

ACUSE
D S P M I

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1828/2024

San Quintín, Baja California, a 11 de septiembre del año 2024.

DR - 276 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

CMFSG
2:54 pm
11 SEP 2024

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 1 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-011-24 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61501, con un importe de: \$ 1'748,930.65 para la obra denominada: PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

CMFSG
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA



ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

CMFSG
11 SET. 2024
D ESPACHADO
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

PRIMERO
San Quintín

 Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930

 Concejo Municipal Fundacional
de San Quintín

 <https://www.sanquintin.gob.mx/>

Fecha de la solicitud:

11 de septiembre del 2024

Unidad Administrativa:

05000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Concepto de la solicitud:

Solicitud de pago por la estimación No. 1, referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-011-24, por concepto de Pavimentación en Vicente guerrero, localidad Vicente guerrero del Municipio de San Quintín.

Importe total de la solicitud:

1,748,930.65

Códiço(s)

Ramo	Programa

Unidad

Meta

Acción

Partida

Importe

01.01013050003710461501\$1,748,930.65TOTAL\$1,748,930.65

Firma del solicitante:

Altenarse por la Dirección de Administración y Finanzas

Código(s) validados

Remo

United

MetciónPartida

importe

44

Elaboro

Autorizó

PRIMERO
San Martín

 Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930

 Concejo Municipal Fundacional
de San Quintín

 <https://www.sanquintin.gob.mx/>



ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA
RFC LOA06912273B8
GARDENIA NO. 101, VICENTE GUERRERO
ENSENADA, C.P. 22920
Tel. 616 1662017
Persona Fisica Actividad Empresarial



Página 1
FACTURA A1238

FOLIO FISCAL

Cliente: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN (124)
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección: AV. PRIMERA ENTRE CALLES A Y B S/N
Ciudad: SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22940
Tipo comprobante: Ingreso
R.F.C.: MSQ200227D6A
Forma de pago: 99-Por Definir
Tipo de Uso: 101=Construcciones

059e95fb-1019-4321-9136-cfd134960e80
NO.CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
NO.CERTIFICADO
00001000000505573216
Fecha y hora de certificación
2024-09-11T14:24:51

CANT	UNIDAD	CVE SAT	CVE SAT	ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERV	E48	72101500		Estimacion 1 del contrato NO. SP/MI-FAISMUN-LP-011-24 para la obra PAVIMENTACION EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.	1619380.2300	1,619,380.23

EXPEDIDA EN VICENTE GUERRERO .B.C. EL 2024-09-11T13:24:39. T.C.= 20.017200
(UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
65/100 MXN)

1,619,380.23
129,550.42

TOTAL Pesos 1,748,930.65

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
EFECTOS FISCALES AL PAGO. PPD=Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO: 99-Por Definir CUENTA CON LA QUE PAGARA EL CLIENTE:

CFDI RELACIONADO: -

SELO DIGITAL DEL CFDI
TOLam32LQSwkduXzhGReGmcapPbQnUaW50QJXZAw5aQNWmLN7aEBADQEG+g1q5ISeuDEBCKeHJDIqfGtSxplswaY+518WAZXp66CTTZZvgqfUQ
Mw2Si06EgdcgtdVc++qJTXReQXbRu5WfH/U3N4FFOR6Mws3XS5q2No0+KW8MgRrms2xgzWwceCEwBfvdP83SH6zblDeXQJx87qVVOENG0v755L5ap5Ukwfua
Mwty8ZG2RLTdx12lilbRlCXXUuBZgRwGfB12HoHwmmwOvcuWBDiGhVAlk02FajD4UlwStXsqXN3aiV9hHfZp4ow==

SELO DEL SAT
mDbq/76STCayX/ENX5y4rWkzbzwMIZsWUcTb0DCBYe9499L1UQWekt/uWypIaY1LGkBW1mugEBXj06i7mGIPxdX+eel7m9b6sm0BAAXF9RGuzLzVvMZQsT
0rsiOqyMoI8NIIIdqXq/ON+80BOP7e3e4UuXp2iw0xqekahnr7ZxjIdqnkf0M6ibclxudeenQ2dIPKqIvSedolpx50iqJH/Lq59ZZGf9NO45HyNlbPwSMtt2r+Ab7ZSIO0vAAq
CR7AeXsupFIU+MAA6VWRR5e7/SRsz9ACVU5o/C33yUSYngbYqzph/qf1uMlUqElnoDUSfjb+byCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|059e95fb-1019-4321-9136-cfd134960e80|2024-09-11T14:24:51||TOLam32LQSwkduXzhGReGmcapPbQnUaW50QJXZAw5aQNWmLN7aEBADQEG+g1q5ISeuDEBCKeHJDIqfGtSxplswaY+518WAZXp66CTTZZvgqfUQ
HM30gik32w1Mw2Si06EgdcgtdVc++qJTXReQXbRu5WfH/U3N4FFOR6Mws3XS5q2No0+KW8MgRrms2xgzWwceCEwBfvdP83SH6zblDeXQJx87qVVOENG0v755L5ap5UkwfuaMwty8ZG2RLTdx12lilbRlCXXUuBZgRwGfB12HoHwmmwOvcuWBDiGhVAlk02FajD4UlwStXsqXN3aiV9hHfZp4ow==|00001000000509846663||

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA, en esta plaza el día 11 de SEPTIEMBRE del 2024, la cantidad de \$1,748,930.65 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 65/100 MXN). En caso de no pagarse en el vencimiento, se causarán intereses por mora a la tasa del ____%, en caso de cobro judicial pagaré(amos) los que se ocasionen renunciando al fuero de mi (nuestro) domicilio actual o el que en el futuro adquiriera, siendo conforme con lo que señale el acreedor.

Firma _____
Cliente: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Domicilio: AV. PRIMERA ENTRE CALLES A Y B S/N
SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DE CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-011-24	IMPORTE CONTRATO:	\$13,082,183.09 INCLUYE I.V.A.	
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		ESTIMACION No.	1 (UNO)
CONTRATISTA:		ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA		HOJA: 1 DE 3
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:	PERIODO DEL:	
10 DE JUNIO DE 2024		07 DE OCTUBRE DE 2024	10 DE JUNIO DE 2024	
		PROGRAMA:	AL	
		FAISMUN	09 DE JULIO DE 2024	
			FECHA DE ESTIMACION	
			22 DE AGOSTO DE 2024	

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS			DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA			
"PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		A	B		C=A-B	D=C*8%	E=C+D
ANTICIPO		\$3,633,939.75	\$0.00		\$3,633,939.75	\$290,715.18	\$3,924,654.93
ESTIMACIÓN 1 (UNO)		\$ 2,313,400.33	\$694,020.10		\$1,619,380.23	\$129,550.42	\$1,748,930.65
SUMA:		\$5,947,340.08	\$694,020.10		\$5,253,319.98	\$420,265.60	\$5,673,585.57

LUGAR: SAN QUINTÍN, B.C. DÍA 22 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI	COORDINADOR DE SUPERVISORES	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI	DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
				
ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA	ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ	ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUE	ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL				

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-011-24	IMPORTE CONTRATO:	\$13,082,183.09 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C."		
CONTRATISTA:	ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE OCTUBRE DE 2024
PROGRAMA:	FAISMUN		

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.	1 (UNO)
HOJA:	2 DE 3
PERIODO DEL:	10 DE JUNIO DE 2024
AL:	09 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ESTIMACION	22 DE AGOSTO DE 2024

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACION
	"PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C."	\$ 12,113,132.49	\$ 2,313,400.33	\$ -	\$ 2,313,400.33
	SUMA	\$ 12,113,132.49	\$ 2,313,400.33	\$ -	\$ 2,313,400.33
	8 % I.V.A.	\$ 969,050.60	\$ 185,072.03	\$ -	\$ 185,072.03
	TOTAL	\$ 13,082,183.09	\$ 2,498,472.36	\$ -	\$ 2,498,472.36
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION:		\$2,498,472.36			

CON LETRA: Dos millones quinientos veinte mil cuatrocientos sesenta y dos, con setenta y tres centavos.

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 13,082,183.09			ANTICIPO:	\$ 3,633,939.75
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 694,020.10
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 2,498,472.36	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA :	\$ 2,498,472.36	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 694,020.10
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 13,082,183.09	SALDO POR EJERCER :	\$ 10,583,710.73	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 2,939,919.65

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISORES

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON C

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

22 DE AGOSTO DE 2024

SUB-TOTAL	\$	12,113,132.49	\$	2,313,400.33	\$	-	\$	2,313,400.33
8% I.V.A.	\$	969,050.60	\$	185,072.03	\$	-	\$	185,072.03
TOTAL	\$	13,082,183.09	\$	2,498,472.36	\$	-	\$	2,498,472.36

IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 13,082,183.09			ANTICIPO:	\$ 3,633,939.75
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 694,020.10
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 2,498,472.36	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA :	\$ 2,498,472.36	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 694,020.10
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 13,082,183.09	SALDO POR EJERCER :	\$ 10,583,710.73	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 2,939,919.65

**DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
E INFRAESTRUCTURA**

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO							DATOS DE LA ESTIMACION		
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-011-24		IMPORTE CONTRATO:		\$13,082,183.09 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	1 (UNO)	
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :		
							10 DE JUNIO DE 2024		
CONTRATISTA:	ORLANDO FABIOL LOPEZ ACOSTA								
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:			AL		
10 DE JUNIO DE 2024		07 DE OCTUBRE DE 2024		FAISMUN			09 DE JULIO DE 2024		
							FECHA DE ESTIMACION		
							22 DE AGOSTO DE 2024		
		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
		\$ 287,796.21							
y 0.60 m de largo, acero de 1/4", corte con lock 15x20x40 cm con 15x40x80 cm, sellador cortes, desperdicios y de murete).		Pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 19,645.14	\$ -	0.00%
Incluye: Flechadoras, anja, materiales, mano		Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 153,134.89	\$ 153,134.89	100.00%
de obra, trazo de ejes, ridos y todo lo necesario		m2	9,750.00	2,552.17	0.00	7,197.83	\$ 12.62	\$ 32,208.39	26.18%
anco, con un espesor autorizados por la de ancho, mano de		m2	248.00	248.00	0.00	0.00	\$ 122.68	\$ 30,424.64	100.00%
delimitación del área a a y acarreo del material tipo, delimitación, correcta ejecución.		m2	300.00	256.80	0.00	43.20	\$ 191.36	\$ 49,141.25	85.60%
ación del área a demoler os del material producto mitación, señalamientos y on.		ML	200.00	154.08	0.00	45.92	\$ 148.54	\$ 22,887.04	77.04%
		\$ 368,505.49							
plante de estructura de todo lo necesario para		m3	2,730.00	500.398	0.00	2,229.60	\$ 63.24	\$ 31,645.17	18.33%
ratorio o equipo similar, do, compactado, recta ejecución.		M2	7,800.00	2,501.99	0.00	5,298.01	\$ 39.95	\$ 99,954.50	32.08%
tro. Incluye todo lo		m3	2,730.00	484.99	0.00	2,245.01	\$ 60.75	\$ 29,463.14	17.77%
bscuentes, incluye todo		KM/M3	13,650.00	0.00	0.00	13650	\$ 15.13	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

ORLANDO FABIOL LOPEZ ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION		
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-011-24		IMPORTE CONTRATO:	\$13,082,183.09 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)		
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.					PERIODO DEL :		
CONTRATISTA:						ORLANDO FABIOL LOPEZ ACOSTA		
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		AL		
10 DE JUNIO DE 2024		07 DE OCTUBRE DE 2024		FAISMUN		09 DE JULIO DE 2024		
						FECHA DE ESTIMACION		
						22 DE AGOSTO DE 2024		
	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
a de hasta 1 1/2" . ario para su correcta	m3	1,560.00	408.746	0.00	1151.254	\$ 507.51	\$ 207,442.68	26.20%
							\$	1,362,648.07
en pavimento de 15 cm alerante a 72 h, cación, mezclado, cm de longitud @ 60 50 cm de longitud olado con regla sentido longitudinal, curado con curacreto o abrasivo hasta 1/3 de ado de juntas con	m2	7,800.00	1,277.58	0.00	6,522.42	\$ 866.25	\$ 1,106,703.68	16.38%
premezclado f'c= 200 colado, vibrado, herramienta, mano de	MI	1,150.00	256.80	0.00	893.20	\$ 741.99	\$ 190,543.03	22.33%
así como en mezclado normal, tiro brado, curado, lo lo necesario para su	ML	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	\$ 301.02	\$ -	0.00%
kg/cm2, acabado o, compactación, uebas de laboratorio, cta ejecución.	m2	1,725.00	120.64	0.00	1,604.36	\$ 542.12	\$ 65,401.36	6.99%
							\$	294,450.56
sta 3.00m (4' x 3/4"). ASTM b62, presión bronce ANSI/AWWA C presión Mod. B 25003, WA C901, de 19mm CAT. B-24258 de e alta densidad en color mm x 333mm y altura ra tubo de polietileno ocalizar el tubo y 0.90 compactados al 95%	Pza	20.00	4.00	0.00	16.00	\$ 7,939.56	\$ 31,758.24	20.00%

CONTRATISTA

ORLANDO FABIOL LOPEZ ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO							DATOS DE LA ESTIMACION		
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-011-24		IMPORTE CONTRATO:		\$13,082,183.09 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	1 (UNO)	
OBRA:	*PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :		
							10 DE JUNIO DE 2024		
CONTRATISTA:	ORLANDO FABIÉ LOPEZ ACOSTA								
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		AL			
10 DE JUNIO DE 2024		07 DE OCTUBRE DE 2024		FAISMUN		09 DE JULIO DE 2024			
						FECHA DE ESTIMACION			
						22 DE AGOSTO DE 2024			
	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
asta 9.00m (4" x 3/4"). 00 ASTM B62, presión ca bronce ANSI/AWWA C mpresión Mod. B 25008, WWA C901, de 19mm E CAT. B-24258 de de alta densidad en color 4mmx333mm y altura de a tubo de polietileno de calizar el tubo y 0.60 mts rpectados al 95%	Pza	30.00	11.00	0.00	19.00	\$ 8,815.47	\$ 96,970.17	36.67%	
de block, retiro de tapa, necesarios, herramienta,	PZA	7.00	4.00	0.00	3.00	\$ 2,373.94	\$ 9,495.76	57.14%	
iga campana (ring-tite), de diámetro, clase 165. de 0.60 m, mano de e 5km, limpieza y todo lo	ML	300.00	0.00	0.00	300.00	\$ 213.99	\$ -	0.00%	
undidad.	M3	216.00	64.00	0.00	152.00	\$ 173.37	\$ 11,095.68	29.63%	
zanjas. Incluye :	M2	180.00	102.70	0.00	77.30	\$ 165.83	\$ 17,030.74	57.06%	
Incluye : selección del do, tendido y	M3	54.00	50.79	0.00	3.21	\$ 212.23	\$ 10,779.16	94.06%	
la leyenda "Precaución" a lo largo del eje de la	ML	300.00	205.40	0.00	94.60	\$ 7.65	\$ 1,571.31	68.47%	
ga. Incluye: lubricante así como el equipo, bras locales; de: 100 mm	ML	300.00	205.40	0.00	94.60	\$ 197.07	\$ 40,478.18	68.47%	
15 cm de espesor de on acabado pulido en t 3 ambos sentidos.	Pza	57.00	12.00	0.00	45.00	\$ 6,272.61	\$ 75,271.32	21.05%	
							\$	-	
doble para nombre de galvanizada cal 16, vinil e, material, mano de	Pza	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 3,931.80	\$ -	0.00%	

CONTRATISTA

ORLANDO FABIÉ LOPEZ ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION		
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-011-24		IMPORTE CONTRATO:		\$13,082,183.09 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	1 (UNO)
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
							10 DE JUNIO DE 2024	
CONTRATISTA:	ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA							
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		AL		
10 DE JUNIO DE 2024		07 DE OCTUBRE DE 2024		FAISMUN		09 DE JULIO DE 2024		
						FECHA DE ESTIMACION		
						22 DE AGOSTO DE 2024		
	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
co retroreflejante raya esferas, todos los ejecución.	ML	650.00	0.00	0.00	650.00	\$ 31.69	\$ -	0.00%
m de ancho, en color herramienta, mano de	ML	360.00	0.00	0.00	360.00	\$ 64.47	\$ -	0.00%
\$ -								
las acciones dependencia. Incluye: tales en formato PDF y	Pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 35,829.43	\$ -	0.00%

SUBTOTAL	\$ 2,313,400.33
IVA	\$ 185,072.03
TOTAL	\$ 2,498,472.36

CONTRATISTA

ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA