

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1909/2024

San Quintín, Baja California, a 19 de septiembre del año 2024.
DR - 291 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

2:42 PM
19 SEP 24
RECEBIDO

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 3 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-012-24 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, con un importe de \$ 306,704.07 para la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Cartulitas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

ATENTAMENTE:

CMFSAQ
19 SET. 2024
D
ESPACHAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

PRIMERO
San Quintín

9 Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930

11 Concejo Municipal Fundacional
de San Quintín

https://www.sanquintin.gob.mx/

 <https://www.sanquintin.gob.mx/>

RFC emisor: CCB220318UI4

Folio fiscal: 9273CEF8-D5E5-45B1-88DB-8A0362286C33

Nombre emisor: COBA. CONSTRUCCION Y BACHEO

No. de serie del CSD: 00001000000513721194

RFC receptor: MSO200227D6A

Código postal, fecha y hora de emisión: 22237 2024-09-19 13:40:23

Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

Efecto de comprobante: Ingreso

Código postal del receptor: 22940

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No aplica

Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
73121602		1.00	E48	Unidad de servicio	405,693.2129	405,693.21	121,707.96	SI objeto de impuesto.
Descripción	ESTIMACION NO.3 DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA COBACH LOCALIDAD CAMALU MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. NO. CONTRATO SPML-FASIMUN-LP-012-24			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa
				IVA	Traslado	283,985.25		8.00%
Número de pedimento			Número de cuenta predial					

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal \$ 405,693.21

Forma de pago: Por definir

Descuento \$ 121,707.96

Método de pago: Pago en parcialidades o dólendo

Impuestos trasladados IVA 8.00%

Total \$ 22,718.82

\$ 306,704.07

Sello digital del CFDI: jf4g6dZwZLsm0h10Zmi+HGZ2nmwJECiQg8XKkajmP9jIklm+LxwyGRX1pZ7V3awbXoX1nAcmYnKkGzw6u1tsuZElF+V6SXWio9sNGRCGKf+-F5NEQcviMHeawckhe1oiqWISCCsK8ndwe mIMAS+PcaULOOK5gTGCx+L+yueIQ1wybBf+JNSunIK0IXaYRzJgcbZQw8nA8IuJgU7krnkOog0KaufzKGM3XudTfVWNgkUdLcoy8khtLqjgc4mFPKcQqHanJUgABnv+dv9WIRYmgLDwsAN 7SRPONVkw0LLts3SpZXR5Dm2jWx835MRkd3GiyUigd4RYVA5Uspsw==

Sello digital del SAT:

V/30I945NAPOpIseNR33v2ZMENwODnaOCIXdAIFwMxUO6vAKXt5g4jB4EGiweCK5c2aIEq3mAQluK3JUIEfyVdSSFXOwinzzRnpiHt+OOZRN9Fw9IOUgeHfOvRLXUOWBTa7PC4ZKgu GTKXSPbnfVUN06KniRfBrJ9WEeDTBeBU1N0NJPENAA45yQd2ZimZmIMENeSp6zATGWOF+-bXOLzhOqYTzaayPvVDX9MhmKEEnQa0zvrdbUkqGRdbPaXmSIWYA4R0Q51bZnOD3eO MWbDUDIC/P/CR+dtmKvQH95UEFTVA6zveJsnPsc9XsWwF4CHPkcQOZDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1,1|9273CEF8-D5E5-45B1-88DB-8A0362286C33|2024-09-19T13:40:51|SAT1970701NN3|jf4g6dZwZLsm0h10Zmi+HGZ2nmwJECiQg8XKkajmP9jIklm+LxwyGRX1pZ7V3awbXoX1nAcmYnKkGzw6u1tsuZElF+V6SXWio9sNGRCGKf+-F5NEQcviMHeawckhe1oiqWISCCsK8ndwe mIMAS+PcaULOOK5gTGCx+L+yueIQ1wybBf+JNSunIK0IXaYRzJgcbZQw8nA8IuJgU7krnkOog0KaufzKGM3XudTfVWNgkUdLcoy8khtLqjgc4mFPKcQqHanJUgABnv+dv9WIRYmgLDwsAN7SRPONVkw0LLts3SpZXR5Dm2jWx835MRkd3GiyUigd4RYVA5Uspsw==|00001000000705250088||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-09-19 13:40:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250088



CMFSQ



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DE CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.	3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C			HOJA: 1 DE:	3
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			PERIODO DEL:	09 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	AL:	26 DE AGOSTO DE 2024
		PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	29 DE AGOSTO DE 2024
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO					
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CONVENIO No.	1
				FECHA DE CONVENIO:	14 DE AGOSTO DE 2024

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS			DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA			
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C	A	\$396,032.10	B	\$0.00	C=A-B	D=C*8%	E=C+D
	ANTICIPO	\$396,032.10	ESTIMACION 1	\$171,777.33	\$396,032.10	\$31,682.57	\$427,714.67
	ESTIMACION 1	\$572,591.10	ESTIMACION 2	\$100,693.70	\$400,813.77	\$32,065.10	\$432,878.87
	ESTIMACION 2	\$335,645.66	ESTIMACION 3	\$121,707.96	\$234,951.96	\$18,796.16	\$253,748.12
	ESTIMACION 3 (CONVENIO MODIFICATORIO)	\$405,693.21			\$283,985.25	\$22,718.82	\$306,704.07
SUMA:		\$1,709,962.07	\$394,178.99	\$0.00	\$1,315,783.08	\$105,262.65	\$1,421,045.73

LUGAR:

SAN QUINTIN, B.C. DIA 29 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No. 3
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C			HOJA: 2 DE: 3	
				PERIODO DEL:	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			09 DE AGOSTO DE 2024	
				AL:	
				26 DE AGOSTO DE 2024	
				FECHA DE ESTIMACION:	
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:	26 DE AGOSTO DE 2024	
10 DE JUNIO DE 2024		23 DE AGOSTO DE 2024	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION:	
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO					
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:	CONVENIO No.	FECHA DE CONVENIO:	
10 DE JUNIO DE 2024		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	14 DE AGOSTO DE 2024	

[illegible]

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,425,715.56			ANTICIPO:	\$ 396,032.10
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ 26,626.12	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ 980,895.70	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 394,178.99
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 438,148.67	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 272,471.03
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ 26,626.12	EJERCIDO A LA FECHA :	\$ 1,419,044.37	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 121,707.96
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,425,715.56	SALDO POR EJERCER :	\$ 6,671.19	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1,862.14

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

ARO. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C

[illegible]

CMFSQ



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024			DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION						
			CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:		\$ 1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	3		
			OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C						PERIODO DEL :		
			CONTRATISTA:		COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.						09 DE AGOSTO DE 2024		
			FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		23 DE AGOSTO DE 2024		PROGRAMA:		FAISMUN
			FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1
			FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1			
FECHA DE INICIO:													

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ.ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024			DATOS DEL CONTRATO					DATOS DE LA ESTIMACION		
			CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3		
			OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C			PERIODO DEL :			
			CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			09 DE AGOSTO DE 2024			
							AL:			
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:	FECHA DE ESTIMACION							
10 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	FAISMUN	29 DE AGOSTO DE 2024							
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO										
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	CONVENIO No.	FECHA DE CONVENIO:							
10 DE JUNIO DE 2024	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	14 DE AGOSTO DE 2024							
DESGLOSADO										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
	DESCRIPCION		SEGUN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
III	ESTRUCTURA								\$	196,523.93
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 12mt10c, en columnas, traves o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	3,236.58	-3,236.58	3,236.58	3,236.58	\$ 65.23	\$ (211,122.11)	0.00%	
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, traves o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,949.22	127.07	1,822.15	0.00	\$ 65.23	\$ 8,288.78	100.00%	
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt12c, en columnas, traves o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,258.20	0.00	1,258.20	0.00	\$ 65.23	\$ -	100.00%	
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, angulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, traves o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	474.56	41.11	433.45	0.00	\$ 64.97	\$ 2,670.92	100.00%	
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr. 8x8x5/16", en columnas y traves. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	2,866.64	787.81	2,078.83	0.00	\$ 65.22	\$ 51,380.97	100.00%	
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x3/16", en columnas y traves. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	2,511.46	1,002.16	1,509.30	0.00	\$ 65.22	\$ 65,360.88	100.00%	
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2x1/8", en columnas y traves. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	154.16	0.00	154.16	0.00	\$ 65.22	\$ -	100.00%	
III.08	Suministro y colocación de anclas tipo L acero a-36 con rosca, medidas indicadas en el plano. Incluye: habilitado, nivelación, tuercas, rondanas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	48.00	0.00	48.00	0.00	\$ 341.29	\$ -	100.00%	
III.09	Suministro y colocación de placas base, medidas indicadas en el plano. Incluye: habilitado, nivelación, tuercas, rondanas, soldadura, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	184.20	0.00	184.20	0.00	\$ 62.31	\$ -	100.00%	
III.10	Suministro y colocación de lámina zinc R-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	624.00	604.79	0.00	19.21	\$ 382.29	\$ 231,205.17	96.92%	
III.11	Suministro y colocación de caballete Incluye: tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.80	30.70	0.00	0.10	\$ 320.50	\$ 9,839.35	99.68%	
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	61.60	61.40	0.00	0.20	\$ 633.55	\$ 38,899.97	99.68%	
							SUBTOTAL	\$ 405,693.21		
							IVA 8.00%	\$ 32,455.46		
							TOTAL + I.V.A.:	\$ 438,148.67		

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE MARTA CORTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

109,720.64

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION					
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-012-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	3		
		OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C					PERIODO DEL :					
		CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V					09 DE AGOSTO DE 2024					
		FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		23 DE AGOSTO DE 2024		PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	29 DE AGOSTO DE 2024
		PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO											
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		CONVENIO No.		1		FECHA DE CONVENIO:	14 DE AGOSTO DE 2024
DESGLOSADO													

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ÁNGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA