

ACUSE
D S P M I

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1731/2024

San Quintín, Baja California, a 29 de agosto del año 2024.
DR – 254 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

2:22 pm
02 SEP 2024
FINANZAS

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 2 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-008-24 por la cantidad de \$333,830.02 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Carátulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo quedando a sus más apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
29 AGO. 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

PRIMERO
San Quintín

Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930

Concejo Municipal Fundacional
de San Quintín

<https://www.sanquintin.gob.mx/>

COBA, CONSTRUCCION Y BACHICO
CCB220318U4

Factura

No. Comprobante:	37
Lugar de expedición:	22237
Fecha comprobante:	2024-08-29T13:45:55
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso

Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
RFC: MSC0200227D6A
Domicilio: CP.22940,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda : MXN
Forma de pago: 99 - For definir

Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de relación:04 - Sustitución de los CFDI previos
Tipo de cambio:
UID's Relacionados:

9BA30F38-DF32-4989-95EE-3FC732EBB57E

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
73121602	1	E48 - Unidad de	ESTIMACIÓN NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. (NO. DE CONTRATO SPM/F-FAISMUNLP-008-24)	309,101.87	309,101.87

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-29T14:47:34

Folio fiscal: B444C2F4-3472-45B6-875B-287EESD40C8D

Número de serie del certificado 00001000000513721194

de sello digital:

Número de serie del certificado 00001000000702693654

de sello digital del SAT:

Subtotal	309,101.87
Descuento	
IVA (8) %	24,728.15
Total	333,830.02

TRESCIENTOS TRENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRENTA PESOS 02/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|B444C2F4-3472-45B6-875B-287EESD40C8D|2024-08-29T14:47:34|TSP080724QW6ILU6FRLUKpompugCZT|V|v4|Q|1acRlWuJ2GUL|mezaz67F5Eg|1|v4|GCH|02E4n+crs|H|2s+StXDE|9-8H|UM|GH|GBN|V|CH|1|T9B|a|D|e|S|A|H|O|B|E|Z|g|D|A|V|Z|S|Y|O|a|D|C|H|S|A|D|A|K|V|Z|S|a|K|J|Z|L|J|V|O|V|N|B|9|G|A|H|F|O|L|V|B|A|S|N|N|K|A|O|C|g|B|U|Z|7|q|W|Z|Z|H|C|H|C|H|U|B|I|B|I|F|L|U|B|V|Z|C|Z|X|Z|Z|Z|A|F|1c|T|C|T|4|n|Q|P|T|Y|K|G|L|E|H|R|Z|Z|A|H|t|b|U|C|C|E|D|D|O|K|E|W|K|Y|P|A|U|A|J|K|M|A|9|e|e|x|n|o|t|A|E|N|G|n|H|C|a|b|j|j|S|P|G|F|H|Q|D|N|U|L|a|P|+|1|Z|a|R|T|b|e|V|n|a|U|Q|=|100001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

LU6FRLUKpompugCZT|V|v4|Q|1acRlWuJ2GUL|mezaz67F5Eg|1|v4|GCH|02E4n+crs|H|2s+StXDE|9-8H|UM|GH|GBN|H|V|CH|1|T9B|a|D|e|S|A|H|O|B|E|Z|g|D|A|K|V|Z|S|a|K|J|Z|L|J|V|O|V|N|B|9|G|A|H|F|O|L|V|B|A|S|N|N|K|A|O|C|g|B|U|Z|7|q|W|Z|Z|H|C|H|C|H|U|B|I|B|I|F|L|U|B|V|Z|C|Z|X|Z|Z|Z|A|F|1c|T|C|T|4|n|Q|P|T|Y|K|G|L|E|H|R|Z|Z|A|H|t|b|U|C|C|E|D|D|O|K|E|W|K|Y|P|A|U|A|J|K|M|A|9|e|e|x|n|o|t|A|E|N|G|n|H|C|a|b|j|j|S|P|G|F|H|Q|D|N|U|L|a|P|+|1|Z|a|R|T|b|e|V|n|a|U|Q|=|100001000000702693654||

Sello digital del SAT:

K|A|W|E|G|I|G|P|X|G|S|S|G|T|F|G|A|D|I|T|H|e|g|U|N|P|B|X|U|A|C|Z|S|A|D|I|D|I|Z|a|B|A|U|O|K|K|N|V|J|G|Z|D|e|U|J|g|W|S|R|U|K|U|g|e|a|H|c|S|A|Y|a|g|7|4|U|n|C|U|H|T|T|J|e|g|J|X|9|U|a|N|Z|K|Y|S|+|e|U|n|P|U|J|g|T|O|Y|H|A|I|+|U|Z|G|C|A|K|N|U|n|+|e|S|A|U|I|F|3|C|a|S|h|4|a|n|9|Y|c|S|+|C|A|R|U|Z|a|B|H|+|S|A|T|C|E|G|D|C|S|V|B|E|C|+|P|A|K|D|S|P|M|B|N|T|L|O|Z|g|T|O|Z|L|W|W|a|U|D|P|U|H|U|c|g|S|O|Z|A|+|J|G|S|V|Z|Z|Z|D|I|T|U|B|C|A|T|T|Q|Q|R|U|S|a|n|g|N|c|H|H|I|g|S|C|U|Q|P|H|A|P|+|V|T|X|S|a|Z|A|V|T|S|g|I|P|A|U|n|V|V|A|+|=|


ESTIMACION 2: \$441,574.10

AMOTIZACION 30%: \$132,472.23

SUB-TOTAL: \$309,101.87

IVA 8%: \$24,728.15

TOTAL: \$333,830.02



CMFSQ



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DE CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-008-24	IMPORTE CONTRATO:	\$989,701.48 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No. 2
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA: 1 DE: 3
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			PERIODO DEL: 10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	AL: 08 DE AGOSTO DE 2024
PROGRAMA:			FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION 08 DE AGOSTO DE 2024
DATOS DE CONVENIO MODIFICATORIO				
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		CONVENIO No.
				FECHA DE CONVENIO:

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS			DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA			
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		A	B		C=A-B	D=C*8%	E=C+D
	ANTICIPO	\$274,917.07	\$0.00		\$274,917.07	\$21,993.37	\$296,910.44
	ESTIMACION 1	\$326,533.30	\$97,959.99		\$228,573.31	\$18,285.86	\$246,859.17
	ESTIMACION 2	\$441,574.10	\$132,472.23		\$309,101.87	\$24,728.15	\$333,830.02
SUMA:		\$769,107.40	\$230,432.22	\$0.00	\$812,592.25	\$65,007.38	\$877,599.63

LUGAR:

SAN QUINTIN, B.C. DÍA 08 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA TRALLA ORDUÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-008-24	IMPORTE CONTRATO:	\$989,701.48 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No. 2
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA: 2 DE: 3	
				PERIODO DEL:	
				10 DE JULIO DE 2024	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			AL:	
	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:	FECHA DE ESTIMACION:	
	10 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	FAISMUN	08 DE AGOSTO DE 2024	
DATOS DE CONVENIO MODIFICATORIO					
	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	CONVENIO No.	FECHA DE CONVENIO:	
	-	-	-	-	

CARATULA DE ESTIMACION

[illegible]

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION: \$476,900.03

CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 03/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 999,701.48			ANTICIPO:	\$ 274,917.07
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	-	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ 352,655.96	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 230,432.22
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	-	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 476,900.03	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 97,959.99
REDUCCIONES AUTORIZADAS	-	EJERCIDO A LA FECHA :	\$ 829,555.99	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 132,472.23
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 999,701.48	SALDO POR EJERCER :	\$ 160,145.49	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 44,484.85

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPM/

ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

INGARO, LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

**DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA**

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CARDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-008-24	IMPORTE CONTRATO:	\$989,701.48 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	2
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SAENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			10 DE JULIO DE 2024	
				AL:	
				08 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA:	FECHA DE ESTIMACION
				FAISMUN	08 DE AGOSTO DE 2024
DATOS DE CONVENIO MODIFICATORIO					
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		CONVENIO No.	FECHA DE CONVENIO:

DESGLOSADO

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I	PRELIMINARES							\$	-
I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 14,715.79	\$ -	0.00%
I.02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pollo con barrote de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrote). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	95.20	0.00	82.06	13.14	\$ 317.75	\$ -	86.20%
I.03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de cimentaciones medido a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: niveles, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2.	478.29	0.00	478.29	0.00	\$ 17.35	\$ -	100.00%
II	CIMENTACION							\$	-
II.01	Demolición de firme de espesor variable, a mano con marro, incluye: mano de obra, acarreo, equipo, herramienta, acopio. Retiro de material producto de la excavación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	38.88	0.00	38.88	0.00	\$ 102.55	\$ -	100.00%
II.02	Excavación a mano en material tipo "b", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3	40.80	0.00	27.64	13.16	\$ 196.69	\$ -	67.75%
II.03	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, Incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	32.30	0.00	19.34	12.96	\$ 106.22	\$ -	59.88%
II.04	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra $f_c=100\text{kg/cm}^2$. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	25.23	0.00	23.52	1.71	\$ 349.88	\$ -	93.22%
II.05	Plantilla de concreto expansivo (embeco, sikagrout o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.20	0.00	0.00	0.20	\$ 68,056.56	\$ -	0.00%
II.06	Acero de refuerzo del no.3 al no. 8, $f_y= 4200\text{ kg/cm}^2$, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	805.94	0.00	764.04	41.90	\$ 57.98	\$ -	94.80%
II.07	Suministro y colocación de concreto premezclado de $f_c= 250\text{ kg/cm}^3$, en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acarreo, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	7.32	0.00	7.32	0.00	\$ 4,905.05	\$ -	100.00%
II.08	Impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	52.80	0.00	51.84	0.96	\$ 34.44	\$ -	98.18%
II.09	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	31.20	0.00	31.20	0.00	\$ 452.83	\$ -	100.00%
II.10	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto $f_c=200\text{ kg/cm}^2$ reforzado con malla electrosoldada 6-6, 10-10. Incluye: suministro de material, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado,	M2	36.96	0.00	0.00	36.96	\$ 606.05	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-008-24	IMPORTE CONTRATO:	\$989,701.48 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	2
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			10 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	AL:	
PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	08 DE AGOSTO DE 2024		
DATOS DE CONVENIO MODIFICATORIO					
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		CONVENIO No.	

DESGLASADO

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
III ESTRUCTURA			\$ 441,574.10						
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 8mt12c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	2,655.46	0.00	1,327.68	1,327.78	\$ 60.98	\$ -	50.00%
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 8mt14c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	2,176.45	2,176.45	0.00	0.00	\$ 60.98	\$ 132,719.92	100.00%
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, ángulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	295.69	295.69	0.00	0.00	\$ 60.98	\$ 18,031.18	100.00%
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr, 6x6x1/4", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,240.13	0.00	1,240.13	0.00	\$ 60.97	\$ -	100.00%
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	548.00	548.00	0.00	0.00	\$ 60.97	\$ 33,411.56	100.00%
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 3x3x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,213.44	1,125.08	0.00	88.36	\$ 60.97	\$ 68,596.13	92.72%
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	139.52	139.52	0.00	0.00	\$ 60.97	\$ 8,506.53	100.00%
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de anclas, en columnas. Incluye: tornillería, tuerca, rondanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	48.00	0.00	48.00	0.00	\$ 322.13	\$ -	100.00%
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de placas, en columnas. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	70.27	0.00	70.27	0.00	\$ 61.20	\$ -	100.00%
III.10	Suministro y colocación de lámina zintro r-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	414.45	414.45	0.00	0.00	\$ 326.40	\$ 135,276.48	100.00%
III.11	Suministro y colocación de caballete. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.70	30.70	0.00	0.00	\$ 281.75	\$ 8,649.73	100.00%
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	61.40	61.40	0.00	0.00	\$ 592.55	\$ 36,382.57	100.00%
							SUBTOTAL	\$ 441,574.10	
							IVA 8.00%	\$ 35,325.93	
							TOTAL + I.V.A.:	\$ 476,900.03	

CONTRATISTA

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA URDUÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZÁLEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS