

ACUSE
DE RECIBO

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1763/2024

San Quintín, Baja California, a 30 de agosto del año 2024.
DR – 266 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el

pago de la estimación No. 2 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-012-24 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, con un importe de \$ 253,748.12 para la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTIN 2020-2024
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ATENTAMENTE

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTIN 2020-2024
30 AGO. 2024
D ESPACHADO
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

PRIMERO

San Quintín



Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930



Concejo Municipal Fundacional
de San Quintín



<https://www.sanquintin.gob.mx/>

00000000

05000 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MONOPOLIALES
INFRAESTRUCTURA

Salud de pago por la estimación No. 2, referencia 1, contrato SPIM-FASIMUN-LP-012-24, por concepto de Construcción de techado en el área de impartición de educación física en Preparatoria Cobach, del Municipio de San Quintín.

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the rate of polymerization. The concentration of the monomer was 0.05 mol/L, the concentration of the initiator was 0.005 mol/L, and the temperature was 60 °C.

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible][illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).



COBA, CONSTRUCCION Y BACHEO
CCB220318UI4

Factura

DAT L N° Ext.24951 N° Int.SIN NUMERO COI,EL FLORIDO III
CP.22237, TLUANA,BAJA CALIFORNIA,México
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

No. Comprobante: 38
Lugar de expedición: 22237
Fecha comprobante: 2024-08-29T15:31:25
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

RFC: MSC0200227D6A

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 22940

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda : MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
73121602	1	E48 - Unidad de	ESTIMACIÓN NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C (NO. DE CONTRATO SPM-FAISMUN-LP-012-24)	234,951.96	234,951.96

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-29T16:32:35
Folio fiscal: 9D4FCDBA-6370-454A-8B9A-BD5D762EEA61
Número de serie del certificado 00001000000613721194
de sello digital:
Número de serie del certificado 00001000000702893654
de sello digital del SAT:

Subtotal	234,951.96
Descuento	
IVA (8) %	18,796.16
Total	253,748.12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.

||1|1.19D4FCDBA-6370-454A-8B9A-BD5D762EEA61|2024-08-29T16:32:35|TSP080724QWq|P2AKY6r0uSIKw6dM2Vp3f8SSZxgX8sFgqo+rjHwVm03rdaASaUwVABIEprhIiIqoYOHlvqIFKnmfVEsJmXf7T5XgRpx905Qd0LTV0+FmrQu1fJTJSHrmaoVzpnVYx8s6ZCk+adTKTIntr5TgJp28+q24K1dAUUWDsqUir75gHnt4sqdEEZprkcnNnyYh3drU7JASJ8Ww6ELRYPMINDKQibuy72aMUpqJkUSUEZWEQYpailOhn13v6pPOeJasDwFh6b0h4gDVn3dVMPjryDNTXZf-cW6Z6cWPag==|00001000000702893654||

Sello Digital del Emisor:

P2AKY6r0uSIKw6dM2Vp3f8SSZxgX8sFgqo+rjHwVm03rdaASaUwVABIEprhIiIqoYOHlvqIFKnmfVEsJmXf7T5XgRpx905Qd0LTV0+FmrQu1fJTJSHrmaoVzpnVYx8s6ZCk+adTKTIntr5TgJp28+q24K1dAUUWDsqUir75gHnt4sqdEEZprkcnNnyYh3drU7JASJ8Ww6ELRYPMINDKQibuy72aMUpqJkUSUEZWEQYpailOhn13v6pPOeJasDwFh6b0h4gDVn3dVMPjryDNTXZf-cW6Z6cWPag==

Sello digital del SAT:

VX7V3sUNSGMplNDNj3TVdOx4Kw69KgnBjRHZ9VgJ3S6GLwP6igNOc2nGAG7KHzCZ4PPOq9sKcKICBEXprth4qOHKXmGOq7+MlXmfXo2VLoyFFNA37Qs88D+UKf0eO7Y54+S80RT69FKCZ2XTT+I8AQsW68BSL7w6L6FzrOIQMibAvtgih7dMP2uqHw67H7iaXyLamTSPC1jGyrsuSllzrcu2cXAAAV7gQ86oXcVwPpOciDlue89ZCHNZ6DEImIjUk66vNLEuG459VXDpVDS68b65PwBNHzAg9MSsQKd3w==



Emisión por:
aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DE CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No. 2
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C			HOJA: 1 DE: 3	
				PERIODO DEL:	
				10 DE JULIO DE 2024	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			AL:	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:		08 DE AGOSTO DE 2024	
10 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
				08 DE AGOSTO DE 2024	

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS			DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA			
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	A	\$396,032.10	B		C=A-B	D=C*8%	E=C+D
	ANTICIPO	\$396,032.10	\$0.00		\$396,032.10	\$31,682.57	\$427,714.67
	ESTIMACION 1	\$572,591.10	\$171,777.33		\$400,813.77	\$32,065.10	\$432,878.87
	ESTIMACION 2	\$335,645.66	\$100,693.70		\$234,951.96	\$18,796.16	\$253,748.12
SUMA:		\$1,304,268.86	\$272,471.03	\$0.00	\$1,031,797.83	\$82,543.83	\$1,114,341.66

LUGAR:

SAN QUINTIN, B.C. DÍA 03 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCION Y BACHEO. S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ ZAHERY MURTADO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

**DIRECTORA DE SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES
E INFRAESTRUCTURA**

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.	2		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C			HOJA: 2 DE: 3			
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			PERIODO DEL: 10 DE JULIO DE 2024			
	FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION: 23 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA: FAISMUN	AL: 08 DE AGOSTO DE 2024			
				FECHA DE ESTIMACION: 08 DE AGOSTO DE 2024			

CARATULA DE ESTIMACION

[illegible]

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION:	\$362 497 40
------------------------------	--------------

CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,425,715.56			ANTICIPO:	\$ 396,032.10
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ 618,397.36	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 272,470.77
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 362,497.40	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 171,777.05
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA :	\$ 980,894.76	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 100,693.72
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,425,715.56	SALDO POR EJERCER :	\$ 444,820.80	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 123,561.33

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO. S. DE R. L. DE C. V.

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

**DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA**

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

[illegible]



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	2
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C			PERIODO DEL :	
				10 DE JULIO DE 2024	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			AL:	
				08 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA:	FECHA DE ESTIMACION
				FAISMUN	08 DE AGOSTO DE 2024

DESGLOSADO

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I	PRELIMINARES							\$	-
I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 14,996.98	\$ -	0.00%
I.02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pollo y plástico negro con barrote de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrote). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	105.80	0.00	105.80	0.00	\$ 323.46	\$ -	100.00%
I.03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de cimentaciones medido a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: niveletas, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2.	720.51	0.00	499.10	221.41	\$ 17.65	\$ -	69.27%
II	CIMENTACION							-\$	1,937.69
II.01	Demolición de firme de 10 cm de espesor con equipo mecánico, incluye: mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio, retiro de material producto de la demolición al lugar fuera de la obra indicado por la supervisión, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	52.92	0.00	15.50	37.42	\$ 126.65	\$ -	29.29%
II.02	Excavación a mano en material tipo "b", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3.	55.57	0.00	41.16	14.41	\$ 222.48	\$ -	74.07%
II.03	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	43.72	0.00	29.64	14.08	\$ 119.25	\$ -	67.80%
II.04	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra $f_c=100\text{kg/cm}^2$. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	36.75	0.00	34.68	2.07	\$ 374.94	\$ -	94.37%
II.05	Plantilla de concreto expansivo (embeco, sikagrout o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	0.15	0.00	0.00	0.15	\$ 69,279.53	\$ -	0.00%
II.06	Acero de refuerzo del no.3 al no. 8, $f_y= 4200\text{ kg/cm}^2$, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	906.33	-14.86	921.1886	0.00	\$ 60.91	\$ (905.12)	100.00%
II.07	Suministro y colocación de concreto premezclado de $f_c= 250\text{ kg/cm}^2$, en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acarreos, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	10.11	0.00	10.11	0.00	\$ 5,164.94	\$ -	100.00%
II.08	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	34.80	-2.24	37.04	0.00	\$ 460.97	\$ (1,032.57)	100.00%
II.09	Impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	67.56	0.00	44.92	22.64	\$ 43.12	\$ -	66.49%
II.10	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto $f_c=200\text{ kg/cm}^2$ reforzado con malla electrosoldada 6-6, 10-10. Incluye: suministro de material, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	51.00	0.00	0.00	51.00	\$ 616.95	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A	ESTIMACION No.:	2
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C			PERIODO DEL :	
				10 DE JULIO DE 2024	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			AL:	
				08 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA:	FECHA DE ESTIMACION
				FAISMUN	08 DE AGOSTO DE 2024

DESGLOSADO

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
III	ESTRUCTURA							\$	337,583.35
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 12mt10c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	3,236.58	0.00	3,236.58	0.00	\$ 65.23	\$ -	100.00%
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,822.15	1,822.15	0.00	0.00	\$ 65.23	\$ 118,859.84	100.00%
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt12c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,486.56	1,258.20	0.00	228.36	\$ 65.23	\$ 82,072.39	84.64%
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, angulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	433.45	433.45	0.00	0.00	\$ 64.97	\$ 28,161.25	100.00%
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr, 8x8x5/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	2,078.83	0.00	2,078.83	0.00	\$ 65.22	\$ -	100.00%
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,509.30	1,509.30	0.00	0.00	\$ 65.22	\$ 98,436.55	100.00%
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	835.38	154.16	0.00	681.22	\$ 65.22	\$ 10,054.32	18.45%
III.08	Suministro y colocación de anclas tipo L acero a-36 con rosca, medidas indicadas en el plano. Incluye: habilitado, nivelación, tuercas, rondanas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	48.00	0.00	48.00	0.00	\$ 341.29	\$ -	100.00%
III.09	Suministro y colocación de placas base, medidas indicadas en el plano. Incluye: habilitado, nivelación, tuercas, rondanas, soldadura, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	191.64	0.00	184.20	7.44	\$ 62.31	\$ -	96.12%
III.10	Suministro y colocación de lámina zintro R-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tomillería, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	604.79	0.00	0.00	604.79	\$ 382.29	\$ -	0.00%
III.11	Suministro y colocación de caballete Incluye: tomillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.70	0.00	0.00	30.70	\$ 320.50	\$ -	0.00%
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tomillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	61.40	0.00	0.00	61.40	\$ 633.55	\$ -	0.00%
							SUBTOTAL	\$ 335,645.66	
							IVA 8.00%	\$ 26,851.65	
							TOTAL + I.V.A.:	\$ 362,497.31	

CONTRATISTA

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMH

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMH

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA