

ACUSE
D S P M I

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1707/2024

San Quintín, Baja California, a 23 de agosto del año 2024.
DR – 250 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el

pago de la estimación No. 2 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-005-24 por la cantidad de \$195,564.55 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

CMFSAQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ATENTAMENTE

CMFSAQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
23 AGO. 2024
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.


PRIMERO

San Quintín

Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930

Concejo Municipal Fundacional
de San Quintín

<https://www.sanquintin.gob.mx/>



Lugar de expedición: 22915

I - Factura - VERSIÓN 4.0

B 210

No. de serie del CSD del emisor

00001000000508874368

Fecha y Hora de emisión

Folio Fiscal

88D99949-617E-11EF-94D8-00155D012007

Emissor

RFC: LOGJ850828IW4

Razón Social: JORDAN LOPEZ GUILLEN

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 22915

**Fecha y hora de
certificación**

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-08-23T12:35:56

00001000000708361114

99 - Por definir

Receptor

RFC: MSQ200227D6A

Razón Social: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 22940

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION NO. 2 DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2024 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO SPMI-FAISMUN-LP-005-24, PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B. C. ClaveProdServ - 72121406 - Servicio de construcción de edificios de escuelas Objeto Imp. 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$181,078.29 Tasa - 0.080000 Importe - \$14,486.26	181,078.29	181,078.26

TOTAL EN LETRA:

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 MXN

Survival	181,078.29 MXN
IVAT 0.080000	14,486.26 MXN
IVAT 0.08 Total	195,564.55 MXN

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBALE, JARDÍN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	
ESTIMACIÓN 2	\$ 258,683.27
AMORTIZACIÓN 30%	\$ 77,604.98
SUBTOTAL	\$ 181,078.29
IVA 8%	\$ 14,486.26
TOTAL	\$ 195,564.55

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: CREDITO

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT

[illegible]

Sello digital del emisor

ocETgY2lRfYpMrvnYnRZQdVwL3o5ZBnpJ6RfTg3bU6ia0XgJkz3omprYChpBunY4q+80Y0ocDgYfymieBaobCwLUnJpLKyq9+HdMnOkYzmM5GfWwY5S5QI0C1wmh4l5tVcFHzedWmYwTcHtm3nQa2pRfMmpqNEF55f1Ze2qYpA565604AlpmYmYUgIFr7dY3WJieU6u5HfPwmg3+JRTJUNJXNRAlu6i6iMG3Z2lRfQdG5w6hCQDARtoC0pRfMmpqNEF55f1Ze2qYpA565604AlpmYmYUgIFr7dY3WJieU6u5HfPwmg3+JRTJUNJXNRAlu6i6i

Sello digital del SAT

ingolusumVDAyIOQdKlawrKtClnsist8VgJDU3RWmyjdBmWjYrPBHy5S5p5CEBE1SULWz2pIspovKz7AlOmme6JzUUEKjEkmBQmrmsZsaszmwVxKx7MLaob3d66Kxara
1935ontWYhgubte1THHsksljgldnhtnOPortCtCH8E13aC5S5mFmL1tJz4zHrVvqKq5ozynhtkAlQrCvCOBAlgyZ4vAUNUQkYjlpmsZdQzQgm30jX3+gV7ABDkVnroq==
as5UEUeZQmQWYmbeez3Z5zicr7edfCtCH8E13aC5S5mFmL1tJz4zHrVvqKq5ozynhtkAlQrCvCOBAlgyZ4vAUNUQkYjlpmsZdQzQgm30jX3+gV7ABDkVnroq==



Este documento es una representación impresa de un CFD.



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DE CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-005-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,091,771.44 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	JORDAN LOPEZ GUILLEN		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:	
10 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	FAISMUN	
CONVENIO			
FECHA DE CONVENIO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.	2 (DOS)
HOJA: 1	DE 3
PERIODO DEL:	
10 DE JULIO DE 2024	
AL	
08 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE ESTIMACION	
09 DE AGOSTO DE 2024	

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS

DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
			ANTICIPO	MULTA			
		A	B	C	D=A-B	E=C*8%	F=D+E-C
ANTICIPO		\$303,269.84	\$0.00		\$303,269.84	\$24,261.59	\$327,531.43
ESTIMACION 1	CONTRATO	\$624,019.51	\$187,205.85		\$436,813.66	\$34,945.09	\$471,758.75
ESTIMACION 2	CONTRATO	\$258,683.27	\$77,604.98		\$181,078.29	\$14,486.26	\$195,564.55
SUMA:		\$882,702.78	\$264,810.83	\$0.00	\$921,161.79	\$73,692.94	\$994,854.73

LUGAR: SAN QUINTIN DÍA 09 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA

JORDAN LOPEZ GUILLEN

ARQ. JORDAN LOPEZ GUILLEN
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALÍA ORDUÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-005-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,091,771.44 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	JORDAN LOPEZ GUILLEN		
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE TERMINACION:	07 DE AGOSTO DE 2017
PROGRAMA:	FAISMUN		

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.	2 (DOS)
HOJA:	2 DE 3
PERIODO DEL:	10 DE JULIO DE 2024
AL	08 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE ESTIMACION	09 DE AGOSTO DE 2024

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACION
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	\$ 1,010,899.48	\$ 882,702.78	\$ 624,019.51	\$ 258,683.27
	SUMA	\$ 1,010,899.48	\$ 882,702.78	\$ 624,019.51	\$ 258,683.27
	8.00 % I.V.A.	\$ 80,871.96	\$ 70,616.22	\$ 49,921.56	\$ 20,694.66
	TOTAL	\$ 1,091,771.44	\$ 953,319.00	\$ 673,941.07	\$ 279,377.93

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION: \$279,377.93

CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO

IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,091,771.44
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -
REDUCIONES AUTORIZADAS	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,091,771.44

ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:

EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ 673,941.07
EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 279,377.93
EJERCIDO A LA FECHA :	\$ 953,319.00
SALDO POR EJERCER :	\$ 138,452.44

ANTICIPOS SIN I.V.A.

ANTICIPO:	\$ 303,269.84
AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 264,810.83
AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 187,205.85
AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 77,604.98
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 38,459.01

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA


ARQ. JORDAN LOPEZ GUILLEN
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA
APARICIO


ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON
GONZALEZ


ING. ANGEL RAFAEL
SANTELLANO GUERRA


ARQ. BRENDA GISEL VILLA
CÁRDENAS

CARATULA DE SUBPARTIDAS

SUB-TOTAL	\$	1,010,899.48	\$	882,702.78	\$	624,019.51	\$	258,683.27
8.00 % I.V.A.	\$	80,871.96	\$	70,616.22	\$	49,921.56	\$	20,694.66
TOTAL	\$	1,091,771.44	\$	953,319.00	\$	673,941.07	\$	279,377.93

IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$	1,091,771.44		ANTICIPO:	\$	303,269.84		
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$	-	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$	673,941.07	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$	264,810.83
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$	-	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$	279,377.93	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$	187,205.85
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$	-	EJERCIDO A LA FECHA :	\$	953,319.00	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$	77,604.98
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	1,091,771.44	SALDO POR EJERCER :	\$	138,452.44	SALDO POR AMORTIZAR:	\$	38,459.01

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-005-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,091,771.44 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 2 (DOS)	
		OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
		CONTRATISTA:		JORDAN LOPEZ GUILLEN						10 DE JULIO DE 2024	
		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		AL			
		10 DE JUNIO DE 2024		23 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		08 DE AGOSTO DE 2024			
		FECHA DE CONVENIO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		FECHA DE ESTIMACION			
						09 DE AGOSTO DE 2024					
DESGLOSADO											
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS			AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
I	PRELIMINARES		\$							-	
I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,520.41	\$ -	0.00%		
I.02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pollo con barrote de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrotaje). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	82.92	0.00	82.92	0.00	\$ 164.52	\$ -	100.00%		
I.03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de cimentaciones medido a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: niveletas, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2.	386.80	0.00	386.80	0.00	\$ 19.61	\$ -	100.00%		
II	CIMENTACION		\$							137,607.50	
II.01	Demolición de firme de espesor variable, a mano con marro, incluye: mano de obra, acarreo, equipo, herramienta, acopio. Retiro de material producto de la excavación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	200.00	0.00	200.00	0.00	\$ 230.97	\$ -	100.00%		
II.02	Excavación a mano en material tipo "b", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3	34.00	0.00	21.74	12.26	\$ 573.42	\$ -	63.94%		
II.03	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	29.92	0.00	0.00	29.92	\$ 116.04	\$ -	0.00%		
II.04	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra fc=100kg/cm2. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	21.03	0.00	19.60	1.43	\$ 259.36	\$ -	93.20%		
II.05	Plantilla de concreto expansivo (embeco, sikagrout o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	0.20	0.00	0.00	0.20	\$ 36,164.24	\$ -	0.00%		

CONTRATISTA
JORDAN LOPEZ GUILLEN

ARQ. JORDAN LOPEZ GUILLEN

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA URDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-005-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,091,771.44 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 2 (DOS)	
		OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
		CONTRATISTA:		JORDAN LOPEZ GUILLEN						10 DE JULIO DE 2024	
		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		AL			
		10 DE JUNIO DE 2024		23 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		08 DE AGOSTO DE 2024			
		FECHA DE CONVENIO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		FECHA DE ESTIMACION			
						09 DE AGOSTO DE 2024					
DESGLOSADO											
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
II.06	Acero de refuerzo del no.3 al no. 8, fy= 4200 kg/cm2, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	671.62	0.00	634.38	37.24	\$ 51.84	\$ -	94.46%		
II.07	Suministro y colocación de concreto premezclado de fc= 250 kg/cm², en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acarreos, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	6.10	0.00	6.10	0.00	\$ 4,426.68	\$ -	100.00%		
II.08	impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	44.00	0.00	42.40	1.60	\$ 68.70	\$ -	96.36%		
II.09	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	26.00	0.00	26.00	0.00	\$ 385.78	\$ -	100.00%		
II.10	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6, 10-10. Incluye: suministro de material, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, curado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	250.00	250.00	0.00	0.00	\$ 550.43	\$ 137,607.50	100.00%		
III	ESTRUCTURA						\$	121,075.77			
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 8mt12c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	2,212.88	0.00	1,081.42	1,131.46	\$ 74.73	\$ -	48.87%		
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,822.15	0.00	1,822.15	0.00	\$ 77.01	\$ -	100.00%		
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, ángulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	236.55	0.00	236.55	0.00	\$ 79.16	\$ -	100.00%		
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr, 6x6x1/4", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,033.44	0.00	1,030.48	2.96	\$ 76.79	\$ -	99.71%		

CONTRATISTA
JORDAN LOPEZ GUILLEN

ARQ. JORDAN LOPEZ GUILLEN

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-005-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,091,771.44 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 2 (DOS)	
		OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
		CONTRATISTA:		JORDAN LOPEZ GUILLEN						10 DE JULIO DE 2024	
		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		AL			
		10 DE JUNIO DE 2024		23 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		08 DE AGOSTO DE 2024			
		FECHA DE CONVENIO:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		FECHA DE ESTIMACION			
						09 DE AGOSTO DE 2024					
DESGLOSADO											
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x1/8" , en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	438.40	0.00	438.40	0.00	\$ 76.79	\$ -	100.00%		
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 3x3x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	994.82	0.00	994.82	0.00	\$ 76.79	\$ -	100.00%		
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	139.52	0.00	139.52	0.00	\$ 76.79	\$ -	100.00%		
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de anclas, en columnas. Incluye: tornillería, tuerca, rondanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	40.00	0.00	40.00	0.00	\$ 536.37	\$ -	100.00%		
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de placas, en columnas. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	58.56	0.00	58.56	0.00	\$ 85.33	\$ -	100.00%		
III.10	Suministro y colocación de lámina zintro r-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	331.56	331.56	0.00	0.00	\$ 365.17	\$ 121,075.77	100.00%		
III.11	Suministro y colocación de caballete. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	24.56	0.00	0.00	24.56	\$ 170.99	\$ -	0.00%		
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	49.12	0.00	0.00	49.12	\$ 275.84	\$ -	0.00%		
SUBTOTAL							\$	258,683.27			
IVA 8.00%							\$	20,694.66			
TOTAL							\$	279,377.93			

CONTRATISTA
JORDAN LOPEZ GUILLEN

ARQ. JORDAN LOPEZ GUILLEN

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA