



GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE
SAN QUINTÍN



I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
2024-2027

RECIBID
28 NOV. 2024
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA: PRIMER
AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/0738/2024



ACUSE

2024, año de los pueblos Yumanos, Pueblos originarios y de las Personas
Afromexicanas"

San Quintín, B.C., a 28 de noviembre de 2024.
ASUNTO: El que se indica.

MBA. FRANCISCO GEOVANY VALDEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 6 finiquito referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-003-24 por la cantidad de \$515,613.34 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
2024-2027
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
2024-2027
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
28 NOV 2024
DESPACHADO

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.



MUNICIPIO DE SAN QUINTIN		Cada Paso Cuenta	
CARATULA DE ESTIMACION			
CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO: \$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.	
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE CONVENIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
PROGRAMA:		FAISMUN	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES			
FECHA DE ESTIMACION		15 DE NOVIEMBRE DE 2024	
PERIODO DEL:		31 DE AGOSTO DE 2024	
HOJA:		2 DE 3	
ESTIMACION No. 6 (SEIS Y FINIQUITO)			
DATOS DE LA ESTIMACION			

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACION
	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.	\$ 3,703,228.97	\$ 3,703,228.97	\$ 3,225,809.21	\$ 477,419.76
	SUMA	\$ 3,703,228.97	\$ 3,703,228.97	\$ 3,225,809.21	\$ 477,419.76
	8 % I.V.A.	\$ 296,258.32	\$ 296,258.32	\$ 258,064.74	\$ 38,193.58
	TOTAL	\$ 3,999,487.29	\$ 3,999,487.29	\$ 3,483,873.95	\$ 515,613.34
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION:		\$515,613.34			
CON LETRA: QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N.					
EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:			
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 3,483,873.95	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ 3,483,873.95	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 967,742.76
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ 515,613.34	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 515,613.34	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 967,742.76
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA :	\$ -	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	SALDO POR EJERCER :	\$ 3,999,487.29	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3,999,487.29				

ANTICIPOS SIN I.V.A.					
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 3,483,873.95	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ 3,483,873.95	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 967,742.76
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ 515,613.34	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 515,613.34	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 967,742.76
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA :	\$ -	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	SALDO POR EJERCER :	\$ 3,999,487.29	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3,999,487.29				

CONTRATISTA ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI ING. ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO	COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS ING. ARQ. ERIS CARLOS CALDERON GONZALEZ	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA	DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ARO. BRENDA GISEL VILLA Cárdenas
---	---	---	--	---

CONTRATO No.: SPMI-FAISMUN-LP-003-24

OBRA: REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.

CONTRATISTA: ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONVENIO ADICIONAL

FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE ESTIMACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE ESTIMACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

PERIODO DEL: 31 DE AGOSTO DE 2024

AL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

HOJA: 3 DE 3

ESTIMACIÓN No. 1

IMPORTE CONTRATO: \$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.

DATOS DE LA ESTIMACIÓN

PROGRAMA: FAISMUN

Cada Peso Cuenta

CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN
	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	\$ 3,703,228.97	\$ 3,703,228.97	\$ 3,225,809.21	\$ 477,419.76
I	PRELIMINARES	\$ 274,909.45	\$ 274,909.45	\$ 225,059.05	\$ 49,850.40
II	ALBANILERÍA	\$ 470,911.26	\$ 470,911.26	\$ 470,911.26	\$ 0.01
III	CUBIERTA DE AZOTEA	\$ 597,498.47	\$ 597,498.47	\$ 597,498.47	\$ -
IV	ESTRUCTURA METALICA	\$ 59,525.78	\$ 59,525.78	\$ 59,525.78	\$ -
V	ACABADOS	\$ 654,391.24	\$ 654,391.24	\$ 535,829.27	\$ 118,561.97
VI	CANCELERÍA	\$ 217,831.82	\$ 217,831.82	\$ 179,060.57	\$ 38,771.25
VII	CARPINTERÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIII	HERRERIA	\$ 15,972.23	\$ 15,972.23	\$ 15,972.23	\$ -
IX	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 247,173.44	\$ 247,173.44	\$ 247,173.44	\$ -
X	SEÑALÉTICA	\$ 79,187.52	\$ 79,187.52	\$ 24,710.22	\$ 54,477.30
XI	EXTRAORDINARIOS	\$ 1,085,827.76	\$ 1,085,827.76	\$ 870,068.93	\$ 215,758.83
SUB-TOTAL		\$ 3,703,228.97	\$ 3,703,228.97	\$ 3,225,809.21	\$ 477,419.76
8% I.V.A.		\$ 296,258.32	\$ 296,258.32	\$ 258,064.74	\$ 38,193.58
TOTAL		\$ 3,999,487.29	\$ 3,999,487.29	\$ 3,483,873.95	\$ 515,613.34

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIÓN:		CON LETRA:		QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:		EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:	
\$ 3,483,873.95		\$ 3,483,873.95		ANTICIPO:	
\$ 515,613.34		\$ 515,613.34		AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	
\$ -		\$ -		AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	
\$ -		\$ -		AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	
\$ -		\$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	
\$ 3,999,487.29		\$ 3,999,487.29		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	

CONTRATISTA

ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ


ARQ. GILBERTA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISSEL VILTA CÁRDENAS




CONTRATO No.: SPMI-FAISMUN-LP-003-24									
IMPORTE CONTRATO: \$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.									
ESTIMACION No.: FINQUITO									
PERIODO DEL : 31 DE AGOSTO DE 2024									
AL									
PROGRAMA: FAISMUN									
FECHA DE TERMINACION: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024									
FECHA DE CONVENIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024									
FECHA DE TERMINACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024									
CON UN PERIODO DE SUSPENSION DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES									
CONVENIO ADICIONAL									
FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO DE 2024									
FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO DE 2024									
VOLUMENES									
COSTOS									
UNIDAD									
SEGUN PROYECTO									
DE ESTA ESTIMACION									
HASTA EST. ANTERIOR									
POR ESTIMAR									
PRECIO UNITARIO									
IMPORTE									
FINANCIERO									
AVANCE									

PRELIMINARES									
I									
1.01	PZA	1.00	1.00	0.00	\$	16,566.35	100.00%	16,566.35	100.00%
Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, lipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de lipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).									
1.02	M2	1,289.08	1,289.08	0.00	\$	25.82	100.00%	33,284.05	100.00%
Limpieza, trazo y nivelación del terreno por medios mecánicos con tránsito y nivel. Incluye: cargo directo por los materiales que intervienen, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
1.03	M2	288.38	288.38	0.00	\$	95.22	100.00%		100.00%
Demolición por medios manuales de muros de tablaroca de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material producto de la demolición, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
1.04	ML	50.40	50.40	0.00	\$	78.82	100.00%		100.00%
Retiro y desmontaje de canaletas galvanizadas. Incluye: andamio, cortes, acarreo de material producto de demolición, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
1.05	PZA	97.00	97.00	0.00	\$	359.73	100.00%		100.00%
Desmantelamiento de luminarias de diferentes medidas y capacidades. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, soporte, bastidor, bases, lubos, acarreo hasta el lugar asignado por la supervisión, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
1.06	M2	30.29	30.29	0.00	\$	385.67	100.00%		100.00%
Desmontaje de cancelería de aluminio con cristal, hasta 3.00 m de altura, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo al lugar indicado por la supervisión, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
\$ 49,850.40									

CONTRATISTA
ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE OSPMI
ARQ. GLORIA THAIK ORDUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA OSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO					DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM1-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	6 (SEIS Y FINIQUITO)	
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.					
	PERIODO DEL :					
CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA					
FECHA DE INICIO:	AL					
	PROGRAMA:					
	FAISMUN					
10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
	FECHA DE CONVENIO:					
	FECHA DE TERMINACION:					
CONVENIO ADICIONAL	15 DE NOVIEMBRE DE 2024					
FECHA DE INICIO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024					
10 DE JUNIO DE 2024	CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES					

CONCEPTO									
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	VOLUMENES		
							COSTOS		
AVANCE FINANCIERO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO							
1.07	Desmontaje de puertas de 2,50 m de altura máxima y hasta 1,20 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, seguridad, equipo especializado, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$	571.32	100.00%
1.08	Desmontaje de puertas de 2,50 m de altura máxima y hasta 2,10 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, seguridad, equipo especializado, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$	571.33	100.00%
1.09	Retiro y desmontaje de mueble a base de madera, con medidas aproximadas de 5,15 m x 0,60 m x 0,80 m. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	571.33	0.00%
1.10	Desmantelamiento de apagador. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	0.00	5.00	0.00	\$	189.62	100.00%
1.11	Desmantelamiento de contacto. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	0.00	20.00	0.00	\$	189.62	100.00%
1.12	Tapial perimetral para protección de peatones a base de barrote de 4" x 4" x 20', a cada 4 m, plástico negro cal. 600 y tensores de alambre galvanizado calibre 18. Incluye: puerta para acceso a obra, herramienta, equipo, mano de obra, equipo de protección del personal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	183.01	0.00%
1.13	Desmontaje sin recuperación de cerco existente de refacero. Incluye: retiro de postes ahogados, retiro de malla, acarreo fuera del lugar de la obra a donde indique la supervisión, limpieza de área, material, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	88.65	0.00%
1.14	Retiro de luminaria en poste de 9 m. Incluye: desconexiones, andamaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	\$	1,454.80	100.00%

CONTRATISTA
ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



MUNICIPIO DE
SAN QUINTÍN



Cada Paso Cuenta

CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: FINQUITO)		6 (SEIS Y	
OBRA:		REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.									
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA									
AL		31 DE AGOSTO DE 2024									
PERIODO DEL :		16 DE NOVIEMBRE DE 2024									
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		07 DE SEPTIEMBRE DE 2024		PROGRAMA:		FAISMUN	
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		15 DE NOVIEMBRE DE 2024		FECHA DE CONVENIO:		11 DE NOVIEMBRE DE 2024	
15 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		15 DE NOVIEMBRE DE 2024		CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL		08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES	

CONCEPTO										CLAVE	
DESCRIPCION											
UNIDAD											
SEGUN PROYECTO											
DE ESTA ESTIMACION											
HASTA EST. ANTERIOR											
POR ESTIMAR											
PRECIO UNITARIO											
COSTOS											
FINANCIERO										AVANCE	
										IMPORTE	
										100.00%	
1.15										0.00	
Desmontaje de cubierta multipanel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requetada, acarreo, limpieza y retiro del sobranle fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.										349.02	
M2										349.02	
										0.00	
										349.02	
										0.00	
										\$	
										386.16	
										100.00%	
II										0.01	
ALBAÑILERIA										\$	
										1,611.54	
										0.00	
II.01										0.00	
Reja a base de sistema Reja DEACERO o similar, con paneles de 2.5 m de altura, 2.50 m de ancho, a base de varillas cal. 6 (4.89mm.) con una separación de 5 cm. Entre varillas incluye: postes cuadrados DEACERO, tapon poste, abrazadera con sistema de tornillos Allen de 5x 45mm, base de poste ahogada 60 cm en concreto f'c= 200 kg/cm2, puerta de acceso, materiales necesarios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.										ML	
										0.00	
										0.00	
										\$	
										1,398.66	
										100.00%	
II.02										0.00	
Muro de tablaroca, 12 cm de ancho con placas de panel yeso de 13 mm (1/2") de espesor en cara interior y panel de cemento de 13 mm (1/2") en cara exterior, con canales y postes de lámina galvanizada de 6.35 cm de ancho (2.5") calibre 26 incluye: cargo directo por el costo de suministro de materiales, mano de obra especializada, flete, acarreo, habilitado, trazo, colocación, fijación, cortes, desperdicio, nivelación, ajuste, tornillos autroscantes, esquínos, refuerzos intermedios, perfilado, emplastado y preparación de superficie, limpieza de área, carga, acarreo y retiro de material no utilizable fuera de la obra a un sitio de desperdicio autorizado, equipo de seguridad, herramienta, equipo, a cualquier altura y en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.										M2	
										209.06	
										0.00	
										209.06	
										0.00	
										\$	
										801.38	
										100.00%	
II.03										0.01	
Firme de 15 cm de espesor de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: rampas, escalones, materiales, mano de obra, excavación, relleno con material de banco espesor de 20 cm, afine, compactación mecánica, cimbrado, colado, vibrado, curado, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución.										M2	
										222.75	
										0.00	
										222.75	
										0.00	
										\$	

CONTRATISTA
ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARQ. GLORIA THALIA ORJUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	PERIODO DEL : 31 DE AGOSTO DE 2024	
CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA		
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:
10 DE JUNIO DE 2024	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION 16 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE CONVENIO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION:		16 DE NOVIEMBRE DE 2024	
10 DE JUNIO DE 2024		CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DÍAS) NATURALES	

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO

III	CUBIERTA DE AZOTEA									\$	-
III.01	Colocación de cubierta tipo "sandwich" compuesta por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de lámina galvanizada cal. 26 de 1"1/2 de espesor; la espuma tendrá como característica una densidad de 40kg/m3, con un factor de conductividad térmica de k=0.132Btu-in/hr-ft2-°F, compresión de 1.0kg/cm2, tensión de 1.4kg/cm2, temperatura de trabajo de 40-80°C, la lámina galvanizada será pre pintada a fuego por sus dos lados con pintura poliéster para este trabajo: Suministro de los materiales: caballete, tapajuntas para fijación, calidad de los materiales de línea, trazo, nivelación, armado, colocación, de acuerdo a especificaciones del fabricante, equipo, elevación de materiales, despiece, desperdicios, trabajos a cualquier altura y grado de dificultad, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	349.00	0.00	349.00	0.00	\$	1,712.03	0.00	100.00%	
III.02	Suministro y colocación de cancheta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: bajantes pluviales de ABS 3", codos ABS, sellado, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	608.44	0.00	0.00%	
IV	ESTRUCTURA METALICA							\$	-		
IV.01	Limpieza en estructura existente a base de perfiles metálicos de diferentes calibres y de secciones variables, utilizando el método de sand blast. Incluye: limpiar a toda la estructura posterior a la utilización de equipo de sandblast con desoxidante y desengrasante Dual-Etich marca Sherwin Williams o equivalente, acabado final con una mano de DMT primario Sherwin Williams o equivalente, dos manos de recubrimiento acrílico DMT Acrylic Gloss marca Sherwin Williams o equivalente, color indicado por la supervisión, equipo, andamiaje, herramienta, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$	59,525.78	0.00	100.00%	
V	ACABADOS							\$	118,561.97		
V.01	Aplanado en muro con mortero de cemento-arena 1:3 a plomo y regla, acabado fino, según muestra aprobada. Incluye: debaste en muro interior y exterior, perfilado, emboquillado en esquinas, mano de obra, herramienta, suministro de materiales, acarreo y desperdicios.	M2	115.79	0.00	115.79	0.00	\$	290.08	0.00	100.00%	

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.96 INCLUYE I.V.A.	
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				
CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA				
	AL				
	PERIODO DEL :				
	31 DE AGOSTO DE 2024				
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA: FAISMUN	
CONVENIO ADICIONAL	FECHA DE CONVENIO:		11 DE NOVIEMBRE DE 2024		
	15 DE NOVIEMBRE DE 2024				
FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:		
10 DE JUNIO DE 2024			07 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CON UN PERIODO DE SUSPENSION DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES					

CONCEPTO		UNIDAD	SEGU PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
DESCRIPCION									
V.02	Suministro y colocación de lambrín forrado con panel de alucobond, basidor formado con postes de lámina de acero galvanizado cal. 20 de 63.5 mm de ancho @ 38 cm de separación, canal superior e inferior de lámina de acero galvanizado cal. 22 de 63.5 mm de ancho, anclado al piso con taques de 1/4" de ø @ 61 cm. Incluye: sellado de juntas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.00	0.00	0.00	\$	1,356.14	0.00	0.00%
V.03	Suministro y colocación de fachalita tipo ladrillo en color blanco sobre muro de tablaroca. Incluye: cortes con herramienta mecánica, preparación de los materiales, acarreos, nivelado, mojado de la superficie, humedecido del cerámico, acarreo, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.00	0.00	0.00	\$	970.44	0.00	0.00%
V.04	Rotulado de texto "LA PERSEVERANCIA ES LA CLAVE DEL ÉXITO" con pintura vinílica en color negro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00	0.00	\$	5,304.53	0.00	0.00%
V.05	Suministro y colocación de zócalo vinílico de 7 cm de espesor en color amarillo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	67.46	67.46	0.00	\$	161.50	10,894.79	100.00%
V.06	Suministro y colocación de piso amortiguante de 2 cm de espesor promedio, elaborado con caucho SBR aglutinado con resina. Incluye: vaciado en sitio, tapapores, pintura, colores indicados por la supervisión, materiales, mano de obra calificada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.00	0.00	0.00	\$	750.29	0.00	0.00%
V.07	Suministro y colocación de loseta de caucho negro. Incluye: fijación, ensamblaje, materiales, mano de obra calificada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	582.27	131.27	451.00	\$	814.27	106,889.22	100.00%
V.08	Suministro y colocación de logo decorativo a base de aluminio cepillado en fachada, diseño y medidas indicadas en planos. Incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00	0.00	\$	2,693.44	0.00	0.00%

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

CONTRATISTA
ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

ARG. GLORIA THAINA ORDUNA APARICIO

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

CONTRATISTA

CONCEPTO										UNIDAD		VOLUMENES		COSTOS		FINANCIERO	
CLAVE		DESCRIPCION		SEGU		DE ESTA ESTIMACION		HASTA EST. ANTERIOR		POR ESTIMAR		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		AVANCE	
V.09		Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica marca Sherwin o equivalente en color blanco. Incluye: materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas de costo, sobre muros interiores indicados en los planos arquitectónicos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	555.36	0.00	555.36	0.00	\$	112.26	0.00	\$	112.26	0.00	100.00%			
V.10		Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica marca Sherwin o equivalente en color gris oscuro. Incluye: materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	390.30	0.00	390.30	0.00	\$	112.26	0.00	\$	112.26	0.00	100.00%			
V.11		Suministro y tendido de grava triturada de 1/2", con un espesor promedio de 5 cm. Incluye: nivelación, material, mano de obra, herramienta, equipo necesario y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	676.20	0.00	\$	676.20	0.00	0.00%			
V.12		Mantenimiento a postes metálicos de hasta 9 m de altura. Incluye: desoxidante y con una mano de DMT primario Sherwin Williams o equivalente, dos manos de recubrimiento acrílico DMT Acrylic Gloss marca Sherwin Williams o equivalente, color indicado por la supervisión, equipo, andamiaje, herramienta, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	\$	4,767.48	0.00	\$	4,767.48	0.00	100.00%			
V.13		Suministro y aplicación de pintura amarilla tráfico ámbar marca sherwin o similar en calidad, en líneas de limitación de cajas de estacionamiento vehicular y guardián. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	109.90	12.8101	97.0899	0.0000	\$	60.73		\$	60.73	777.96	100.00%			
V.14		Suministro y aplicación de pintura en color blanco y azul marca sherwin williams o similar en calidad, en cajón para identificación de discapacidad. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$	1,939.58	0.00	\$	1,939.58	0.00	100.00%			

DATOS DEL CONTRATO									
CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.			
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.							
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA							
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
CONVENIO ADICIONAL				FECHA DE CONVENIO:		11 DE NOVIEMBRE DE 2024			
						16 DE NOVIEMBRE DE 2024			
						FECHA DE ESTIMACION			
						16 DE NOVIEMBRE DE 2024			
						AL			
						31 DE AGOSTO DE 2024			
						PERIODO DEL :			
						ESTIMACION No.: FINIQUITO)			
						6 (SEIS Y			

CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL		08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES	






DATOS DEL CONTRATO					DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.				
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA				
PERIODO DEL :		31 DE AGOSTO DE 2024				
ESTIMACION No.:		6 (SEIS Y FINIQUITO)				
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024				
FECHA DE TERMINACION:		07 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
PROGRAMA:		FAISMUN				
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE CONVENIO:				
15 DE NOVIEMBRE DE 2024		11 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES		FECHA DE TERMINACION:				
15 DE NOVIEMBRE DE 2024		16 DE NOVIEMBRE DE 2024				

CONCEPTO		UNIDAD		VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION	SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			

VI.01	Suministro y colocación de ventanas a base de aluminio anodizado color negro de 1 1/2", vidrio claro de 3 mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado con vinillos, correctamente fijado con taquetes y tornillos. Incluye: colocación material, mano de obra, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	7.59	0.00	7.59	\$ 0.00	\$ 2,993.21	0.00	100.00%
VI.02	Suministro y colocación de cancelería a base de aluminio anodizado color negro de 2", vidrio templado de 8 mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado con vinillos, correctamente fijado con taquetes y tornillos. Incluye: puerta del mismo material con dimensiones de 1.74 m x 2.15 m, colocación, materiales necesarios, accesorios, jaladeras, topes, mano de obra, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	53.79	6.28	47.51	\$ 0.00	\$ 3,290.72	20,665.72	100.00%
VI.03	Reparación y rehabillado de puerta abatible de 2.00x2.10 m, fabricada con perfiles de aluminio anodizado de 2 1/2", color negro, con vidrio claro de 6 mm. Incluye: trazo, cortes, fijación, empaques, desperdicios, cerradura, pivote, brazo hidráulico, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 0.00	\$ 3,621.21	3,621.21	100.00%
VI.04	Limpieza de cancelería por ambas caras hasta una altura máxima de 10.00 m de altura. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales que intervienen, mano de obra, herramienta, torre de trabajo hasta 10.00 m de altura, equipo de protección, retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	260.65	260.65	0.00	\$ 0.00	\$ 55.57	14,484.32	100.00%
VII	CARPINTERIA	\$ -							
VII.01	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 1.00x2.10 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Hallifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 6,524.64	0.00	0.00%

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

MUNICIPIO DE
SAN QUINTÍN

Cada Paso Cuenta

CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE CONVENIO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	15 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
PROGRAMA:		FAISMUN	
FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL :	31 DE AGOSTO DE 2024	AL	
DATOS DE LA ESTIMACION 6 (SEIS Y ESTIMACION No.: FINQUITO)			

CONCEPTO	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
DESGLOSADO	VII.02	Suministro y fabricación de mueble para área de recepción, elaborado a base de melamina tipo madera Fresno oscuro M6307, medidas indicadas en planos. Incluye: placa de aluminio cepillado, grabado de tipografía, luces led, materiales, ajustes, rieles, jaladeras, pegamento, limpieza, desperdicios, engrapado, clavos, tornillos, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00	0.00	\$	36,849.33	0.00	0.00%
	\$ -									
VIII	HERRERIA									
VIII.01	Suministro y fabricación de estructura para protección de ventanas con marco a base de tubular de 2" x 1", reforzado con tubular de 2" x 1" en el sentido horizontal a cada 17 cm. Incluye: una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte color indicado por la supervisión, mano de obra, materiales necesarios, equipo, soldadura, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5.19	0.00	5.19	0.00	\$	3,077.50	0.00	100.00%
VIII.02	Acceso principal a base de rejla DEACERO o similar, con paneles corredizos de 2.5 m de altura, 2.50 m de ancho, a base de varillas cal. 6 (4.89mm.) con una separación de 5 cm. Entre varillas incluye: postes cuadrados DEACERO, tapon poste, abrazadera con sistema de tornillos Allen de 5x 45mm, base de poste ahogada 60 cm en concreto f'c= 200 kg/cm2, puerta de acceso, materiales necesarios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. VER DETALLE EN PLANO.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	11,156.86	0.00	0.00%
IX	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
IX.01	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de un polo de 15 a 30 A, SQUARE-D o similar. Incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	764.87	0.00	0.00%
IX.02	Suministro e instalación de luminaria led, 9300 lm, 5700K, modelo GD5, marca Diamming o equivalente en calidad y costo. Incluye: conexión, fijación, pruebas, accesorios, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	\$	11,096.17	0.00	100.00%

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THAIA ORDOÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.			
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				PERIODO DEL : 31 DE AGOSTO DE 2024			
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA							
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA: FAISMUN			
								16 DE NOVIEMBRE DE 2024	
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE CONVENIO:		11 DE NOVIEMBRE DE 2024		16 DE NOVIEMBRE DE 2024			
FECHA DE INICIO:		15 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES			
CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL									

IX.03	Suministro e instalación de lámpara empotrable de 8 cm de diámetro, 9W, 700 lúmenes, modelo Nadi, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, flejes, acarreos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	0.00	24.00	\$	1,083.14	0.00	100.00%
IX.04	Suministro e instalación de lámpara colgante luz led, 50W, 4500 lm, modelo Pompeya II, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, flejes, acarreos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	0.00	18.00	\$	2,445.84	0.00	100.00%
IX.05	Suministro e instalación de lámpara gabinete, 48W, 3800 lm, luz suave, modelo Oremburgo III, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, flejes, acarreos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	23.00	0.00	23.00	\$	2,653.51	0.00	100.00%
IX.06	Suministro e instalación de lámpara de pared arbolante, 30W, ip65, luz suave, modelo Malinok I, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, flejes, acarreos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00	0.00	11.00	\$	3,118.80	0.00	100.00%
IX.07	Salida eléctrica para apagador sencillo con tapa de acero inoxidable, color plata, 15 A, 127 V, 60 Hz, incluye: tubo steel de 3/4", cable de cobre THW-LS cal 12 AWG (base, retorno, tierra física), caja de registro de 2x4", conectores, apagador, conexiones eléctricas según se requiera, aislado de termalites, identificación de circuitos eléctricos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	0.00	5.00	\$	1,385.55	0.00	100.00%

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

CONTRATISTA

ARQ. GLORIA THALIA ORDOÑA APARICIO

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI



DATOS DEL CONTRATO					DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	6 (SEIS Y FINIQUITO)	
OBRA:	REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL : 31 DE AGOSTO DE 2024		
CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA			AL		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		
10 DE JUNIO DE 2024	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			FAISMUN		
CONVENIO ADICIONAL	FECHA DE CONVENIO:			11 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:			15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
10 DE JUNIO DE 2024					08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES	
CON UN PERIODO DE SUSPENSIION DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL						

DESGLOSADO

CONCEPTO	UNIDAD	PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
----------	--------	----------	--------------------	---------------------	-------------	-----------------	---------	-------------------

IX.08	Salida eléctrica para contacto duplex con tapa de acero inoxidable, color plata, 10 A 125 V, incluye: contacto duplex, tubería steel de 3/4", conectores, cable de cobre THW-LS cal 10 AWG (fase, retorno, tierra física), tapa, caja registro de 3/4", conectores, conexiones eléctricas según se requiera, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	0.00	20.00	\$	1,525.15	100.00%
-------	--	-----	-------	------	-------	----	----------	---------

X SEÑALÉTICA

X.01	Suministro y colocación de extintor portátil de 10 lb, de dióxido de carbono, clase BC, para sobreponeer. Incluye: accesorios, fijación, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	0.00	0.00	\$	3,628.26	10.884.78	100.00%
------	--	-----	------	------	------	----	----------	-----------	---------

X.02	Suministro y colocación de señalética de plástico, con medidas, tipografía y especificaciones indicadas en los planos de señalización, instalados en muros. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	0.00	0.00	\$	608.44	7,301.28	100.00%
------	---	-----	-------	------	------	----	--------	----------	---------

X.03	Suministro y colocación de luces de emergencia, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, flete a obra del material, fijación, ajustes, pruebas de funcionamiento, retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	0.00	3.00	\$	2,188.20	0.00	100.00%
------	---	-----	------	------	------	----	----------	------	---------

X.04	Suministro y colocación de detector de humo con baterías de litio, marca Kidde o similar en calidad y costo. Incluye: fijación, instalación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	12.00	6.00	\$	3,024.27	36,291.24	100.00%
------	--	-----	-------	-------	------	----	----------	-----------	---------

XI EXTRAORDINARIOS

XI.01	Corte, ruptura y perfilado de vanos para colocación de ventanas de 0.40x3.0m, en muros de block aparente de 15 cm de espesor.	PZA	4.00	0.00	4.00	\$	886.98	0.00	100.00%
-------	---	-----	------	------	------	----	--------	------	---------


XI.02	Retiro de estructura existente para muro de cancelería, a base de polín de acero, sección de 2" x 6", de 13.80m de largo. Incluye corte con disco, desmantelamiento y retiro fuera del lugar de los trabajos.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$	2,380.01	0.00	100.00%
-------	---	-----	------	------	------	----	----------	------	---------

\$ 54,477.30								
\$ 215,758.83								

CONTRATISTA
ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
	CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA	
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMA:
10 DE JUNIO DE 2024		07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FAISMUN
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE CONVENIO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:		FECHA DE ESTIMACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES			

CONCEPTO		UNIDAD		VOLUMENES		COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION	SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
XI.03	Fabricación e instalación de canalón pluvial a base de lámina pintor calibre 24, con sección promedio de 7-1/4" x 19" x 10.5". Incluye dobleces, fijación a estructura existente, sellado de traslapes con sellón (sikaflex 1a), herramienta y mano de obra.	ML	51.00	0.00	51.00	\$	848.52	100.00%
XI.04	Sellado de muro aparente: incluye limpieza profunda de muro con agua a presión, sellador transparente.	M2	22.26	0.00	22.26	\$	112.21	100.00%
XI.05	Sustitución de tubo ventilación existente, incluye suministro de tubería de 1-1/2" abs y salida a muro con rejilla para protección de tubo ventil.	PZA	2.00	0.00	2.00	\$	404.15	100.00%
XI.06	Rehabilitación de estructura existente para cancelería en fachadas norte, este y oeste a base de pintura en elementos existentes. Incluye: limpieza con agua, protección de vidrios, pintura, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	278.23	0.00	0.00	\$	121.70	100.00%
XI.07	Suministro e instalación de aislamiento en muros perimetrales, a base de fibra de vidrio R-11. Incluye: material, mano de obra, herramienta, cortes y desperdicios.	M2	209.06	0.00	209.06	\$	161.13	100.00%
XI.08	Retiro de cumbrera existente en pretil de cubierta, incluye: acarreo del material producto de la demolición hasta sitio responsable del contratista, mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	ML	79.20	0.00	79.20	\$	61.68	100.00%
XI.09	Fabricación e instalación de cumbrera, a base de lámina pintor para protección de pretilles perimetrales, de sección 19" x 4-3/4" x 1-1/2". Incluye: material, herramienta y mano de obra.	ML	79.20	0.00	79.20	\$	504.07	100.00%
XI.10	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de PFR 4x4x3/16". Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	793.26	0.00	793.26	\$	89.50	100.00%

CONTRATISTA
ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARQ. GLORIA THALIA ORTUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA




CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.	
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.					
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA					
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		PROGRAMA: FAISMUN	
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		11 DE NOVIEMBRE DE 2024	
		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		15 DE NOVIEMBRE DE 2024	
PERIODO DEL :		31 DE AGOSTO DE 2024		FECHA DE ESTIMACIÓN		15 DE NOVIEMBRE DE 2024	
ESTIMACIÓN No.:		6 (SEIS Y FINIQUITO)					

CONCEPTO

UNIDAD

VOLUMENES

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

FINANCIERO

CLAVE

DESCRIPCION

XI.16	Suministro e instalación de ventanas de proyección de 60 x 60 cm, a base de aluminio anodizado color negro de 1 1/2", vidrio claro de 3mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado de vitillos, correctamente fijado con taquetes y tornillos. Incluye: colocación material, mano de obra, accesorios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00	11.00	0.00	\$	3,534.78	38,882.58	100.00%
XI.17	Reparación y habilitado de mueble tipo barra en recepción de 5.00 x 0.90m, a base de revisión y reparación de puertas, abalibres, bisagras, marcos, chambranas faltantes, reparación de aboyaduras, golpes, y enlaminado de madera, incluye: desmontaje de mueble para traslado a taller de carpintería, y regreso a obra para su armado en sillo, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$	20,209.91	0.00	100.00%
XI.18	Rehabilitación de plafón reticular en cuarto de bombas y recepción, mediante colocación de nuevos paneles de plafón. Incluye: limpieza de la estructura existente, suministro de material, refuerzo con coligantes en área donde se instalarán lamparas para evitar suspensión del plafón, nivelación de estructura de suspensión existente para colocación de paneles, mano de obra y herramienta.	M2	20.30	0.00	20.30	\$	765.98	0.00	100.00%
XI.19	Rehabilitación de puertas interiores de madera, a base de reparación de aboyaduras, golpes y/o resanes donde se requiera, lijado y pintura en puerta, marcos y chambranas, sustitución de chapa. Incluye: desmontaje de puerta para traslado a taller de carpintería, y regreso a obra para su colocación en sillo, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	PZA	5.00	0.00	5.00	\$	4,388.78	0.00	100.00%
XI.20	Rehabilitación de puerta de emergencia en planta baja, incluye: pintado, reparación de cerradura, limpieza, mano de obra y herramienta necesaria.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$	3,523.93	0.00	100.00%
XI.21	Suministro y colocación de letero de aluminio cepillado con canto de aluminio sin luz, con las siguientes medidas y espesores: "GIMNASIO" letras de 55cm de alto y espesor de 10cm, "NUEVA ERA" letras de 30cm de alto y 5 cm de espesor. Incluye: trazo y nivelación para fijación de cada letra en fachada principal, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	1.00	0.00	\$	51,567.64	51,567.64	100.00%

DATOS DEL CONTRATO										DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.					
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.								PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA								AL	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION	
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		FAISMUN		FECHA DE ESTIM	



MUNICIPIO DE
SAN QUINTÍN



Cada Paso Cuenta

CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.96 INCLUYE I.V.A.
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA		
FECHA DE INICIO:		PROGRAMA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:		07 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE CONVENIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO:		15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:		15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE ESTIMACIÓN		15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PERIODO DEL:		31 DE AGOSTO DE 2024		
ESTIMACIÓN No.:		6 (SEIS Y FINIQUITO)		
DATOS DEL CONTRATO				

DATOS DEL CONTRATO				CONTRATO No.:		OBRA:		CONTRATISTA:	
DATOS DE LA ESTIMACION		6 (SEIS Y FINQUITO) ESTIMACION No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.	
		PERIODO DEL :		REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA		AL	
		31 DE AGOSTO DE 2024							

CONCEPTO	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES			POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
					DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST ANTERIOR	COSTOS				
XI.29		Aplicación de impermeabilizante "feester vaporlitte 550" o similar en muro exterior, acabado a dos manos. Incluye, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	23.75	0.00		23.75	0.00	\$	197.07	100.00%
XI.30		Aplicación de pintura epóxica para sistema "COMEX" o similar en muro interior, acabado a dos manos. Incluye, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	\$	418.68	100.00%
XI.31		Tpa de sistema de 0.60 x 0.60 m, elaborada con ángulo perimetral de 1 1/4" x 1/8" y varilla del no.3 a cada 15 cm, a base de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	\$	2,307.89	100.00%
XI.32		Relleno de excavación con material producto de esta, en capas de 20 cm. Incluye: compactación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	\$	363.79	100.00%
XI.33		Carga y acarreo para retiro del material abundado producto de la excavación, fuera de la obra, hasta sitio responsabilidad del contratista.	M3	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	\$	464.83	100.00%
XI.34		Suministro y colocación de equipo de bombeo con motor de 1.50 H.P. Incluye: succión y descarga con tubo PVC de 1", válvula de alivio, electrónivel, tanque de presión de 26 galones. Mano de obra para conexión de sistema a cuarto de bombas.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	\$	41,427.29	100.00%
XI.35		Retiro y desmontaje de mueble sanitario, sin recuperación, incluye: mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	\$	601.26	100.00%
XI.36		Retiro y demontaje de lavabo empotrado, sin recuperación, incluye: mano de obra y herramienta necesaria.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	\$	601.26	100.00%
XI.37		Retiro y desmontaje de mueble mingitorio, sin recuperación, incluye: mano de obra y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$	601.26	100.00%

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			
CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA			
	AL			
	31 DE AGOSTO DE 2024			
	PERIODO DEL :			
	ESTIMACION No.: FINIQUITO			
16 DE NOVIEMBRE DE 2024				
FECHA DE ESTIMACION				
FAISMUN				
11 DE NOVIEMBRE DE 2024				
15 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CON UN PERIODO DE SUSPENSION DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (46 DIAS) NATURALES				
FECHA DE INICIO:				
10 DE JUNIO DE 2024				
FECHA DE TERMINACION:				
15 DE NOVIEMBRE DE 2024				

CONCEPTO		UNIDAD	SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
DESCRIPCION									
XI.38	Suministro y colocación de mueble sanitario color blanco y tanque de 3.8 L, incluye: suministro de material, herramienta, mano de obra, kit de instalación, pruebas y limpieza del área de trabajo.	PZA	5.00	0.00	5.00	0.00	\$ 5,529.26	0.00	100.00%
XI.39	Suministro y colocación de lavabo, incluye: llave economizadora de cierre automático modelo Iv-105 mca Helvex, sellador festacril, llave de paso de ángulo, mangueras, mano de obra, herramientas, equipo y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	\$ 6,438.43	0.00	100.00%
XI.40	Suministro y colocación de mingitorio libre de agua 100 % seco, fabricado con cerámica homada a alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, color blanco, se deberá considerar para este trabajo: herramienta, equipo, mano de obra, kit de instalación, pruebas y limpieza del área de trabajo.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 12,828.41	0.00	100.00%
XI.41	Retiro y desmontaje de mampara para mingitorio, incluye: mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 240.46	721.38	100.00%
XI.42	Retiro y desmontaje de puertas para mamparas, sin recuperación, incluye: mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	PZA	9.00	0.00	9.00	0.00	\$ 405.65	0.00	100.00%
XI.43	Retiro y desmontaje de mamparas divisorias en sanitarios, sin recuperación, incluye: mano de obra y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	\$ 405.65	0.00	100.00%
XI.44	Colocación de mamparas para mingitorio de 0.50x 1.40 m, para ensamblar tipo comercial no. 170 de lámina cal. 18 de 170 mm, prolamas o similar y marco a base de perfiles de sección cuadrada tipo comercial no. 138 y 139 de lámina cal no. 18 de 1-1+2"x1-1/2" (38x38 mm), tablero de melamina color gris, soldado a marco.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 3,786.08	11,358.24	100.00%
XI.45	Colocación de puertas para mamparas, serán metálicas, formada por tablero de dueña para ensamblar tipo comercial no. 170 de lámina cal. 18 de 170 mm. Prolamas o similar y marco a base de perfiles de sección cuadrada tipo comercial no. 138 y 139 de lámina cal no. 18 de 1-1+2"x1-1/2" (38x38 mm), tablero de melamina color gris, soldado a marco.	PZA	9.00	0.00	9.00	0.00	\$ 6,476.65	0.00	100.00%

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARQ. GLORIA THAILA ORDOÑA APARICIO

CONTRATISTA
ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

