



DEPENDENCIA: PRIMER AYUNTAMIENTO DE
SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/0308/2025



ACUSE

San Quintín, Baja California, a 18 de febrero del año 2025.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
10:03 am
18 FEB. 2025

MBA. FRANCISCO GEOVANY VALDEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago a Constructora Norawa, S. DE R.L. DE C.V. por la estimación No. 1 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-017-24 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61401, con un importe de: \$ 963,324.77 para la obra denominada: RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE LOS ÁNGELES, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
2024-2027
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ATENTAMENTE

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
2024-2027
DESPACHADO
18 FEB 2025
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA





Fecha de la solicitud:

18 de febrero del 2025

Unidad Administrativa:

05000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Concepto de la solicitud:

Solicitud de pago por la estimación No. 1, referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-017-24, por concepto de Red de Agua Potable colonia Lomas de los Ángeles, del Municipio de San Quintín.

Importe total de la solicitud:

\$ 963,324.77

Código(s)

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe
01.01	04	05000	362	02	61401	\$ 963,324.77
					TOTAL	\$ 963,324.77

Firma del solicitante:

A llenarse por la Dirección de Administración y Finanzas

Código(s) validados

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe	FF

Elaboró

Autorizó



RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
RFC: MSQ200227D6A
Av. Primera S/N San Quintín Entre Calle A y B San Quintin Baja California
México C.P. 22940
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	LINEA DE AGUA POTABLE 81101500 - Ingeniería civil 02 - Sí objeto de impuesto. ESTIMACIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO SPMI-FAISMUN-LP-017-24 DE LA OBRA "RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C."	IVA Trasladado 8.00% \$71,357.3904	\$891,967.38	\$891,967.38
Subtotal					\$891,967.38
IVA Trasladado 8.00%					\$71,357.39
Total					\$963,324.77

Importe con letra: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MEXICANOS 77/100 MXN

Tipo Documento Relacionado	UUID
Sustitución de los CFDI previos	131F5E8B-EC22-4775-BFC9-7086AC7800C1

Sello digital Emisor

sRrFy79m0B4V7yDQP1NHL7MBahJbklm9urBfeadaYrMNPstLC0NP08S0QuelvouUq1l
+pTqfMqof1XmNcade3CjxBTdMohyVhDKfHWhs/dFYVTg5u9WgJmeE++iN632IWCISzk4zn/SgV//IPZd1dbxfvzbaxAzApZP6/lyh
+8cHxL/Xff261S94oQgc
+CuSoUwsG6gdnHtMPna8h6uFdMXka68nkkUmiagQUJUT0m1fRdlgFX9QIBt6qihlqdwXlf8ZnHfbFk9KzrII3Y3uvG6A3wDpL3oYHOy/
nVw1+4ThnNmKy2/0fXD4ooQYYzPY1M7wBcSLvAYqoH5xLHsw==

Sello digital del SAT

pmVxIF3Med+TLlodPZrbUP3imFNlljXDSxkdKYeAGHT69IMHo5ktsaScqwgfzc/o8wo++L1ou7kuJTbInrB+BWYAIEBRYZgxoPws8tY
+2VEskNIUIBTNnjfAMnF1P/AoRaHhhzQ9Juw1QjX6YebdLITLnt2rw6nrdKPFxgadzlg
+qNqknwRPpP03hgTUUC1UT50a8mZrriZnwfrgV4kc7e5Qpy7e5yjiHbWRuBF0+XzJDJEAB0rYg0AcXQgLYmRZJD1G63dyEbhrEr
x8Gx2FgFuhTJB1r5Bk0t9ZRZp3LqQmX9hLe7JC0r3fmp15/wAJ3HUm0BzFtbP6r16PvA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98360F38-62CC-43E4-A022-5BD95C49431E|2025-03-12T16:21:41|DND070112H92|
sRrFy79m0B4V7yDQP1NHL7MBahJbklm9urBfeadaYrMNPstLC0NP08S0QuelvouUq1l
+pTqfMqof1XmNcade3CjxBTdMohyVhDKfHWhs/dFYVTg5u9WgJmeE++iN632IWCISzk4zn/SgV//IPZd1dbxfvzbaxAzApZP6/lyh
+8cHxL/Xff261S94oQgc
+CuSoUwsG6gdnHtMPna8h6uFdMXka68nkkUmiagQUJUT0m1fRdlgFX9QIBt6qihlqdwXlf8ZnHfbFk9KzrII3Y3uvG6A3wDpL3oYHOy/
nVw1+4ThnNmKy2/0fXD4ooQYYzPY1M7wBcSLvAYqoH5xLHsw==||00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 12/03/2025 16:21:41
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CONTRATO No.:	SPIH-FAISMUN-LP-017	IMPORTE DE CONVENIO:	\$2,349,110.38 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No. 1 (UNO)
OBRA:	RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES LOCALIDAD CAMALU, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C.			HOJA: 1 DE 3
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NORAWA S. DE R.L. DE C.V.			PERIODO DEL: 16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	13 DE FEBRERO DE 2025	14 DE ENERO DE 2025
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE CONVENIO:		17 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE ESTIMACION
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:		28 DE FEBRERO DE 2025	15 DE ENERO DEL 2025

DESCRIPCION	PAGOS Y MONEDAS ESTIMADOS	ORDEN	DEDUCCIONES			SUB TOTAL LIQUIDO	IVA 8%	TOTAL PAGADO
			IMPORTE SIN IVA	ANTICIP	MULTA			
ANTICIPO ESTIMACION 1	CONTRATO		A \$ 652,530.66 1,274,239.11	B \$0.00 \$382,271.73	C	D=A-B \$652,530.66 \$891,967.38	E=C*8% \$52,202.45 \$71,357.39	F=D+E+C \$704,733.11 \$963,324.77
SUMA:			\$1,926,769.77	\$382,271.73	\$0.00	\$1,544,498.04	\$123,639.84	\$1,668,057.88

LUGAR: SAN QUINTIN DÍA ENTRE DE ENTIMACION

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA NORAWA S. DE R.L. DE C.V.


ADALBERTO BUSTILLOS SALAR
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI


ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI


ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

**DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS E
INFRAESTRUCTURA**

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



[illegible]



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION							
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-017-24	IMPORTE CONVENIO:	\$2,851,486.83 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	1 (JUNO)						
OBRA:	RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES LOCALIDAD CAMALU, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C.			PERIODO DEL:	16 DE DICIEMBRE DEL 2024						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA NORAWA S. DE R.L. DE C.V.			PROGRAMA:	AL						
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	13 DE FEBRERO DE 2025	FAISMUN	14 DE ENERO DEL 2025						
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE CONVENIO:		17 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE ESTIMACION		15 DE ENERO DEL 2025					
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION		28 DE FEBRERO DE 2025								
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	AVANCE FINANCIERO						
MANO DE OBRA				\$ 531,987.89							
1.01	PLACA DE OBRA A BASE ACERO INOXIDABLE DE 0.50 M DE ALTO Y 0.60 M DE LARGO. TIPOGRAFIA Y ESPECIFICACIONES INDICADAS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: CORTE CON LASER, CHAPETONES PARA SU INSTALACION, FIJACION EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PIEZA	1.00	0.00	0.00	\$ 5,260.11	\$ -	0.00%	
1.02	TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE AGUA POTABLE			ML	2,513.00	1,335.00	0.00	1,178.00	\$ 9.76	\$ 13,029.60	53.12%
1.03	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES			M3	1,794.28	1,107.15	0.00	687.13	\$ 123.45	\$ 136,677.67	61.70%
1.04	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES			M3	316.64	29.58	0.00	287.06	\$ 281.84	\$ 8,396.83	9.34%
1.05	PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR, APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION			M3	150.78	80.10	0.00	70.68	\$ 150.24	\$ 12,034.22	53.12%
1.06	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC C-900 NORMA AWWA CL-165 INCLUYE: CARGA Y ACARREO, BAJADA, EQUIPO NECESARIO PARA LA PRUEBA, FLETE Y MANIOBRAS LOCALES DE: 4" (100 MM)			ML	2,000.00	824.00	0.00	1,176.00	\$ 108.57	\$ 89,461.68	41.20%
1.07	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC C-900 NORMA AWWA CL-165 INCLUYE: CARGA Y ACARREO, BAJADA, EQUIPO NECESARIO PARA LA PRUEBA, FLETE Y MANIOBRAS LOCALES DE: 6" (150 MM)			ML	513.00	503.00	0.00	10.00	\$ 138.22	\$ 69,524.66	98.05%
1.08	RELLENO ACOSTILLADO Y APISONADO A MANO HASTA 30 CM. SOBRE LOMO DE TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR			M3	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ -	0.00%
1.09	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM., CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL E INCORPORACION DE HUMEDAD			M3	1,338.97	741.30	0.00	597.67	\$ 119.34	\$ 88,466.74	55.36%
1.10	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO FC: 200 KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES DE: 30X30X35 CM DE ALTURA PIPZAS DE 4" DE DIAMETRO			PIEZA	15.00	1.00	0.00	14.00	\$ 1,168.19	\$ 1,168.19	6.67%
1.11	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO FC: 200 KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES DE: 30X30X40 CM DE ALTURA PIPZAS DE 6" DE DIAMETRO			PIEZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 1,230.20	\$ -	0.00%
1.12	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. HASTA 12" DE DIAMETRO. INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES			KG	1,285.90	0.00	0.00	1,285.90	\$ 44.44	\$ -	0.00%
1.13	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 2 KM.			M3	645.26	0.00	0.00	645.26	\$ 72.33	\$ -	0.00%
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 7.50 CM (3") DE ANCHO CON LA LETYENDA "AGUA POTABLE" COLOR AZUL, COLOCADA A 50 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO Y A TODO LO LARGO DEL EJE LONGITUDINAL DE LA TUBERIA PRINCIPAL			ML	2,513.00	1,335.00	0.00	1,178.00	\$ 26.11	\$ 34,866.85	53.12%
1.15	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HASTA 10" DE DIAMETRO INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE Y PIEZAS HIDROSTATICAS			PIEZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 320.16	\$ -	0.00%
CONTRATISTA				JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI				DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA			
CONSTRUCTORA NORAWA S. DE R.L. DE C.V.				SUPERVISOR DE OBRA DSPMI				ARQ. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA			
ADALBERTO BUSTILLOS SALAR REPRESENTANTE LEGAL				ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ				ARQ. BRENDA GISEL VILLÁ CÁRDENAS			

