

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Domicilio: VICENTE GUERRERO No. 17 9 MZ 29 No. Int 325, POPULAR SAN QUINTIN, C.P. 22930, , Baja California, Mexico
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio 03
Fecha 12/7/2024 11:36:00

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
R.F.C.: MSQ200227D6A

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: PRIMERA No. SIN NUMERO, SAN QUINTIN, C.P. 22940, SAN QUINTIN, Baja California, México

Uso CFDI: 603 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 -	81101500 -	Unidad de servicio Ingeniería civil	ESTIMACION #1 DE LA OBRA DENOMINADA: " CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA NO. 76, LOCALIDAD SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C." CON NUMERO DE CONTRATO: SPMI-FAISMUN-LP-010-24	226,469.0277	0.00	002 - IVA - 18.117.52	226,469.03

Importe con letras:
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.

Subtotal 226,469.03
Impuestos Trazados 18,117.52
Rte. 5 al Millar 0.00
Total 244,586.55

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 0000100000051111516
Folio fiscal 69A4CE72-F943-43AO-BABF-8E9978DB303A
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Julio 12 2024 - 12:36:03
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eMEBSIQSwmgHQvGcNK3K2WdSV0rdQGqyPH/GAcUfWwMpbju7GEnomW3gYL6g+nvmZ77Ky+TSBSLgG925dVesZ
euip8TPy6w/MEOBWIDADLqy9Y42cIGXkuhgrt4AKeshHgtMo+Ja+MN8zwm4f7T+J51D97XNN//2b9nU
nkkckmXVovWZhdI5ctibMhZliukfFeIUOXVpZCuPe6vSGfL6OfKa7hKCU5K6bUvQpimY1n06IO88t4
USVjBZyGQKTMWA/SL44na/Va6QR2lF5jTVZDLwGfoEugvcw9thXUNtmcllvOpD5tbe8guATZsV5XW==

Sello del SAT

JHwddp09H4vUjdm0Bib+Q4dm1nL+d5YDRlfnGjw7xwYwV9TBKkC5InWctpIFZMv99dftzoI64+
WxF4n/cKhibEbeWGUyovHADttL3xja20EMao07Dv9SRuORLXg3K/rT3s8Z18b2Asv27xpNlY5UWU
5XQb4PvJfIuv98Zqf5+472+VWJa+E8Ww57gcmkUJasiG6xFABPLVDeChpATF3avkKWEDSail89
X/cY3azsYV61ZBNz5AUHTGj9PbvU9dTA0kwTtuQf9WHL21KDIKAfHdSMXAVidDumOVULKAK1X9
VU6sWEpZsJ28+dR33PgKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.1|69A4CE72-F943-43AO-BABF-8E9978DB303A|2024-07-12T12:36:03|MAS0810247C0|eMEB
5IQSwmgHQvGcNK3K2WdSV0rdQGqyPH/GAcUfWwMpbju7GEnomW3gYL6g+nvmZ77Ky+TSBSLgG925dV
eS2uip8TPy6w/MEOBWIDADLqy9Y42cIGXkuhgrt4AKeshHgtMo+Ja+MN8zwm4f7T+J51D97XNN
//2b9nUuNkkckmXVovWZhdI5ctibMhZliukfFeIUOXVpZCuPe6vSGfL6OfKa7hKCU5K6bUvQp
ImY1n06IO88t4uSIVBZyGQKTMWA/SL44na/Va6QR2lF5jTVZDLwGfoEugvcw9thXUNtmcllv
nntStb0eR1t76VcXW==1nnnn1nnnnnnnn51473a611



DATOS DE CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-010-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,090,112.26 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.	1 (UNO)
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 76, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA: 1 DE	3
CONTRATISTA:	MIGUEL JESUS ANGELES ANGON			PERIODO DEL:	10 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	AL	09 DE JULIO DE 2024
		PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	09 DE JULIO DE 2024
RESUMEN DE PAGOS					

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES			SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA			
ANTICIPO ESTIMACION 1	CONTRATO	A \$302,808.96 \$323,527.19	B \$0.00 \$97,058.16	C	D=A-B \$302,808.96 \$226,469.03	E=C*8% \$24,224.72 \$18,117.52	F=D+E-C \$327,033.68 \$244,586.55
SUMA:		\$626,336.15	\$97,058.16	\$0.00	\$529,277.99	\$42,342.24	\$571,620.23

LUGAR: LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C. DÍA 09 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA
MIGUEL JESUS ANGELES ANGON

MIGUEL JESUS ANGELES ANGON
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACION	
	CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-010-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,090,112.26 INCLUYE I.V.A.	
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 76, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			
	CONTRATISTA:	MIGUEL JESUS ANGELES ANGON			
	FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION: 23 DE AGOSTO DE 2024		PROGRAMA: FAISMUN
CARATULA DE SUBPARTIDAS			ESTIMACION No.	1 (UNO)	
			HOJA: 3	DE	3
			PERIODO DEL: 10 DE JUNIO DE 2024 AL 09 DE JULIO DE 2024		
			FECHA DE ESTIMACION 09 DE JULIO DE 2024		

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 76, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				
I	PRELIMINARES	\$ 25,479.15	\$ 20,038.15	\$ -	\$ 20,038.15
II	CIMENTACIÓN	\$ 299,389.12	\$ 119,027.86	\$ -	\$ 119,027.86
III	ESTRUCTURA	\$ 684,494.93	\$ 184,461.18	\$ -	\$ 184,461.18
SUB-TOTAL		\$ 1,009,363.20	\$ 323,527.19	\$ -	\$ 323,527.19
8.00 % I.V.A.		\$ 80,749.06	\$ 25,882.18	\$ -	\$ 25,882.18
TOTAL		\$ 1,090,112.26	\$ 349,409.37	\$ -	\$ 349,409.37

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION:	\$349,409.37
CON LETRA:	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.N.
EJERCICIO DEL CONTRATO	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,090,112.26
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,090,112.26
ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:	
EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	\$ -
EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION:	\$ 349,409.37
EJERCIDO A LA FECHA:	\$ 349,409.37
SALDO POR EJERCER:	\$ 740,702.89
ANTICIPOS SIN I.V.A.	
ANTICIPO:	\$ 302,808.96
AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 97,058.16
AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ -
AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 97,058.16
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 205,750.80

CONTRATISTA MIGUEL JESUS ANGELES ANGON	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI RQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ	COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA	DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
---	--	---	--	---

CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION		
		CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-010-24		IMPORTE CONTRATO:	\$1,030,112.26 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	1 (UNO)	
		OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 76, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.					PERIODO DEL :		
		CONTRATISTA:	MIGUEL JESUS ANGELES ANGON					10 DE JUNIO DE 2024		
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024		PROGRAMA:	AL	
									09 DE JULIO DE 2024	
									FECHA DE ESTIMACION	
									09 DE JULIO DE 2024	
DESGLOSADO										
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	PORESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
I	PRELIMINARES	\$ 20,038.15								
I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,441.00	\$ -	0.00%	
I.02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pollo y plástico negro con barrote de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrote). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	88.12	88.12	0.00	0.00	\$ 141.92	\$ 12,505.99	100.00%	
I.03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de cimentaciones medido a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: nivelatas, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2	513.79	513.79	0.00	0.00	\$ 14.66	\$ 7,532.16	100.00%	
II	CIMENTACIÓN	\$ 119,027.86								
II.01	Demolición de firme de 10 cm de espesor con equipo mecánico, incluye: mano de obra, acarreo, equipo, herramienta, acopio, retiro de material producto de la demolición al lugar fuera de la obra indicado por la supervisión, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	200.00	0.00	0.00	200.00	\$ 131.40	\$ -	0.00%	
II.02	Excavación a mano en material tipo "b", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3	42.00	42.00	0.00	0.00	\$ 376.98	\$ 15,833.16	100.00%	
II.03	Releño con material producto de la excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	33.12	33.12	0.00	0.00	\$ 202.55	\$ 6,708.46	100.00%	
II.04	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra $f_c=100\text{kg/cm}^2$. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	27.23	27.23	0.00	0.00	\$ 336.10	\$ 9,152.00	100.00%	
II.05	Plantilla de concreto expansivo (embeco, sikagrout o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.20	0.00	0.00	0.20	\$ 61,971.78	\$ -	0.00%	
II.06	Acero de refuerzo del no.3 al no. 8, $f_y= 4200\text{ kg/cm}^2$, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	727.39	727.39	0.00	0.00	\$ 42.39	\$ 30,834.06	100.00%	
II.07	Suministro y colocación de concreto premezclado de $f_c= 250\text{ kg/cm}^2$, en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acarreo, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	7.60	7.60	0.00	0.00	\$ 4,526.45	\$ 34,401.02	100.00%	

CONTRATISTA
MIGUEL JESUS ANGELES ANGON

ING. MIGUEL JESUS ANGELES ANGON

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

		DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
		CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-010-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,090,112.26 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.: 1 (UNO)			
		OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 76, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :			
		CONTRATISTA:	MIGUEL JESUS ANGELES ANGON			10 DE JUNIO DE 2024			
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA:	AL		
					FAISMUN		09 DE JULIO DE 2024		
							FECHA DE ESTIMACION		
							09 DE JULIO DE 2024		
DESGLOSADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
II.08	Impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	52.00	52.00	0.00	0.00	\$ 187.07	\$ 9,727.64	100.00%
II.09	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	28.00	28.00	0.00	0.00	\$ 441.84	\$ 12,371.52	100.00%
II.10	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6, 10-10. Incluye: suministro de material, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	230.00	0.00	0.00	230.00	\$ 616.03	\$ -	0.00%
III	ESTRUCTURA						\$ 184,461.18		
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 10mt12c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG	1,499.88	0.00	0.00	1,499.88	\$ 74.92	\$ -	0.00%
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG	2,125.84	0.00	0.00	2,125.84	\$ 74.84	\$ -	0.00%
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, angulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG	301.50	0.00	0.00	301.50	\$ 71.07	\$ -	0.00%
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 8x8x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	1,069.15	1,069.15	0.00	0.00	\$ 71.07	\$ 75,984.49	100.00%
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	1,207.44	1,207.44	0.00	0.00	\$ 71.07	\$ 85,812.76	100.00%
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	438.40	0.00	0.00	438.40	\$ 69.98	\$ -	0.00%
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	139.52	0.00	0.00	139.52	\$ 71.07	\$ -	0.00%
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de anclas, en columnas. Incluyendo: tornillería, tuerca, rondanas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	40.00	40.00	0.00	0.00	\$ 262.69	\$ 10,507.60	100.00%

CONTRATISTA
MIGUEL JESUS ANGELES ANGON

ING. MIGUEL JESUS ANGELES ANGON

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
	CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-010-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,030,112.26 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)	
	OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 76, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
	CONTRATISTA:		MIGUEL JESUS ANGELES ANGON						10 DE JUNIO DE 2024	
	FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		AL	
	10 DE JUNIO DE 2024			23 DE AGOSTO DE 2024			FAISMUN		09 DE JULIO DE 2024	
									FECHA DE ESTIMACION	
									09 DE JULIO DE 2024	
DESCGLOSADO										
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de placas, en columnas. Incluyendo: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	162.67	162.67	0.00	0.00	\$ 74.73	\$ 12,156.33	100.00%	
III.10	Suministro y colocación de lámina zintro R-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tomillería, material, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	417.52	0.00	0.00	417.52	\$ 326.66	\$ -	0.00%	
III.11	Suministro y colocación de caballete. Incluye: tomillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	24.56	0.00	0.00	24.56	\$ 388.02	\$ -	0.00%	
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tomillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	49.12	0.00	0.00	49.12	\$ 419.90	\$ -	0.00%	
							SUBTOTAL	\$ 323,527.19		
							IVA 8.00%	\$ 25,882.18		
							TOTAL	\$ 349,409.37		

CONTRATISTA
MIGUEL JESUS ANGELES ANGON

ING. MIGUEL JESUS ANGELES ANGON

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA