



## SINDICATURA MUNICIPAL DEL PRIMER AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTIN.

INFORME: MENSUAL DE ACTIVIDADES.

MES: FEBRERO. AÑO: 2026

TITULAR: ARQ. ISAAC D. JIMENEZ VIERA.

AREA: JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO.

### DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron actividades de supervisión técnica en campo, verificación de avances de obra, emisión de dictámenes técnicos y gestión administrativa mediante oficios. Las acciones se enfocaron en constatar el cumplimiento de especificaciones, documentar avances y observaciones, y fortalecer la integración de expedientes de obra, en apego a la normatividad vigente.

### RESUMEN DE ACTIVIDADES

#### 1. Visita de Obra – DPEI-FAISMUN-LP-005-25

Se efectuó supervisión a la obra **“Construcción de Centro para la Atención Integral de Personas Adultas Mayores (CAI) y Casa de Día, Fracc. Popular San Quintín, Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de San Quintín, B.C.”**.

Se observó la **conclusión de la mayoría de los conceptos**, quedando pendientes detalles en cocina integral, instalación de aires acondicionados y la conexión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al centro de carga. Se documentaron dichas observaciones para su cierre administrativo y técnico.

#### 2. Visita de Obra – IS-MSQ-FAISMUN-001-25

Se realizó visita a la obra **“Construcción de Guarniciones y Banquetas en Carretera Municipal Juárez, Localidad Praderas de San Quintín, Municipio de San Quintín, B.C.”**.

Se verificó el **inicio de colados de concreto** mediante cimbra prefabricada de PTR, así como actividades de trazo, nivelación y compactación del terreno, conforme al proceso constructivo.





### 3. Visita de Obra – LO-MSQ-FORTAMUN-001-25

Se supervisó la obra **“Construcción de Pavimentación en Avenida Ingeniero Luis Alcerrega, Ejido Nuevo Baja California, Municipio de San Quintín, B.C.”**.

Se constató la ejecución de colado de concreto en guarniciones tipo “L”, reubicación de tuberías existentes, pruebas de compactación por laboratorio geotécnico, así como trabajos de trazo, rellenos y nivelación. También se verificó el inicio de trabajos en otra sección, con presencia de maquinaria y señalamiento preventivo de vialidades cerradas.

### 4. Visita y Dictamen Técnico – SPMI-FAISMUN-001-23

Se realizó visita de inspección y elaboración de dictamen técnico a la obra **“Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria Netzahualcóyotl”**.

Con base en la revisión documental del archivo del departamento y la verificación en campo, se determinó la **presencia de agrietamiento en la losa**, así como la **ausencia de solicitud de garantía** por parte de los ciudadanos, dejando constancia documental para investigación de sindicatura.

### 5. Remisión de Oficios para Solicitud de Información

Se elaboraron y remitieron oficios dirigidos a la Dirección de Proyectos Estratégicos, solicitando información técnica y administrativa relacionada con diversas obras públicas, con el objetivo de actualizar expedientes, soportes de pago y dar continuidad a los procesos de seguimiento y control.

ARQ. ISAAC D. JIMENEZ VIERA.

JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE  
OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO.

LIC. JUAN JESUS PAREDES COTA

SUBDIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA

ELABORÓ INFORME I AYUNTAMIENTO RECIBIÓ INFORME  
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN  
2024-2027



SINDICATURA MUNICIPAL

