

2022	4	BCN220402162133	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. CBTA 146, LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C. - 252450	Baja California	San Quintín	Educación	Municipio de San Quintín	252450	1544	1573	0	04-10-2022	31-12-2022	1600000	1600000	720517.42	720517.42	720517.42	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2162133/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402172832	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL GABINO GUTIERREZ LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 307408	Baja California	San Quintín	Agua y saneamiento	Municipio de San Quintín	307408	117	113	0	25-11-2022	31-12-2022	3656972.4	3656972.4	877673.38	877673.38	877673.38	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2172832/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402172471	Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA FE MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 305691	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	305691	1544	1573	0	25-11-2022	31-12-2022	430449.06	430449.06	129134.71	129134.71	129134.71	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2172471/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402172869	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, Y EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD POPULAR CARMONA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C. - 307642	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	307642	181	157	0	25-11-2022	31-12-2022	1650000	1650000	417264.98	417264.98	417264.98	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2172869/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402172906	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD SANTA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C. - 307839	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	307839	771	801	0	25-11-2022	31-12-2022	660040.49	660040.49	314999.87	314999.87	314999.87	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2172906/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402171832	Proyecto de inversión	REHABILITACION Y REMODELACION DEL MODULO DE SALUD EN ADOLFO LOPEZ MATEOS LOCALIDAD LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 302201	Baja California	San Quintín	Salud	Municipio de San Quintín	302201	1203	1180	0	25-11-2022	31-12-2022	1296777.78	1296777.78	389033.34	389033.34	38933.34	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2171832/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402172225	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD NUEVO MUNDO MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 304345	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	304345	133	166	0	25-11-2022	31-12-2022	4000000	4000000	1017424.4	1017424.4	1017424.4	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2172225/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402172644	Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DEL VALLE LOCALIDAD SAN QUINTIN MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 306437	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	306437	17	28	0	25-11-2022	31-12-2022	798514.84	798514.84	239554.45	239554.45	239554.45	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2172644/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402154841	Proyecto de inversión	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 214210	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	214210	297	312	0	04-10-2022	31-12-2022	871195.4	871195.4	261358.62	261358.62	261358.62	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2154841/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402154635	Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO PASEOS DE SAN QUININ, DELEGACION SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 213061	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	213061	734	679	0	04-10-2022	31-12-2022	800000	800000	240000	240000	240000	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2154635/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402194420	Proyecto de inversión	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SEGUNDO TRAMO LOCALIDAD SAN QUINTÍN B.C. - 379752	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	379752	2389	2365	0	10-12-2022	31-12-2022	1597749.38	1597749.38	479324.82	479324.82	479324.82	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2194420/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402193820	Proyecto de inversión	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PRIMER TRAMO LOCALIDAD SAN QUINTÍN B.C. - 378319	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	378319	2389	2365	0	10-12-2022	31-12-2022	1497522.11	1497522.11	449256.63	449256.63	449256.63	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2193820/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402194819	Proyecto de inversión	ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD CAMALU MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 380951	Baja California	San Quintín	Urbanización	Municipio de San Quintín	380951	5387	5885	0	10-12-2022	31-12-2022	534911.69	534911.69	160473.51	160473.51	160473.51	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2194819/proyecto	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220302130852	Acción	ADQUISICIÓN DE PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS - 49006	Baja California	San Quintín	PRODIM	Municipio de San Quintín	49006	0	0	500	01-08-2022	30-09-2022	150000	150000	150000	150000	150000	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2130852/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220202079003	Acción	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 76071	Baja California	San Quintín	Otros Proyectos	Dirección de Bienestar Social e Inclusión	76071	0	0	0	03-06-2022	30-11-2022	22000	22000	22000	22000	22000	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2079003/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220402150800	Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA 32 LOCALIDAD EJIDO GENERAL LEANDO VALLE EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. - 134440	Baja California	San Quintín	Educación	Municipio de San Quintín	134440	550	571	0	05-09-2022	31-12-2022	1734277.74	1734277.74	1734277.74	1734277.74	1734277.74	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2150800/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	BCN220302113906	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA HERACLIO ESPINOZA GROSSO, LOCALIDAD EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C. - 136074	Baja California	San Quintín	Educación	Municipio de San Quintín	136074	950	1009	0	05-09-2022	31-12-2022	1473852.61	1473852.61	1473852.6	1473852.61	1473852.6	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad: {2113906/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones