

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1877/2024

San Quintín, Baja California, a 17 de septiembre del año 2024.
DR - 287 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

2:46 pm
18 SEP 2024

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 3 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-006-24 por la cantidad de \$1,537,729.94 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

CMSO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

CMSO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
17 SET. 2024
ESPACHADO

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

PRIMERO

San Quintín

Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930

Concejo Municipal Fundacional
de San Quintín

<https://www.sanquintin.gob.mx/>



CEDVA CONSTRUCTORA

MANUEL AVILA CAMACHO L 03 P 37 No. S/N
PRADERAS DEL CIPRES CP: 22785
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Lugar de Expedición: 22/785

CCO-130806-875

TEL 646 108 9644

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
email:
Tipo de Comprobante: Versión: 4.0


Página 1 de 1

FACTURA CREDITO	1336
FOLIO FISCAL	1440
EF762427-2201-4DA6-ACF7-A3C9EE89E1B3	
Serie CSB: 00001000000707519104	
Serie SAT: 00001000000507237013	
Elaboración: 2024-09-19T08:17:50	
Certificación: 2024-09-19T09:17:53	

RECEPTOR	22940	71	RFC:	MSQ-200227-D6A
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN				
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B, NO. SIN NUMERO, SAN QUINTIN Ensenada, Baja California CP: 22940				
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN				
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con fines no lucrativos			

PLAZO: A 15 días)	AGENTE:
FECHA PAGO: 04/oct/2024	CAPTURO: ADMINISTRADOR
NO. ORDEN:	MONEDA: MXN
FORMA PAGO: 95 - Por Definir	
METODO PAGO: PPD - Pago en Parcialidades o diferido	
USO CFDI: 101 - Construcciones	

CLAVE	CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MODELO	PRECIO	IMPORTE
PAGO1	1	E48	PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) DEL PERIODO DEL 09 AGOSTO DE 2024 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. BAJO EL CONTRATO NO. SPMI-FAISMUN-LP-006-24		1,423,824.02	1,423,824.02



Sello Digital del CFDI:
57385Pdakhm1nu3GgGEE+1cvl88EE/LG/PV15KOeMwYunifBxGKH86qVxHN65w6LVS3Y9eIjpxrGEQ4+vuAq989CAia7OT556dz+4XYZLcas0mE0Y/qQ0bEAp9q3Jp5AZUcPR7b
2bkhLHZP7XX8qSEPANZh/YBwELjYm8WwPjy.dIKCLPrW0A+TolEhmWahHnzXNho15UWJA0A1WE0r0Hy8Ap1GRClKX1913RCB1KngHvF9g20hZKmYWCvI0arE5jH15AnLS5
WJA0A1WE0r0Hy8Ap1GRClKX1913RCB1KngHvF9g20hZKmYWCvI0arE5jH15AnLS5p1gQ1L6bJDzP271sp0QK15WJT1a0nm2nmVpochH4PDpRpw==|00001000000507237013||

Sello del SAT:
KICX8/0onUTQFJGRctsw3/KPRKUZ6wMBX1T88RTCwqg29LUSCU6BFXITWgcRNR02ahbCax0R1SeKhnhXWHe8llay5oa2yu0dcs3K0D2W6BbXhJ1h+4w3QURf6gZdWC/666C46
U0oIlgM1ZeDe6YKx3xAGK4K96Q/6BNlUJ2EYbXg4e55CKgYbHApTLIza+USQcX0yWTTBg5ugmS2ANCAKqY/M8+wcailQWY/BEQhCF03d752Byag/7RIGwWAOU7aI2oYf0WZm5j6
p27Y2895VHX08LUNX63gmVQ9HP7LIXdps05GHTXW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1L1EF762427-2201-4DA6-ACF7-A3C9EE89E1B3J2024-09-19T09:17:53J0CDD09070BE42J57385Pdakhm1nu3GgGEE+1cvl88EE/LG/PV15KOeMwYunifBxGKH86qVxHN65w6LVS3Y9eIjpxrGEQ4+vuAq989CAia7OT556dz+4XYZLcas0mE0Y/qQ0bEAp9q3Jp5AZUcPR7b2bkhLHZP7XX8qSEPANZh/YBwELjYm8WwPjy.dIKCLPrW0A+TolEhmWahHnzXNho15UWJA0A1WE0r0Hy8Ap1GRClKX1913RCB1KngHvF9g20hZKmYWCvI0arE5jH15AnLS5p1gQ1L6bJDzP271sp0QK15WJT1a0nm2nmVpochH4PDpRpw==|00001000000507237013||

ESTIMACION No. 3	PAGO DE ESTIMACION #3 DEL PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2024 AL 23 DE AGOSTO DE 2024 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. BAJO EL CONTRATO NO. SPMI-FAISMUN-LP-006-24
IMPORTE SIN IVA	2,034,034.31
ANTICIPO	610,210.29
SUBTOTAL	1,423,824.02
IVA	113,905.92
TOTAL A PAGAR	1,537,729.94

ING. OSCAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. BRENDA GONZALEZ AVILA CARDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ORIGINAL

Total con Letras: Un millón quinientos treinta y siete mil setecientos veintinueve Pesos 94/100

SUBTOTAL: 1,423,824.02
IVA 8%: 113,905.92
TOTAL: 1,537,729.94

PAGARÉ

ENSENADA a 19 de septiembre del 2024 NUMERO: 1336 BUENO POR: \$ 1,537,729.94 Pesos

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden CEENVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. El día 04 de octubre del 2024
Ubicado en: MANUEL AVILA CAMACHO L 03 P 37, S/N, CP: 22785, PRADERAS DEL CIPRES, en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Valor recibido en nuestra entera satisfacción.
La cantidad de: \$ 1,537,729.94 Un millón quinientos treinta y siete mil setecientos veintinueve Pesos. 94/100 MXN
Este pagaré al no pagarse en su vencimiento, será exigible desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causara intereses moratorios al tipo del 5% mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal. Datos del Deudor:
Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN Acepto (emos)
Domicilio: AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B, SIN NUMERO, SAN QUINTIN Firma(s):
Teléfono:



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

RESUMEN DE PAGOS		DATOS DE CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION					
		CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.	3 (TRES)				
		OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA:	1	DE:	3		
		CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PERIODO DEL:					
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024		FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		09 DE AGOSTO DEL 2024			
		CONVENIO			FECHA DE CONVENIO	15 DE AGOSTO DE 2024		AL			
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		23 DE AGOSTO DEL 2024			
								FECHA DE ESTIMACION			
								09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES				SUB TOTAL LIQUIDO		I.V.A. (8%)		TOTAL PAGADO	
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA							
REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	ANTICIPO	A	B	C	D = A-B		D = C*8%		E = C+D		
		\$991,497.07	\$0.00		\$991,497.07		\$79,319.77		\$1,070,816.84		
ESTIMACION 1	CONTRATO	\$184,698.00	\$55,409.40		\$129,288.60		\$10,343.09		\$139,631.69		
ESTIMACION 2	CONTRATO	\$1,080,332.94	\$324,099.88		\$756,233.06		\$60,498.64		\$816,731.70		
ESTIMACION 3	PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO	\$2,034,034.31	\$610,210.29		\$1,423,824.02		\$113,905.92		\$1,537,729.94		
SUMA:		\$3,299,065.25	\$989,719.57	\$0.00	\$3,300,842.75		\$264,067.42		\$3,564,910.17		
LUGAR: IAN QUINTÍN, B.C. DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202											
CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA CSPMI		COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS		JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI		DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA			
ING. CESAR RAMOS GARCIA REPRESENTANTE LEGAL		ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO		ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ		ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA		ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS			



ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S					
		CONVENIO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						
I	PRELIMINAR	\$ 122,223.99	\$ 114,165.22	\$ 112,691.15	\$	1,474.07	
II	ALBAÑILERIA	\$ 4,359.76	\$ -	\$ -	\$	-	
III	CUBIERTA DE AZOTEA	\$ 38,683.54	\$ 38,683.54	\$ 32,871.28	\$	5,812.26	
IV	ESTRUCTURA METALICA	\$ 758,443.30	\$ 758,443.30	\$ 752,468.94	\$	5,974.36	
V	ACABADOS	\$ 1,947,679.77	\$ 1,870,989.09	\$ 64,621.76	\$	1,806,367.33	
VI	HERRERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	
VII	CANCELERIA	\$ 23,306.88	\$ -	\$ -	\$	-	
VIII	CARPINTERIA	\$ 139,334.40	\$ 139,334.40	\$ 121,917.60	\$	17,416.80	
IX	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 186,933.17	\$ 186,933.17	\$ 180,460.21	\$	6,472.96	
EXT.	EXTRAORDINARIOS	\$ 480,624.26	\$ 190,516.53	\$ -	\$	190,516.53	

CONTRATISTA CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  ING. CESAR RAMOS GARCIA REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI  ARQ. GLORIA THALIA ORDOÑA APARICIO	COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS  ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI  ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA	DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA  ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
--	---	---	---	--

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				09 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
				FAISMUN	23 DE AGOSTO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO									
	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS			AVANCE FINANCIERO
		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
								\$ 1,474.07	
lto y 0.60 m de largo, de acero de 1/4", corte ro de block 15x20x40 cm zapata 15x40x80 cm, nta, equipo, cortes, le muro en plano de	Pza	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	\$ 5,924.99	\$ -	0.00%	
ateriales que intervienen, correcta ejecución.	M2	1315.4400	6.4400	1309.0000	0.0000	\$ 18.91	\$ 121.78	100.00%	
esor. Incluye: retiro de , herramienta, limpieza	M2	5.7300	0.0000	0.0000	5.7300	\$ 77.59	\$ -	0.00%	
de obra, acarreos, limpieza del área de	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 126.43	\$ -	0.00%	
acarreos, equipo, a del área de trabajo y	MI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 126.43	\$ -	0.00%	
s, cortes, acarreo de obra requerida,	M2	575.9200	0.0000	575.9200	0.0000	\$ 48.05	\$ -	100.00%	
esor. Incluye: cortes, acarreo de obra requerida,	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 77.59	\$ -	0.00%	

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				09 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
				FAISMUN	23 DE AGOSTO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I.08	Desmantelamiento de luminarias fluorescente de diferentes medidas y capacidades, hasta una altura máxima de 10 m. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, soportería, balastro, bases, tubos, etc. Acarreo hasta el lugar asignado dentro del hospital, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	23.0000	3.0000	20.0000	0.0000	\$ 36.65	\$ 109.95	100.00%
I.09	Desmontaje de cancelería de aluminio con cristal, hasta 3.50 m de altura, sin recuperacion. Incluye: mano de obra requerida, acarreo al lugar indicado por la supervisión, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	0.0000	0.0000	4.6800	\$ 91.60	\$ -	0.00%
I.10	Desmontaje de puertas de madera con dimensiones de 2.50 m de altura máxima y hasta 1.20 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8.0000	2.0000	6.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ 407.04	100.00%
I.11	Desmontaje de puertas metálicas con dimensiones de 2.80 m de altura máxima y hasta 3.50 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ -	0.00%
I.12	Desmontaje de puertas de cancelería con dimensiones de 2.20 m de altura máxima y hasta 2.10 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ -	0.00%
I.13	Desmontaje de herrería para protección de ventanas. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	0.0000	0.0000	4.6800	\$ 91.60	\$ -	0.00%
I.14	Desmantelamiento de apagador. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, retiro de cableado eléctrico, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 236.73	\$ -	0.00%
I.15	Desmantelamiento de contacto. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, retiro de cableado eléctrico, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 236.73	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERÍODO DEL :	
				09 DE AGOSTO DEL 2024	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		AL	
10 DE JUNIO DEL 2024		07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		23 DE AGOSTO DEL 2024	
				FECHA DE ESTIMACION	
				09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I.16	Desmontaje de lámina galvanizada hasta una altura máxima de 12 m, sin recuperación. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,320.9200	11.9200	1,309.0000	0.0000	\$ 43.16	\$ 514.47	100.00%
I.17	Desmontaje de cortina metálica con dimensiones de 2.20 m x 2.05 m, sin recuperación. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	\$ 831.81	\$ -	0.00%
I.18	Demolición de impermeabilizante en losa de azotea. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, equipo de protección del personal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	81.5300	12.2500	69.2800	0.0000	\$ 26.19	\$ 320.83	100.00%
II	ALBANILERIA						\$ -		
II.01	Muro de 15 cm de espesor de block de concreto de 15x20x40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado aparente rayado ambas caras, armado con una varilla en el sentido vertical #3 a cada 60 cm y en el sentido horizontal a cada 4 hiladas, concreto en celdas f'c=200 kg/cm2. Incluye: suministro de material, habilitado gancho traslapes, desperdicios, acarreo, mano de obra, colocada en planta baja y planta alta y todo lo necesario para su correcta ejecución (resistencia de block deberá ser mayor o igual a 95 kg/cm2).	M2	5.7400	0.0000	0.0000	5.7400	\$ 759.54	\$ -	0.00%
II.02	Muro de tablaroca, 12 cm de ancho con placas de panel yeso de 13 mm (1/2") de espesor en ambas caras, con canales y postes de lámina galvanizada de 6.35 cm de ancho (2.5") calibre 26 incluye: cargo directo por el costo de suministro de materiales, mano de obra especializada, flete, acarreo, habilitado, trazo, colocación, fijación, cortes, desperdicio, nivelación, ajuste, tornillos autorroscantes, esquineros, refuerzos intermedios, perfilado, emplastecido y preparación de superficie, limpieza de área, carga, acarreo y retiro de material no utilizable fuera de la obra a un sitio de desperdicio autorizado, equipo de seguridad, herramienta, equipo, a cualquier altura y en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 599.26	\$ -	0.00%
II.03	Piso de 10 cm de espesor de concreto premezclado normal f'c=200 kg/cm², armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado semi pulido, colado en tableros alternados de 4x4 m. Incluye: rampas, escalones, sellador, afine de terracería, acarreo en carretilla, cimbra común, colado, vibrado, curado, descimbrado, suministro de materiales, habilitado de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, alambre para amarres, mano de obra, herramienta, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 638.62	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	09 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
				FAISMUN	23 DE AGOSTO DEL 2024
				FECHA DE ESTIMACION	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
II.04	Construcción de guarnición tipo I con sección de 15x20x30 cm, de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2, premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4". Incluye: colado, vibrado, cimbrado, descimbrado, curado, suministro de materiales necesarios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 520.51	\$ -	0.00%
III	CUBIERTA DE AZOTEA							\$ 5,812.26	
III.1	Impermeabilización en losa a base de prefabricado "chovatek sbs" granulado blanco de 4 mm marca "thermoteck" o similar y/o superior en calidad y especificación, 5 años de garantía por escrito. Aplicado por termofusión de fuego de soplete de gas butano o propano. Incluye: sellador asfáltico base agua como tapaporo emulsionado a una sola mano de 4m2/l diluido con agua limpia en proporción 1:3, para puntos críticos (perímetros, tubo de ventilación, etc.) será con aplicación de cemento asfáltico "thermoteck". Incluye: suministro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. se deberá otorgar garantía por escrito de 5 años.	M2	81.5300	12.2500	69.2800	0.0000	\$ 474.47	\$ 5,812.26	100.00%
IV	ESTRUCTURA METALICA							\$ 5,974.36	
IV.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt12c, en columnas, travesos o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	Kg	1,036.6300	0.0000	1,036.6300	0.0000	\$ 88.16	\$ -	100.00%
IV.02	Suministro y colocación de lámina galvanizada zintro R-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, izaje, acarreo, corte, lámina traslúcida en el 20% del área total, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,320.9200	11.9200	1,309.0000	0.0000	\$ 480.41	\$ 5,726.49	100.00%
IV.03	Suministro y colocación de Botaguas/flashing hecho a base de lámina de diversas medidas, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, coladeras en puntos de bajante pluvial, herramienta, equipo, mano de obra, cinta teflón, sellador, lamina para manga, solera para abrazadera y soldadura, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	86.7600	0.0000	86.7600	0.0000	\$ 180.94	\$ -	100.00%
IV.04	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: bajantes pluviales de ABS 3", codos ABS, sellado, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	60.9000	0.9000	60.0000	0.0000	\$ 275.41	\$ 247.87	100.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANSEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				09 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:	AL	
10 DE JUNIO DEL 2024		07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FAISMUN	23 DE AGOSTO DEL 2024	
				FECHA DE ESTIMACION	
				09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	

DESGLOSADO									
CONCEPTO			VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
V	ACABADOS							\$ 1,806,367.33	
V.01	Aplanado en muro con mortero de cemento-arena 1:3 a plomo y regla, acabado fino, según muestra aprobada. Incluye: desbaste en muros, perfilado, emboquillado en esquinas, mano de obra, herramienta, suministro de materiales, acarreo y desperdicios.	M2	175.5500	0.0000	65.0000	110.5500	\$ 223.05	\$ -	37.03%
V.02	Suministro y colocación de logo decorativo a base de aluminio cepillado en área de fachada sur, diseño y medidas indicadas en planos. Incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	\$ 4,919.44	\$ 4,919.44	100.00%
V.03	Suministro y aplicación de pintura marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y costo, sobre muros y losas interiores indicados en los planos arquitectónicos, color indicado en cuadro de acabados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de pintura existente, desbastes, materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	806.0800	255.4500	485.7399	64.8901	\$ 103.19	\$ 26,359.89	91.95%
V.04	Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica marca Sherwin o equivalente en calidad y costo, sobre muros exteriores indicados en los planos arquitectónicos, color indicado en cuadro de acabados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de pintura existente, desbastes, materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	419.9000	0.0000	0.0000	419.9000	\$ 103.19	\$ -	0.00%
V.05	Suministro e instalación de duela modelo Cush I Plus, o equivalente en especificaciones y precio. Incluye: duela de maple de 2da de 2-1/4", sobre polines de madera de pino de 1 1/2" x 2 1/2", con capa de triplay de 15/32" (12 mm), cush pad de 3/8", barrera de vapor de polietileno, acabado con dos capas de sellador, 2 capas de barniz, trazo de líneas en cancha con pintura esmalte, sujetadores, grapas, mano de obra calificada, sardinel de aluminio de 1/4", herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	576.0000	576.0000	0.0000	0.0000	\$ 3,081.75	\$ 1,775,088.00	100.00%
V.06	Suministro y aplicación de pintura amarilla tráfico ámbar marca sherwin o similar en calidad, en líneas de limitación de cajas de estacionamiento vehicular y guarnición. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 33.36	\$ -	0.00%
V.07	Suministro y aplicación de pintura en color blanco y azul marca sherwin williams o similar en calidad, en cajón para identificación de discapacidad. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	\$ 1,003.51	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				09 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
				FAISMUN	23 DE AGOSTO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO								
	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
							\$ -	
marco a base de tubular a 17 cm. Incluye: una mano de pintura esmalte color indicado por la supervisión, todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 2,079.88	\$ -	0.00%
Elimina tablero y con pintura esmalte color indicado por la supervisión, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 10,706.49	\$ -	0.00%
							\$ -	
vidrio negro de 1 1/2", vidrio claro de 6 mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado con vinilos, correctamente fijado con taquetes y tornillos, material, mano de obra, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	0.0000	0.0000	4.6800	\$ 2,469.23	\$ -	0.00%
Forrada con perfiles de aluminio anodizado de 2", color negro, con vidrio claro de 6 mm. Incluye: trazo, cortes, fijación, desperdicios, cerradura, pivote, brazo hidráulico, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	\$ 11,750.88	\$ -	0.00%
							\$ 17,416.80	
puerta abatible de 0.85 m x 2.00 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	1.0000	3.0000	0.0000	\$ 17,416.80	\$ 17,416.80	100.00%
puerta abatible de 0.80 m x 1.50 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$ 17,416.80	\$ -	100.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA QRDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				09 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
					23 DE AGOSTO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO									
CONCEPTO			VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
VIII.03	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.70 m x 2.00 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado entintado nogal oscuro, segun muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$ 17,416.80	\$ -	100.00%
IX	INSTALACIONES ELECTRICAS							\$ 6,472.96	
IX.01	Suministro e Instalación de interruptor termomagnético de un polo de 15 a 30 A, SQUARE-D o similar. Incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 552.37	\$ -	0.00%
IX.02	Suministro e Instalación de lampara led de sobreponer 24 W, luz de día, modelo Algedi IV, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	\$ 809.12	\$ 3,236.48	100.00%
IX.03	Suministro e Instalación de lampara regleta led de 60 cm, 18 W, luz de día, modelo Capela I, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	\$ 912.43	\$ -	100.00%
IX.04	Suministro e Instalación de lampara led de sobreponer 24 W, luz de día, modelo Algedi IV, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	12.0000	4.0000	8.0000	0.0000	\$ 809.12	\$ 3,236.48	100.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
					09 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN
					AL
					23 DE AGOSTO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
IX.05	Suministro e instalación de lampara industrial colgante tipo campana, 50 W, modelo H8, marca Dianming o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 10.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	\$ 6,972.45	\$ -	100.00%
IX.06	Salida eléctrica para apagador sencillo con tapa de acero inoxidable, color plata, 15 A, 127 V, 60 Hz. Incluye: tubo steel de 3/4", cable de cobre THW-LS cal 12 AWG (fase, retorno, tierra física), caja de registro de 2x4", conectores, apagador, conexiones eléctricas según se requiera, aislado de terminales, identificación de circuitos eléctricos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,167.08	\$ -	0.00%
IX.07	Salida eléctrica para contacto dúplex con tapa de acero inoxidable, color plata, 10 A 125 V. Incluye: contacto dúplex, tubería steel de 3/4", conectores, cable de cobre THW-LS cal 10 AWG (fase, retorno, tierra física), tapa, caja registro de 3/4", conectores, conexiones eléctricas según se requiera, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,155.83	\$ -	0.00%
IX.08	Suministro e instalación de extractor de aire de extractor atmosférico de lámina de aluminio con garganta de 14", 1788 m3/h. Incluye: extractor con base de acoplamiento, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	\$ 3,975.12	\$ -	100.00%
EXT	EXTRAORDINARIOS							\$ 190,516.53	
EXT-01	Limpieza en estructura existente a base de perfiles metálicos de diferentes calibres y dimensiones, el cual consiste en limpieza profunda mediante aspirado de polvo, limpieza con desengrasante, cardeado en áreas con oxido, acabado pintura esmalte marca COMEX color azor, incluye: Herramienta, mano de obra, montaje y desmontaje de andamios, elevador eléctrico y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	0.2551	0.0000	0.7449	\$ 173,935.28	\$ 44,370.89	25.51%
EXT-02	Limpieza en barandales a base de perfiles metálicos de diferentes calibres y dimensiones, el cual consiste en limpieza con desengrasante, cardeado en áreas con oxido, acabado pintura esmalte marca COMEX color blanco. incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	\$ 15,054.73	\$ 15,054.73	100.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMDELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				09 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
					23 DE AGOSTO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-03	Suministro y aplicación de pintura esmalte marca comex o similar sobre superficies metálicas (puertas, protección en ventanas y mamparas en sanitarios) existentes, a dos manos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	83.0300	10.0000	0.0000	73.0300	\$ 103.70	\$ 1,037.00	12.04%
EXT-04	Suministro y colocación de plafón registrable marca armstrong, de 2'x 2' grado normal o similar no incluye herraje solo plafón. incluye: fletes, acarreo, maniobras locales y a cualquier altura, cortes, desperdicios, ajustes de herraje existente, andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra, limpieza final del área de los trabajos, acarreo y retiro de material sobrante.	PZA	14.0000	14.0000	0.0000	0.0000	\$ 98.35	\$ 1,376.90	100.00%
EXT-05	Desmontaje de pretil metalico a base de polin monten 10" y lamina galvanizada, Incluye: Cortes, herramienta, mano de obra, acarreo, andamios, retiro fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	54.8100	54.8100	0.0000	0.0000	\$ 338.44	\$ 18,549.90	100.00%
EXT-06	Desmontaje de teja de fibra de vidrio hasta una altura máxima de 12 m, sin recuperación. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	990.0000	990.0000	0.0000	0.0000	\$ 35.45	\$ 35,095.50	100.00%
EXT-07	Demolición por medios manuales de muro de ladrillo en jardinera. Incluye: resanes, perfilado, retiro de material producto de la demolición, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	13.4000	13.4000	0.0000	0.0000	\$ 53.50	\$ 716.90	100.00%
EXT-08	Demolición por medios manuales de 1 hilada de muro de block de 15 cm Solido de espesor. Incluye: resanes, perfilado, retiro de material producto de la demolición, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	40.3600	40.3600	0.0000	0.0000	\$ 53.50	\$ 2,159.26	100.00%
EXT-09	montaje de protección a base de reja metálica en ventanas existentes. incluye: soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	1.5001	0.0000	3.1799	\$ 146.41	\$ 219.63	32.05%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				09 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
					23 DE AGOSTO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-10	Fabricacion de marco perimetral de tapadera para colocar red de voleybal, Incluye: maquinado de pieza en torno, acabado plateado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,900.55	\$ 1,900.55	100.00%
EXT-11	Suministro y colocación de inodoro blanco normal, 3.8 litros, 18", modelo Austral, marca Helvex o equivalente. Incluye: asiento con tapa de plástico, accesorios, nivelación, fijación, sellado, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.0000	1.0000	0.0000	5.0000	\$ 4,361.83	\$ 4,361.83	16.67%
EXT-12	Suministro y colocación de mingitorio seco, modelo MG0-E, marca Helvex o equivalente. Incluye: accesorios, nivelación, fijación, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 6,846.94	\$ 6,846.94	50.00%
EXT-13	Suministro y colocación de lavabo para sobreponer cuadrado, marca Helvex o equivalente. Incluye: retiro de lavabo para empotrar existente, rehabilitación de repisa a base de metal ligero, accesorios, nivelación, fijación, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	1.0000	0.0000	3.0000	\$ 4,782.82	\$ 4,782.82	25.00%
EXT-14	Suministro y colocación de llave mezcladora para baño monomando 10.1 cm cromo marca Tiziano o similar, incluye: llave de ángulo, mangueras, accesorios de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	1.0000	0.0000	3.0000	\$ 2,509.23	\$ 2,509.23	25.00%
EXT-15	Suministro e instalación de extractor de aire acabado aluminio, 4 pulgadas, marca Estévez o equivalente en calidad y costo. Incluye: rejilla metálica de extracción con accesorios adaptador para ducto flexible de 4", ductería flexible de 4", conexiones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.0000	2.0000	0.0000	4.0000	\$ 3,550.00	\$ 7,100.00	33.33%
EXT-16	Encajonado a base de suspensión metálica canal de lámina galvanizada 3 5/8" cal 25 y cartón de yeso, esquineros vinílicos, incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	13.0000	6.5000	0.0000	6.5000	\$ 335.00	\$ 2,177.50	50.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	09 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
				FAISMUN	23 DE AGOSTO DEL 2024
				FECHA DE ESTIMACION	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESGLOSADO									
CONCEPTO			VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-17	Suministro, manejo, e instalación de despachador de papel sanitario, de gabinete metálico, modelo Junior, marca Jofel o equivalente. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6.0000	1.0000	0.0000	5.0000	\$ 1,925.20	\$ 1,925.20	16.67%
EXT-18	Suministro e instalación de barra de apoyo de acero inoxidable de 1/4", cal. 16, empotrada en muro. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	\$ 2,320.00	\$ 9,280.00	100.00%
EXT-19	Suministro, manejo, e instalación de dispensador de jabón líquido, de pared modelo B-2111, marca bobrick o similar. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	1.0000	0.0000	3.0000	\$ 1,380.47	\$ 1,380.47	25.00%
EXT-20	Suministro e instalación de rampa a base de triplayde 3/4" 1 cara de 40 cm de ancho y tope de madera en remate a piso existente, acabado capa de tapate de hule antil derrapante pegado con adhesivo para plastico premilun o similar, Incluye: materiales, estructura a base de barrote para soportar rampa mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	99.4000	5.0000	0.0000	94.4000	\$ 582.50	\$ 2,912.50	5.03%
EXT-21	Desmontaje de Canaleta pluvial de lamina galvanizada y bajantes a base de tubo ABS de 4", hasta 12 m de altura. Incluye: acarreo de material, limpieza, andamios, corte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	60.9000	31.0861	0.0000	29.8139	\$ 195.00	\$ 6,061.79	51.04%
EXT-22	Suministro y colocación de señalética de plástico, con medidas, tipografía y especificaciones indicados en los planos de señalización (ruta evacuacion y riesgo electrico), instalados en muros. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	\$ 220.99	\$ 883.96	100.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
	CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-006-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 3 (TRES)	
	OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
	CONTRATISTA:		CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						09 DE AGOSTO DEL 2024	
	FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		AL	
	10 DE JUNIO DEL 2024			07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			FAISMUN		23 DE AGOSTO DEL 2024	
									FECHA DE ESTIMACION	
								09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
DESGLOSADO										
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
EXT-23	Suministro y colocación de señalética de aluminio cepillado, con medidas, tipografía y especificaciones indicados en los planos de señalización (baños hombres y mujeres), instalados en muros. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 1,251.04	\$ 1,251.04	50.00%	
EXT-24	Suministro e instalación de Letrero Led De Salida Universal Estevez Con Luces Emergencia Color Blanco y Verde, Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	5.0000	3.0000	0.0000	2.0000	\$ 4,887.33	\$ 14,661.99	60.00%	
EXT-25	Suministro e instalacion de Detector de Humo Z-Wave y Alarma de monóxido de Carbono, Funciona con Ring Alarm Base Station, Segunda generación, funcionamiento con baterías.	Pza	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00	100.00%	
							SUBTOTAL	\$ 2,034,034.31		
							IVA	\$ 162,722.74		
							TOTAL	\$ 2,196,757.05		

CONTRATISTA  ING. CESAR RAMOS GARCIA REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI  ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI  ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA
--	---	---