



**DEPENDENCIA: PRIMER
AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTIN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/0740/2024**

"2024, año de los pueblos Yumanos, Pueblos originarios y de las Personas Afromexicanas"

San Quintín, B.C., a 28 de noviembre de 2024.

ASUNTO: El que se indica.



ACUSE

**MBA. FRANCISCO GEOVANY VALDEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN**

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago a CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V de la estimación No. 5 Finiquito referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-006-24 por la cantidad de \$99,039.08 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.



**I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
2024-2027**

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

ATENTAMENTE

**ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.**





Fecha de la solicitud:

28 de noviembre del 2024

Unidad Administrativa:

05000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Concepto de la solicitud:

Solicitud de pago por la estimación No. 5 Finiquito, referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-006-24, por concepto de REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.

Importe total de la solicitud:

\$99,039.08

Código(s)

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe
01.01	003	05000	371	02	61201	\$99,039.08
					TOTAL	\$99,039.08

Firma del solicitante:

A llenarse por la Dirección de Administración y Finanzas

Código(s) validados

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe	FF

Elaboró

Autorizó



**CEDVA CONSTRUCTORA**

MANUEL AVILA CAMACHO L 03 P 37 No. S/N
PRADERAS DEL CIPRES CP: 22785
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA CCO-130806-875
Lugar de Expedición: 22785

TEL. 646 108 9644

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
email:
Tipo de Comprobante: Versión: 4.0

Página 1 de 1

FACTURA CREDITO	1352
FOLIO FISCAL	1456
6869CDD5-40F1-4743-95E2-542BAEC1F48F	
Serie CSD:	00001000000707519104
Serie SAT:	00001000000507237013
Elaboración:	2024-11-19T08:38:52
Certificación:	2024-11-19T10:39:24

RECEPTOR 22940 71 RFC: MSQ-200227-D6A
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B, No. SIN NUMERO, SAN QUINTIN Ensenada, Baja
California CP: 22940
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

PLAZO: A 15 día(s)
FECHA PAGO: 04/dic./2024
NO. ORDEN:
AGENTE:
CAPTURO: ADMINISTRADOR
MONEDA: MXN
FORMA PAGO: 99 - Por Definir
METODO PAGO: PPD - Paqo en Parcelidades o diferido
USO CFDI: G03 - Gastos en general

CLAVE	CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MODELO	PRECIO	IMPORTE
PAGO1	1	E48	PAGO DE ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQUITO DEL PERIODO DEL 24 SEPTIEMBRE DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. BAJO EL CONTRATO No. SPMI-FAISMUN-LP-006-24		91,702.85	91,702.85

**Sello Digital del CFDI:**

WTP9GGI5e02749J8L1g1A55hq5cuNaphKQdU0UP7C2ifLesGumGZuC7gww7BcxKcsbHN+HUu+oGdCLjcnzy54NaEku5p6mzN2JdmNeeY0QbOGD5VsAMgr2Uc+IP3OIrWdpl/Rt05nAZI
CgC4Qx9Ltf658mcxMNO9E+YHNT0a21vh4i78UyWaxWBlk50aBsh1F92yt5HLP5Olyp5Lyny54RgB+hj2IAqCKjPNIG6KnRjplSc4wF+UFNkNv/ea2v584Kx6yE/Ctc/dcsOWTeSXMl83gMUODYax

Sello del SAT:

fSNWrrA4MA2nm1Uj7SsaP95+6VPGjWx69wyoPH/3ISQuDDYdyJOc39fC+LJKV3qLYb47jPHEC3NDZyWj/eJvqv2MjpPQkaLQT+k9+cVv4zrFm36uhWEPPYPCms0S6JV35Qs0VfyfCbJ/+ACf5
/Y6iioNikJfU25Au+L2sm0LYXIFTWU6glv0qEVY2y2MST+sC7A==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|6869CDD5-40F1-4743-95E2-542BAEC1F48F|2024-11-19T10:39:24|DCD090706E42|WTP9GGI5e02749J8L1g1A55hq5cuNaphKQdU0UP7C2ifLesGumGZuC7gww7BcxKcsbHN+HUu+oGdCLjcnzy54NaEku5p6mzN2JdmNeeY0QbOGD5VsAMgr2Uc+IP3OIrWdpl/Rt05nAZIcG4Qx9Ltf658mcxMNO9E+YHNT0a21vh4i78UyWaxWBlk50aBsh1F92yt5HLP5Olyp5Lyny54RgB+hj2IAqCKjPNIG6KnRjplSc4wF+UFNkNv/ea2v584Kx6yE/Ctc/dcsOWTeSXMl83gMUODYaxETkE4Eb9HCpUjGUNvbbRo2urm0pE+Hwjvg4FNIW6/YVObaRcw==|00001000000507237013||

ESTIMACION No. 5 FINIQUITO	PAGO DE ESTIMACIÓN #5 FINIQUITO DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. BAJO EL CONTRATO NO. SPMI-FAISMUN-LP-006-24.
IMPORTE SIN IVA	\$ 91,702.85
ANTICIPO	\$ -
SUBTOTAL	\$ 91,702.85
IVA	\$ 7,336.23
TOTAL A PAGAR	\$ 99,039.08

ING. CÉSAR RAMOS GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. BRENDA GISEL VILA CARDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ORIGINAL

Total con Letras: Noventa y nueve mil treinta y nueve Pesos 08/100 MXN

SUBTOTAL: 91,702.85
IVA 8%: 7,336.23
TOTAL: 99,039.08

PAGARÉ

ENSENADA a 19 de noviembre del 2024

NUMERO: 1352

BUENO POR: \$ 99,039.08 Pesos

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Ubicado en: MANUEL AVILA CAMACHO L 03 P 37, S/N, CP: 22785, PRADERAS DEL CIPRES, en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA El día 04 de diciembre del 2024

La cantidad de: \$ 99,039.08 Noventa y nueve mil treinta y nueve Pesos 08/100 MXN

Este pagaré al no pagarse en su vencimiento, será exigible desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causara intereses moratorios al tipo de

5% mensual pagadero en esta ciudad justamente con el principal.

Datos del Deudor:

Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Domicilio: AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B, SIN NUMERO, SAN QUINTIN
Telefono:

Acepto (amos)

Firma(s):



RESUMEN DE PAGOS

DATOS DE CONTRATO			
CONTRATO No.:	SPM-FISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.		
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONVENIO ADICIONAL	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2024 (47 DIAS) NATURALES.			

DATOS DE LA ESTIMACIÓN			
ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINQUITO	HOJA:	1 DE 3
PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	AL:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE ESTIMACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024		

DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTE SIN IVA	DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
			ANTICIPO	MULTA			
REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.	ANTICIPO						
	ESTIMACION 1	\$991,497.07	\$0.00		\$991,497.07	\$79,319.77	\$1,070,816.84
	ESTIMACION 2	\$184,698.00	\$55,409.40		\$129,288.60	\$10,343.09	\$139,631.69
	ESTIMACION 3	\$1,080,332.94	\$324,099.88		\$756,233.06	\$60,498.64	\$816,731.70
	ESTIMACION 4	\$2,034,034.31	\$610,210.29		\$1,423,824.02	\$113,905.92	\$1,537,729.94
ESTIMACION 5 FINQUITO	PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO	\$310,820.97	\$1,777.50		\$309,043.47	\$24,723.48	\$333,766.95
	CONVENIO ADICIONAL	\$91,702.85	\$0.00		\$91,702.85	\$7,336.23	\$99,039.08
SUMA:		\$3,701,589.07	\$991,497.07	\$0.00	\$3,701,589.07	\$286,127.13	\$3,997,716.20

LUGAR: SAN QUINTIN, B.C. DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONTRATISTA
ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI
ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS
ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.	5 (CINCO) FINQUINTO		
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			HOJA:	2 DE	3	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
CONVENIO		FECHA DE CONVENIO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024				

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S				ESTIMACION
		CONVENIO	ACUMULADO	ANTERIOR		
	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.	\$ 3,701,589.07	\$ 3,390,768.10	\$ 3,299,065.25	\$ 91,702.85	
	SUMA	\$ 3,701,589.07	\$ 3,390,768.10	\$ 3,299,065.25	\$ 91,702.85	
	8 % I.V.A.	\$ 296,127.13	\$ 271,261.45	\$ 263,925.22	\$ 7,336.23	
	TOTAL	\$ 3,997,716.20	\$ 3,662,029.55	\$ 3,562,990.47	\$ 99,039.08	

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION: \$99,039.08

CON LETRA: NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 3,569,389.46				\$ 991,497.07
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ 428,326.74	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	\$ 3,898,677.12	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 991,497.07
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION:	\$ 99,039.08	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 989,719.57
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA:	\$ 3,997,716.20	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 1,777.50
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3,997,716.20	SALDO POR EJERCER:	\$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ING. JESSE RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. GLORIA THALLA-ORDUNA APARICIO

ING. ARO. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

ARO. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



CARATULA DE SUBPARTIDAS

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.	5 (CINCO) TRIUNTO		
OBRA:	REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO			HOJA:	3 DE	3	
CONTRATISTA:	MEXICAL, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	AL	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
CONVENIO	ADICIONAL	FECHA DE CONVENIO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024				

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S				ESTA ESTIMACION
		CONVENIO	ACUMULADO	ANTERIOR		
I	PRELIMINAR	\$ 122,223.99	\$ 122,223.99	\$ 122,223.99	\$ -	-
II	ALBAÑILERIA	\$ 4,359.76	\$ 4,359.76	\$ 4,359.76	\$ -	-
III	CUBIERTA DE AZOTEA	\$ 38,683.54	\$ 38,683.54	\$ 38,683.54	\$ -	-
IV	ESTRUCTURA METALICA	\$ 758,443.30	\$ 758,443.30	\$ 758,443.30	\$ -	-
V	ACABADOS	\$ 1,947,679.77	\$ 1,947,679.77	\$ 1,947,679.77	\$ -	-
VI	HERRERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
VII	CANCELERIA	\$ 23,306.88	\$ 23,306.88	\$ 23,306.88	\$ -	-
VIII	CARPINTERIA	\$ 139,334.40	\$ 139,334.40	\$ 139,334.40	\$ -	-
IX	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 186,933.17	\$ 186,933.17	\$ 186,933.17	\$ -	-
EXT.	EXTRAORDINARIOS	\$ 480,624.26	\$ 480,624.26	\$ 388,921.41	\$ 91,702.85	-
SUB-TOTAL		\$ 3,701,589.07	\$ 3,701,589.07	\$ 3,609,886.22	\$ 91,702.85	-
8% I.V.A.		\$ 296,127.13	\$ 296,127.13	\$ 288,790.90	\$ 7,336.23	-
TOTAL		\$ 3,997,716.20	\$ 3,997,716.20	\$ 3,898,677.12	\$ 99,039.08	-

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION: \$99,039.08
CON LETRA: NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 3,569,389.46	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	\$ 3,898,677.12	ANTICIPO:	\$ 991,497.07
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ 428,326.74	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION:	\$ 99,039.08	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 991,497.07
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA:	\$ 3,997,716.20	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 999,719.57
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	SALDO POR EJERCER:	\$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1,777.50
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3,997,716.20				\$ -

CONTRATISTA
CEDYA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ING. CESAR ELIAS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. GLORIA ITALIA ORDUNA APARICIO

ING. ARO. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

ARO. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINQUITO		
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PROGRAMA:	AL		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FECHA DE ESTIMACION	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
				FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024		

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
\$									
1	PRELIMINAR								
1.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapala 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 5,924.99	\$ -	100.00%
1.02	Limpieza, trazo y nivelación del terreno. Incluye: cargo directo por los materiales que intervienen, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1315.4400	0.0000	1315.4400	0.0000	\$ 18.91	\$ -	100.00%
1.03	Demolicion por medios manuales de muros de tablaroca de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material producto de la demolicion, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5.7300	0.0000	5.7300	0.0000	\$ 77.59	\$ -	100.00%
1.04	Demolicion de firme de concreto, con medios mecánicos. Incluye: mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio, retiro de material producto de la excavación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 126.43	\$ -	0.00%
1.05	Demolicion de guarnición con sección 20x15x40. Incluye: mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio, retiro de material producto de la excavación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Mil	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 126.43	\$ -	0.00%
1.06	Desmantelamiento de piso de obra. Incluye: retiro de todos los componentes, cortes, acarreo de material producto de demolicion, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	575.9200	0.0000	575.9200	0.0000	\$ 48.05	\$ -	100.00%
1.07	Desmantelamiento de falso plafón corrido de Tablaroca de 13 mm de espesor. Incluye: andamiaje, canchales de carga, canal lisón, ángulo perimetral, coligante, cortes, acarreo de material producto de demolicion, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 77.59	\$ -	0.00%

CONTRATISTA
ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI
ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FASIMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINQUITO		
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPÓSITO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FASIMUN	FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
1.08	Desmantelamiento de luminarias fluorescente de diferentes medidas y capacidades, hasta una altura máxima de 10 m. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, soporte, balasto, bases, tubos, etc. Acarreo hasta el lugar asignado dentro del hospital, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	23.0000	0.0000	23.0000	0.0000	\$ 36.65	\$ -	100.00%
1.09	Desmontaje de cancelería de aluminio con cristal, hasta 3.50 m de altura, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	0.0000	4.6800	0.0000	\$ 91.60	\$ -	100.00%
1.10	Desmontaje de puertas de madera con dimensiones de 2.50 m de altura máxima y hasta 1.20 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ -	100.00%
1.11	Desmontaje de puertas metálicas con dimensiones de 2.80 m de altura máxima y hasta 3.50 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ -	0.00%
1.12	Desmontaje de puertas de cancelería con dimensiones de 2.20 m de altura máxima y hasta 2.10 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ -	0.00%
1.13	Desmontaje de herrera para protección de ventanas. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	0.0000	4.6800	0.0000	\$ 91.60	\$ -	100.00%
1.14	Desmantelamiento de apagador. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, retiro de cableado eléctrico, acarreo, herramienta, resacas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 236.73	\$ -	0.00%
1.15	Desmantelamiento de contacto. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, retiro de cableado eléctrico, acarreo, herramienta, resacas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 236.73	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ARQ. GLORIA THALIA DROUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FASIMUN-L-P-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINALIZADO
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTEVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN
				FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1.16	Desmontaje de lamina galvanizada hasta una altura máxima de 12 m, sin recuperación. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,320.9200	0.0000	1,320.9200	0.0000	\$ 43.16	\$ -	100.00%
1.17	Desmontaje de cortina metálica con dimensiones de 2.20 m x 2.05 m, sin recuperación. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 831.81	\$ -	100.00%
1.18	Demolicion de impermeabilizante en losa de azotea. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, equipo de protección del personal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	81.5300	0.0000	81.5300	0.0000	\$ 26.19	\$ -	100.00%
II	ALBANILERIA							\$ -	
II.01	Muro de 15 cm de espesor de block de concreto de 15x20x40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado aparente rayado ambas caras, armado con una varilla en el sentido vertical #3 a cada 60 cm y en el sentido horizontal a cada 4 hileras, concreto en celdas Fc=200 kg/cm2. Incluye: suministro de material, habilitado garcho traslapes, desperdicios, acarreo, mano de obra, colocada en planta baja y planta alta y todo lo necesario para su correcta ejecución (resistencia de block deberá ser mayor o igual a 95 kg/cm2).	M2	5.7400	0.0000	5.7400	0.0000	\$ 759.54	\$ -	100.00%
II.02	Muro de tablaroca, 12 cm de ancho con placas de panel yeso de 13 mm (1/2") de espesor en ambas caras, con canales y postes de lamina galvanizada de 6.35 cm de ancho (2.5") calibre 26 incluye: cargo directo por el costo de suministro de materiales, mano de obra especializada, filete, acarreos, habilitado, trazo, colocación, fijación, cortes, desperdicio, nivelación, ajuste, tornillos autotroscantes, esqueros, refuerzos intermedios, perfilado, ampasteado y preparación de superficie, limpieza de área, carga, acarreo y retiro de material no utilizable fuera de la obra a un sitio de desperdicio autorizado, equipo de seguridad, herramienta, equipo, a cualquier altura y en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 599.26	\$ -	0.00%
II.03	Piso de 10 cm de espesor de concreto premezclado normal Fc=200 kg/cm², armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado semi pulido, colado en tableros alternados de 4x4 m. Incluye: rampas, escalones, sellador, afine de terracería, acarreo en carretilla, cimbra común, colado, vibrado, curado, descitrado, suministro de materiales, habilitado de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, alambre para anarres, mano de obra, herramienta, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 638.62	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINQUITO		
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	
II.04	Construcción de granición tipo I con sección de 15x20x30 cm, de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2, premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4". Incluye: colado, vibrado, cimbrado, descimbrado, curado, suministro de materiales necesarios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	0.0000	0.0000	0.0000	\$	520.51	0.00%
III	CUBIERTA DE AZOTEA					\$		
III.1	Impemeshablización en losa a base de prefabricado "Chovatek sbs " granulado blanco de 4 mm marca "thermolek" o similar y/o superior en calidad y especificación, 5 años de garantía por escrito. Aplicado por termofusión de fuego de soplete de gas butano o propano. Incluye: sellador asfáltico base agua como tapaduro emulsionado a una sola mano de 4m2/l diluido con agua limpia en proporción 1:3, para puntos críticos (perímetros, tubo de ventila, etc.) será con aplicación de cemento asfáltico "thermolek". Incluye: suministro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, se deberá otorgar garantía por escrito de 5 años.	M2	81.5300	0.0000	81.5300	\$	474.47	100.00%
IV	ESTRUCTURA METALICA					\$		
IV.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt12c, en columnas, traves o pilones. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	Kg	1,036.6300	0.0000	1,036.6300	\$	88.16	100.00%
IV.02	Suministro y colocación de lámina galvanizada zinto R-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, izaje, acarreo, corte, lámina traslúcida en el 20% del área total, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,320.9200	0.0000	1,320.9200	\$	480.41	100.00%
IV.03	Suministro y colocación de Botaguas/Flashing hecho a base de lámina de diversas medidas, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, coladeras en puntos de bajante pluvial, herramienta, equipo, mano de obra, cinta telefón, sellado, lámina para manga, solera para abrazadera y soldadura, acopio y retiro de materiales producido de los desperdicios a tiro autorizado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	86.7600	0.0000	86.7600	\$	180.94	100.00%
IV.04	Suministro y colocación de canaletas galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: bajantes pluviales de ABS 3", codos ABS, sellado, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	60.9000	0.0000	60.9000	\$	275.41	100.00%

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
RESPONSABLE LEGAL

ARQ. GLORIA THALLA ORDUNA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPMIL-FAISMUN-UP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINANCIERO		
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PROGRAMA:	AL		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FECHA DE ESTIMACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
					16 DE NOVIEMBRE DEL 2024		

		DESGL OSADO				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR			
V	ACABADOS						\$		
V.01	Aplanado en muro con mortero de cemento-arena 1:3 a plomo y regla, acabado fino, según muestra aprobada. Incluye: desbaste en muros, perfilado, emboquilado en esquinas, mano de obra, herramienta, suministro de materiales, acarreo y desperdicios.	M2	175.5500	0.0000	175.5500	0.0000	\$ 223.05	\$ -	100.00%
V.02	Suministro y colocación de logo decorativo a base de aluminio cepillado en área de fachada sur, diseño y medidas indicadas en planos. Incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 4,919.44	\$ -	100.00%
V.03	Suministro y aplicación de pintura marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y costo, sobre muros y losas interiores indicados en los planos arquitectónicos, color indicado en cuadro de acabados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de pintura existente, desbastes, materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	806.0800	0.0000	806.0800	0.0000	\$ 103.19	\$ -	100.00%
V.04	Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica marca Sherwin o equivalente en calidad y costo, sobre muros exteriores indicados en los planos arquitectónicos, color indicado en cuadro de acabados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de pintura existente, desbastes, materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	419.9000	0.0000	419.9000	0.0000	\$ 103.19	\$ -	100.00%
V.05	Suministro e instalación de puerta modelo Cush I Plus, o equivalente en especificaciones y precio. Incluye: puerta de maple de 2da de 2'-1/4", sobre polines de madera de pino de 1 1/2" x 2 1/2", con capa de tripley de 15/32" (12 mm), cush pad de 3/8", barrera de vapor de polietileno, acabado con dos capas de sellador, 2 capas de barniz, trazo de líneas en cancha con pintura esmalte, sujetadores, grapas, mano de obra calificada, sardinel de aluminio de 1/4", herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	576.0000	0.0000	576.0000	0.0000	\$ 3,081.75	\$ -	100.00%
V.06	Suministro y aplicación de pintura amarilla tráfico ambar marca sherwin o similar en calidad, en líneas de limitación de cajas de estacionamiento vehicular y guarnición. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Ml	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 33.36	\$ -	0.00%
V.07	Suministro y aplicación de pintura en color blanco y azul marca sherwin williams o similar en calidad, en cajón para identificación de discapacidad. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$ 1,003.51	\$ -	100.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

ARQ. GLORIA THALIA OBDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ODEBUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FASMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINQUITO
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL :	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA:		CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		AL	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN

		CONCEPTO		DESGLSADO					COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE		DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR					
VI	HERRERIA	Suministro y fabricación de estructura para protección de ventanas con marco a base de tubular de 2" x 1", reforzado con tubular de 2" x 1" en el sentido horizontal a cada 17 cm. Incluye: una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte color indicado por la supervisión, mano de obra, materiales necesarios, equipo, soldadura, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$	2,079.88	\$	-	0.00%
VI.02		Suministro y colocación de puerta abatible de 1.00x2.10 m, forrada con lámina tablero y con marco a base de perfil tubular de 1 1/2" x 1 1/2". Incluye: dos manos de pintura esmalte color indicado por la supervisión, una mano de primario anticorrosivo, trazo, cortes, fijación, desperdicios, cerradura, jaladeras, riel superior, topes inferiores, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$	10,706.49	\$	-	0.00%
VII	CANCELERIA	Suministro y colocación de ventanas a base de aluminio anodizado color negro de 1 1/2", vidrio claro de 6 mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado con vitillos, correctamente fijado con taquetes y tornillos. Incluye: colocación material, mano de obra, acarreos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	0.0000	4.6800	0.0000	\$	2,469.23	\$	-	100.00%
VII.02		Suministro y colocación de puerta doble abatible de 2.20 m x 2.05 m, fabricada con perfiles de aluminio anodizado de 2", color negro, con vidrio claro de 6 mm. Incluye: trazo, cortes, fijación, empaques, desperdicios, cerradura, pivote, brazo hidráulico, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$	11,750.88	\$	-	100.00%
VIII	CARPINTERIA	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.85 m x 2.00 m, con basidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba,barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	\$	17,416.80	\$	-	100.00%
VIII.02		Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.80 m x 1.50 m, con basidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba,barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$	17,416.80	\$	-	100.00%

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO NO.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINQUITO		
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FECHA DE INICIO:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN	AL	
		FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024		

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS			AVANCE FINANCIERO
DESCRIPCION	DE CONVENIO		DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
VIII.03	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.70 m x 2.00 m, con basidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba barnizado enlaminado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, charbrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$ 17,416.80	\$ -	100.00%	
IX. INSTALACIONES ELECTRICAS							\$ -			
IX.01	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de un polo de 15 a 30 A, SQUARE-D o similar. Incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 552.37	\$ -	0.00%	
IX.02	Suministro e instalación de lampara led de sobreponer 24 W, luz de día, modelo Agefil IV, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, flejes, acarros, amado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	\$ 809.12	\$ -	100.00%	
IX.03	Suministro e instalación de lampara regleta led de 60 cm, 18 W, luz de día, modelo Capela I, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, flejes, acarros, amado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	\$ 912.43	\$ -	100.00%	
IX.04	Suministro e instalación de lampara led de sobreponer 24 W, luz de día, modelo Agefil IV, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, flejes, acarros, amado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	12.0000	0.0000	12.0000	0.0000	\$ 809.12	\$ -	100.00%	

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA ITALIA ORJUNA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINIQUITO		
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTEO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
DESCRIPCION	DE CONVENIO		DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
CLAVE									
IX.05	Suministro e instalacion de lampara industrial colgante tipo campana, 50 W, modelo H8, marca Diarming o equivalente en calidad y costo. Incluye: tuberia steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 10.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones especificas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Pza	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	\$ 6,972.45	\$ -	100.00%
IX.06	Salida electrica para apagador sencillo con tapa de acero inoxidable, color plata, 15 A, 127 V, 60 Hz. Incluye: tubo steel de 3/4", cable de cobre THW-LS cal 12 AWG (fase, retorno, tierra fisica), caja de registro de 2x4", conectores, apagador, conexiones electricas segun se requiera, aislado de terminales, identificación de circuitos electricos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,167.08	\$ -	0.00%
IX.07	Salida electrica para contacto duplex con tapa de acero inoxidable, color plata, 10 A 125 V. Incluye: contacto duplex, tuberia steel de 3/4", conectores, cable de cobre THW-LS cal 10 AWG (fase, retorno, tierra fisica), tapa, caja registro de 3/4", conectores, conexiones electricas segun se requiera, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,155.83	\$ -	0.00%
IX.08	Suministro e instalacion de extractor de aire de extractor atmosferico de lamina de aluminio con garganta de 14", 1788 m3/h. Incluye: extractor con base de acoplamiento, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Pza	8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	\$ 3,975.12	\$ -	100.00%
EXT	EXTRAORDINARIOS						\$ 91,702.85		
EXT-01	Limpieza en estructura existente a base de perfiles metalicos de diferentes calibres y dimensiones, el cual consiste en limpieza profunda mediante aspirado de polvo, limpieza con desengrasante, candeado en areas con oxido, acabado pintura esmalte marca COMEX color azor, incluye: Herramienta, mano de obra, montaje y desmontaje de andamios, elevador electrico y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 173,935.28	\$ -	100.00%
EXT-02	Limpieza en barandales a base de perfiles metalicos de diferentes calibres y dimensiones, el cual consiste en limpieza con desengrasante, candeado en areas con oxido, acabado pintura esmalte marca COMEX color blanco, incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 15,054.73	\$ -	100.00%

CONTRATISTA
ING. CÉSAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI
ARQ. GLORIA TRALLA OROÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINQUITO		
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PROGRAMA:	AL		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
				FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024		

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	DESGLOSADO				COSTOS		
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
EXT-03	Suministro y aplicacion de pintura esmalte marca comex o similar sobre superficies metalicas (puertas, proteccion en venianas y mamparas en sanitarios) existentes, a dos manos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	83.0300	0.0000	83.0300	0.0000	\$ 103.70	\$ -	100.00%
EXT-04	Suministro y colocacion de plafon registrable marca armstrong, de 2'x 2' grado normal o similar no incluye herraje solo plafon. incluye: flejes, acarreos, maniobras locales y a cualquier altura, cortes, desperdicios, ajustes de herraje existente, andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra, limpieza final del área de los trabajos, acarreo y retiro de material sobrante.	PZA	14.0000	0.0000	14.0000	0.0000	\$ 98.35	\$ -	100.00%
EXT-05	Desmontaje de pretil metalico a base de polin monten 10" y lamina galvanizada. Incluye: Cortes, herramienta, mano de obra, acarreos, andamios, retiro fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M2	54.8100	0.0000	54.8100	0.0000	\$ 338.44	\$ -	100.00%
EXT-06	Desmontaje de leja de fibra de vidrio hasta una altura máxima de 12 m, sin recuperacion. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	990.0000	0.0000	990.0000	0.0000	\$ 35.45	\$ -	100.00%
EXT-07	Demolicion por medios manuales de muro de ladrillo en jardineria. Incluye: resanes, perfilado, retiro de material producto de la demolicion, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	13.4000	0.0000	13.4000	0.0000	\$ 53.50	\$ -	100.00%
EXT-08	Demolicion por medios manuales de 1 hilada de muro de block de 15 cm. Solito de espesor. Incluye: resanes, perfilado, retiro de material producto de la demolicion, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	40.3600	0.0000	40.3600	0.0000	\$ 53.50	\$ -	100.00%
EXT-09	montaje de proteccion a base de rejia metálica en venianas existentes. incluye: soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	4.6800	0.0000	4.6800	0.0000	\$ 146.41	\$ -	100.00%

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA TRAILA ORBUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINQUITO
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN
				FECHA DE ESTIMACION	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
				FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	DESGLOSADO				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-10	Fabricación de marco perimetral de tapadera para colocar red de voleibol. Incluye: maquinado de pieza en torno, acabado plateado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 1,900.55	\$ -	100.00%
EXT-11	Suministro y colocación de inodoro blanco normal, 3.8 litros, 18", modelo Austral, marca Helvex o equivalente. Incluye: asiento con tapa de plástico, accesorios, nivelación, fijación, sellado, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.0000	5.0000	1.0000	0.0000	\$ 4,361.83	\$ 21,809.15	100.00%
EXT-12	Suministro y colocación de mingitorio seco, modelo MGO-E, marca Helvex o equivalente. Incluye: accesorios, nivelación, fijación, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 6,846.94	\$ 6,846.94	100.00%
EXT-13	Suministro y colocación de lavabo para sobrepone cuadrado, marca Helvex o equivalente. Incluye: retiro de lavabo para empotrar existente, rehabilitación de repisa a base de metal ligero, accesorios, nivelación, fijación, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	3.0000	1.0000	0.0000	\$ 4,762.82	\$ 14,348.46	100.00%
EXT-14	Suministro y colocación de llave mezcladora para baño monomando 10.1 cm como marca Tritano o similar. Incluye: llave de ángulo, mangueras, accesorios de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	3.0000	1.0000	0.0000	\$ 2,509.23	\$ 7,527.69	100.00%
EXT-15	Suministro e instalación de extractor de aire acabado aluminio, 4 pulgadas, marca Estévez o equivalente en calidad y costo. Incluye: rejilla metálica de extracción con accesorios adaptador para ducto flexible de 4", ductería flexible de 4", conexiones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.0000	4.0000	2.0000	0.0000	\$ 3,550.00	\$ 14,200.00	100.00%
EXT-16	Encochado a base de suspensión metálica canal de lámina galvanizada 3 5/8" cal 25 y cartón de yeso, esquínos vinílicos, incluye: materiales, mande obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	13.0000	6.5000	6.5000	0.0000	\$ 335.00	\$ 2,177.50	100.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (CINCO) FINICURTO		
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEVYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	DESGLOSADO				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-17	Suministro, manejo, e instalación de despachador de papel sanitario, de gabinete metálico, modelo Junior, marca Jofel o equivalente. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6.0000	5.0000	1.0000	0.0000	\$ 1,925.20	\$ 9,626.00	100.00%
EXT-18	Suministro e instalación de barra de apoyo de acero inoxidable de 1/4", cal. 16, empotrada en muro. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	\$ 2,320.00	\$ -	100.00%
EXT-19	Suministro, manejo, e instalación de dispensador de jabón líquido, de pared modelo B-2111, marca bobrick o similar. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	3.0000	1.0000	0.0000	\$ 1,380.47	\$ 4,141.41	100.00%
EXT-20	Suministro e instalación de rampa a base de triplay de 3/4" 1 cara de 40 cm de ancho y tope de madera en remate a piso existente, acabado capa de lapate de hule antideslizante pegado con adhesivo para plástico premium o similar. Incluye: materiales, estructura a base de bartoite para soportar rampa mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	99.4000	0.0000	99.4000	0.0000	\$ 582.50	\$ -	100.00%
EXT-21	Desmontaje de Caneleta pluvial de lamina galvanizada y bajantes a base de tubo ABS de 4", hasta 12 m de altura. Incluye: acarreo de material, limpieza, corte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	60.9000	0.0000	60.9000	0.0000	\$ 195.00	\$ -	100.00%
EXT-22	Suministro y colocación de señalética de plástico, con medidas, tipografía y especificaciones indicados en los planos de señalización (ruta evacuación y riesgo eléctrico), instalados en muros. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	\$ 220.99	\$ -	100.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

ARQ. GLORIA GRALLA OROÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	5 (UNICO) FINQUITO		
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICAL, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	-		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
				FECHA DE ESTIMACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2024	-	

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-23	Suministro y colocación de señalética de aluminio cepillado, con medidas, tipografía y especificaciones indicados en los planos de señalización (baños hombres y mujeres), instalados en muros. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	1.0000	1.0000	0.0000	\$ 1,251.04	\$ 1,251.04	100.00%
EXT-24	Suministro e instalación de Letrero Led De Salida Universal Estevez Con Luces Emergencia Color Blanco y Verde. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, mano de obra, materiales requeridos, filetes, acabados, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	5.0000	2.0000	3.0000	0.0000	\$ 4,887.33	\$ 9,774.66	100.00%
EXT-25	Suministro e instalación de Detector de Humo Z-Wave y Alarma de monóxido de Carbono, Funciona con Ring Alarm Base Station, Segunda generación, funcionamiento con baterías.	Pza	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	\$ 1,300.00	\$ -	100.00%
SUBTOTAL							\$	91,702.85	
IVA							\$	7,336.23	
TOTAL							\$	99,039.08	

CONTRATISTA

ING. CECILIA RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA DSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA DSPMI

ARQ. GLORIA THALIABORDUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA