

ACUSE
D S P M I

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1448/2024

San Quintín, Baja California, a 10 de julio del año 2024.
DR – 213 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:



Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 1 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-003-24 por la cantidad de \$290,641.50 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ATENTAMENTE

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
D 10 JUL. 2024 O
DESPACHADO
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

Factura

Fecha de Expedición:
2024-07-09T11:38:53

Folio:
468

Moneda: T.C.
MXN 1.0000

DATOS DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
MSQ200227D6A
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B S/N
SAN QUINTIN, CP 22940, SAN QUINTIN, SAN
QUINTIN, Baja California, México
Uso CFDI: I01 - Construcciones
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

DATOS DEL EMISOR

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALACIOS
ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA
PAOA850605469
CALLE CUARTA 922 LOS MAESTROS, CP
22840, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	81101500	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN #1 (UNO), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C., CONTRATO No: SPMI-FAISMUN-LP-003-24.	H87	269,112.50	IVA Tras. 21,529.00	269,112.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Doscientos Noventa Mil Seiscientos Cuarenta Y Un Pesos 50/100 MXN
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago: 99 - Por definir
Cond Pago: Contado
Exportación: No aplica

Subtotal \$269,112.50
IVA Traslado (8%) \$21,529.00
TOTAL \$290,641.50

Leyenda:

Fecha de Certificación de CFDI: 2024-07-09T12:38:54
Folio Fiscal SAT: 7be334ec-d8af-4b78-a370-8b1198a88391
CSD SAT: 00001000000509846663
Versión: 4.0

CSD Emisor: 00001000000511804621
Lugar de Expedición: 22840
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales
Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|7be334ec-d8af-4b78-a370-8b1198a88391|2024-07-09T12:38:54|LS01306189R5|cTWP0QdfwMeZ1g6ybcwSXESw+FBMwO1/FHdHaEZ5bV5rQwOaNGbk6AhdNast+AaL/05IAcKYt1hL/e5uNP
KvNmOoTeOtz9fkyRB9f3T7KWW80ISi2v8T+LT6uDpf6xEc4JkugHcjszS7zagWHIZyg9xGy8z9q6GVo0Pk/k/OpuzRs7APHRpjLJGCMqoLMXSK1QxtF3WXpafvpVA0D1THzqpLD724Q2Jc9puxSxY
IYhN0rWAdPa86+8jpyHPVidhcyC7zXkmF3pXMeHdvQBz|Dbp4vhUMOFBME4PQ9Y0d2+1YgamPTcSsz350koCrpWJ4senvg0GxTCdQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

cTWP0QdfwMeZ1g6ybcwSXESw+FBMwO1/FHdHaEZ5bV5rQwOaNGbk6AhdNast+AaL/05IAcKYt1hL/e5uNPkVNmOoTeOtz9fkyRB9f3T7KWW80ISi2v8T+LT6uDpf6xEc4JkugHcjszS7zagWHI
Zyg9xGy8z9q6GVo0Pk/k/OpuzRs7APHRpjLJGCMqoLMXSK1QxtF3WXpafvpVA0D1THzqpLD724Q2Jc9puxSxYIYhN0rWAdPa86+8jpyHPVidhcyC7zXkmF3pXMeHdvQBz|Dbp4vhUMOFBME4PQ9Y0
d2+1YgamPTcSsz350koCrpWJ4senvg0GxTCdQ==

Sello SAT

dGg2TmJvvy02pwiVDOUAKMW9RiorSbebgSrlB30QDya7mp6Vg68uY6m/0EBYNG1aUikr2351AOYCYGRH0Jggf/+4SOqZ2LvBkprGF0IK9smEOcZPJhXDVcaXQd27U247TOa/UknUgUF3WkpIUL
avsGG2IAFQmY5/CbAUgVf3nDU/L1/552ZGgPuhNy+YwYtFRBzsnpwknoElqJlIBOJwIUUGe38ArWBIMP57+ZirtMEAgL7X8ufKgiqdh5j|Xtbs9JKMWMxldfx5YIPZoZfnnFAydpTuMkcxq9lpT9qU
G4hhujEQdgVAAADYrNnwtEK-XULG7ePww==



REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA,
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.
CONTRATO NO.: SPMI-FAISMUN-LP-003-24

ESTIMACIÓN #1 = \$ 384,446.43

AMORTIZACIÓN (30 %) = \$ 115,333.93

SUBTOTAL = \$ 269,112.50

IVA (8%) = \$ 21,529.00

TOTAL = \$ 290,641.50

CMFSQ



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DE CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		

CONTRATISTA: ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMA:
10 DE JUNIO DE 2024	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FAISMUN

DATOS DE LA ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
HOJA: 1	DE 3
PERIODO DEL:	
10 DE JUNIO DE 2024	
AL	
28 DE JUNIO DE 2024	
FECHA DE ESTIMACIÓN	
03 DE JULIO DE 2024	

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS

DEDUCCIONES

DESCRIPCIÓN	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA	SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		A	B	C	D=A-B	E=C*8%	F=D+E-C
ANTICIPO		\$967,742.76	\$0.00		\$967,742.76	\$77,419.42	\$1,045,162.18
ESTIMACIÓN 1	CONTRATO	\$384,446.43	\$115,333.93		\$269,112.50	\$21,529.00	\$290,641.50
SUMA:		\$384,446.43	\$115,333.93		\$1,236,855.26	\$98,948.42	\$1,335,803.68

LUGAR: SAN QUINTÍN, B.C. DÍA 03 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA
ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZÁLEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024
		PROGRAMA:	FAISMUN

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.	1 (UNO)
HOJA:	2 DE 3
PERIODO DEL:	10 DE JUNIO DE 2024
	AL
	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ESTIMACION	03 DE JULIO DE 2024

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACION
	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	\$ 3,225,809.21	\$ 384,446.43	\$ -	\$ 384,446.43
	SUMA	\$ 3,225,809.21	\$ 384,446.43	\$ -	\$ 384,446.43
	8 % I.V.A.	\$ 258,064.74	\$ 30,755.71	\$ -	\$ 30,755.71
	TOTAL	\$ 3,483,873.95	\$ 415,202.14	\$ -	\$ 415,202.14

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION: \$415,202.14

CON LETRA: CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 3,483,873.95			ANTICIPO:	\$ 967,742.76
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 115,333.93
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$ 415,202.14	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA :	\$ 415,202.14	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 115,333.93
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3,483,873.95	SALDO POR EJERCER :	\$ 3,068,671.81	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 852,408.83

CONTRATISTA
ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

CARATULA DE SUBPARTIDAS

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION:	\$415,202.14
------------------------------	--------------

CON LETRA:	CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 84/100 M.N.
------------	--

ANTICIPOS SIN I.V.A.

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR
DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

**DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA
APARICIO

ING. ARQ. LUIS CARLOS
CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CARDENAS

CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)	
		OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
		CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA						10 DE JUNIO DE 2024	
		FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		AL	
		10 DE JUNIO DE 2024			07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			FAISMUN		28 DE JUNIO DE 2024	
										FECHA DE ESTIMACION	
										03 DE JULIO DE 2024	
DESGLOSADO											
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
I	PRELIMINARES								\$ 55,822.27		
I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapala 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 16,566.35	\$ 0.00	0.00%		
I.02	Limpieza, trazo y nivelación del terreno por medios mecánicos con tránsito y nivel. Incluye: cargo directo por los materiales que intervienen, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	\$ 25.82	\$ 0.00	0.00%		
I.03	Demolición por medios manuales de muros de tablaroca de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material producto de la demolición, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	444.43	288.38	0.00	156.05	\$ 95.22	\$ 27,459.54	64.89%		
I.04	Retiro y desmontaje de canaleta galvanizada. Incluye: andamiaje, cortes, acarreo de material producto de demolición, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	77.00	0.00	0.00	77.00	\$ 78.82	\$ 0.00	0.00%		
I.05	Desmantelamiento de luminarias de diferentes medidas y capacidades. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, soportería, balastro, bases, tubos, acarreo hasta el lugar asignado por la supervisión, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	54.00	41.00	0.00	13.00	\$ 359.73	\$ 14,748.93	75.93%		
I.06	Desmontaje de cancelería de aluminio con cristal, hasta 3.00 m de altura, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo al lugar indicado por la supervisión, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	23.48	23.48	0.00	0.00	\$ 385.67	\$ 9,055.53	100.00%		

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)	
		OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
		CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA						10 DE JUNIO DE 2024	
		FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		AL	
		10 DE JUNIO DE 2024			07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			FAISMUN		28 DE JUNIO DE 2024	
										FECHA DE ESTIMACION	
										03 DE JULIO DE 2024	
DESGLASADO											
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
I.07	Desmontaje de puertas de 2.50 m de altura máxima y hasta 1.20 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	2.00	0.00	1.00	\$ 571.32	\$ 1,142.64	66.67%		
I.08	Desmontaje de puertas de 2.50 m de altura máxima y hasta 2.10 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 571.33	\$ 571.33	100.00%		
I.09	Retiro y desmontaje de mueble a base de madera, con medidas aproximadas de 5.15 m x 0.60 m x 0.80 m. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 571.33	\$ 0.00	0.00%		
I.10	Desmantelamiento de apagador. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	5.00	0.00	4.00	\$ 189.62	\$ 948.10	55.56%		
I.11	Desmantelamiento de contacto. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	10.00	0.00	10.00	\$ 189.62	\$ 1,896.20	50.00%		
I.12	Tapial perimetral para protección de peatones a base de barrote de 4" x 4" x 20", a cada 4 m, plástico negro cal. 600 y tensores de alambre galvanizado calibre 18. Incluye: puerta para acceso a obra, herramienta, equipo, mano de obra, equipo de protección del personal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	64.00	0.00	0.00	64.00	\$ 183.01	\$ 0.00	0.00%		
I.13	Desmontaje sin recuperación de cerco existente de rejacero. Incluye: retiro de postes ahogados, retiro de malla, acarreo fuera del lugar de la obra a donde indique la supervisión, limpieza de área, material, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	13.75	0.00	0.00	13.75	\$ 88.65	\$ 0.00	0.00%		
I.14	Retiro de luminaria en poste de 9 m. Incluye: desconexiones, andamiaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 1,454.80	\$ 0.00	0.00%		

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)	
		OBRA:		REMDELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
		CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA						10 DE JUNIO DE 2024	
		FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		AL	
		10 DE JUNIO DE 2024			07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			FAISMUN		28 DE JUNIO DE 2024	
										FECHA DE ESTIMACION	
								03 DE JULIO DE 2024			
DESGLOSADO											
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
I.15	Desmontaje de cubierta multipanel, sin recuperación. Incluye: Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	349.31	0.00	0.00	349.31	\$ 386.16	\$ 0.00	0.00%		
II	ALBAÑILERÍA						\$	-			
II.01	Reja a base de sistema Reja DEACERO o similar, con paneles de 2.5 m de altura, 2.50 m de ancho, a base de varillas cal. 6 (4.89mm.) con una separación de 5 cm. Entre varillas incluye: postes cuadrados DEACERO , tapon poste, abrazadera con sistema de tornillos Allen de 5x 45mm, base de poste ahogada 60 cm en concreto f'c= 200 kg/cm2, puerta de acceso, materiales necesarios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	40.00	0.00	0.00	40.00	\$ 1,611.54	\$ 0.00	0.00%		
II.02	Muro de tablaroca, 12 cm de ancho con placas de panel yeso de 13 mm (1/2") de espesor en cara interior y panel de cemento de 13 mm (1/2") en cara exterior, con canales y postes de lámina galvanizada de 6.35 cm de ancho (2.5") calibre 26 incluye: cargo directo por el costo de suministro de materiales, mano de obra especializada, flete, acarreo, habilitado, trazo, colocación, fijación, cortes, desperdicio, nivelación, ajuste, tornillos autorroscantes, esquineros, refuerzos intermedios, perfilado, emplastecido y preparación de superficie, limpieza de área, carga, acarreo y retiro de material no utilizable fuera de la obra a un sitio de desperdicio autorizado, equipo de seguridad, herramienta, equipo, a cualquier altura y en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	370.00	0.00	0.00	370.00	\$ 1,398.66	\$ 0.00	0.00%		
II.03	Firme de 15 cm de espesor de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10. Incluye: rampas, escalones, materiales, mano de obra, excavación, relleno con material de banco espesor de 20 cm, afine, compactación mecánica, cimbrado, colado, vibrado, curado, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	176.00	0.00	0.00	176.00	\$ 801.38	\$ 0.00	0.00%		

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)	
		OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
		CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA						10 DE JUNIO DE 2024	
		FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		AL	
		10 DE JUNIO DE 2024			07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			FAISMUN		28 DE JUNIO DE 2024	
										FECHA DE ESTIMACION	
										03 DE JULIO DE 2024	
DESGLASADO											
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
III	CUBIERTA DE AZOTEA							\$	328,624.16		
III.01	Colocación de cubierta tipo "sándwich" compuesta por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de lámina galvanizada cal. 26 de 1"1/2 de espesor; la espuma tendrá como característica una densidad de 40kg/m3, con un factor de conductividad térmica de k=0.132Btu-in/hr-ft2-°F, compresión de 1.0kg/cm2, tensión de 1.4kg/cm2, temperatura de trabajo de 40-80°C, la lámina galvanizada será pre pintada a fuego por sus dos lados con pintura poliéster estándar, ambas caras serán adheridas químicamente en forma continua mediante el propio núcleo, peso teórico de 11.15kg/m2; Se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales: caballete, tapajuntas para largueros, tapa gotero, cubre placa, tornillos cabeza hexagonal, accesorios de fijación, calidad de los materiales de línea, trazo, nivelación, armado, colocación, de acuerdo a especificaciones del fabricante, herramienta, equipo, elevación de materiales, despiece, desperdicios, trabajos a cualquier altura y grado de dificultad, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	349.00	191.95	0.00	157.05	\$ 1,712.03	\$ 328,624.16	55.00%		
III.02	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: bajantes pluviales de ABS 3", codos ABS, sellado, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	77.00	0.00	0.00	77.00	\$ 608.44	\$ 0.00	0.00%		
IV	ESTRUCTURA METÁLICA							\$	-		
IV.01	Limpieza en estructura existente a base de perfiles metálicos de diferentes calibres y de secciones variables, utilizando el método de sand blast. Incluye: limpieza a toda la estructura posterior a la utilización de equipo de sandblast con desoxidante y desengrasante Dual-Etch marca Sherwin Williams o equivalente, acabado final con una mano de DMT primario Sherwin Williams o equivalente, dos manos de recubrimiento acrílico DMT Acrylic Gloss marca Sherwin Williams o equivalente, color indicado por la supervisión, equipo, andamiaje, herramienta, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 59,525.78	\$ 0.00	0.00%		

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION				
	CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)		
	OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :		
	CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA						10 DE JUNIO DE 2024		
	FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		AL		
	10 DE JUNIO DE 2024			07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			FAISMUN		28 DE JUNIO DE 2024		
									FECHA DE ESTIMACION		
									03 DE JULIO DE 2024		
DESGLASADO											
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
V	ACABADOS		\$								-
V.01	Aplanado en muro con mortero de cemento-arena 1:3 a plomo y regla, acabado fino, según muestra aprobada. Incluye: desbaste en muro interior y exterior, perfilado, emboquillado en esquinas, mano de obra, herramienta, suministro de materiales, acarreo y desperdicios.	M2	234.00	0.00	0.00	234.00	\$ 290.08	\$ 0.00	0.00%		
V.02	Suministro y colocación de lambrín forrado con panel de alucobond, bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado cal. 20 de 63.5 mm de ancho @ 38 cm de separación, canal superior e inferior de lámina de acero galvanizado cal. 22 de 63.5 mm de ancho, anclado al piso con taquetes de 1/4" de ø @ 61 cm. Incluye: sellado de juntas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreo horizontales y verticales de los materiales a utilizar y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	50.00	0.00	0.00	50.00	\$ 1,356.14	\$ 0.00	0.00%		
V.03	Suministro y colocación de fachaleta tipo ladrillo en color blanco sobre muro de tablaroca. Incluye: cortes con herramienta mecánica, preparación de los materiales, acarreo, nivelado, mojado de la superficie, humedecido del cerámico, acarreo, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	21.16	0.00	0.00	21.16	\$ 970.44	\$ 0.00	0.00%		
V.04	Rotulado de texto "LA PERSEVERANCIA ES LA CLAVE DEL ÉXITO" con pintura vinílica en color negro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,304.53	\$ 0.00	0.00%		
V.05	Suministro y colocación de zoclo vinílico de 7 cm de espesor en color amarillo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	68.80	0.00	0.00	68.80	\$ 161.50	\$ 0.00	0.00%		
V.06	Suministro y colocación de piso amortiguante de 2 cm de espesor promedio, elaborado con caucho SBR aglutinado con resina. Incluye: vaciado en sitio, tapapores, pintura, colores indicados por la supervisión, materiales, mano de obra calificada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	124.14	0.00	0.00	124.14	\$ 750.29	\$ 0.00	0.00%		
V.07	Suministro y colocación de loseta de caucho negro. Incluye: fijación, ensamblaje, materiales, mano de obra calificada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	451.00	0.00	0.00	451.00	\$ 814.27	\$ 0.00	0.00%		

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO							DATOS DE LA ESTIMACION		
	CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)	
	OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.					PERIODO DEL :		
								10 DE JUNIO DE 2024		
	CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA							
	FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:		AL	
	10 DE JUNIO DE 2024			07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			FAISMUN		28 DE JUNIO DE 2024	
									FECHA DE ESTIMACION	
								03 DE JULIO DE 2024		
DESGLASADO										
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
V.08	Suministro y colocación de logo decorativo a base de aluminio cepillado en fachada, diseño y medidas indicadas en planos. Incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,693.44	\$ 0.00	0.00%	
V.09	Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica marca Sherwin o equivalente en calidad y costo, sobre muros interiores indicados en los planos arquitectónicos, color blanco. Incluye: materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	912.00	0.00	0.00	912.00	\$ 112.26	\$ 0.00	0.00%	
V.10	Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica marca Sherwin o equivalente en calidad y costo, sobre muros exteriores indicados en los planos arquitectónicos, color gris oscuro. Incluye: materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	912.00	0.00	0.00	912.00	\$ 112.26	\$ 0.00	0.00%	
V.11	Suministro y tendido de grava triturada de 1/2", con un espesor promedio de 5 cm. Incluye: nivelación, material, mano de obra, herramienta, equipo necesario y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	45.00	0.00	0.00	45.00	\$ 676.20	\$ 0.00	0.00%	
V.12	Mantenimiento a postes metálicos de hasta 9 m de altura. Incluye: desoxidante y desengrasante Dual-Etch marca Sherwin Williams o equivalente, acabado final con una mano de DMT primario Sherwin Williams o equivalente, dos manos de recubrimiento acrílico DMT Acrylic Gloss marca Sherwin Williams o equivalente, color indicado por la supervisión, equipo, andamiaje, herramienta, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 4,767.48	\$ 0.00	0.00%	
V.13	Suministro y aplicación de pintura amarilla tráfico ámbar marca sherwin o similar en calidad, en líneas de limitación de cajas de estacionamiento vehicular y guarnición. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	132.10	0.00	0.00	132.10	\$ 60.73	\$ 0.00	0.00%	
V.14	Suministro y aplicación de pintura en color blanco y azul marca sherwin williams o similar en calidad, en cajón para identificación de discapacidad. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,939.58	\$ 0.00	0.00%	

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION		
		CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	1 (UNO)	
		OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				PERIODO DEL :			
						10 DE JUNIO DE 2024				
		CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA				AL			
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024		PROGRAMA:	FAISMUN	
						28 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE ESTIMACION		
								05 DE JULIO DE 2024		
DESGLASADO										
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
VI	CANCELERÍA						\$	-		
VI.01	Suministro y colocación de ventanas a base de aluminio anodizado color negro de 1 1/2", vidrio claro de 3 mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado con vinilos, correctamente fijado con taquetes y tornillos. Incluye: colocación material, mano de obra, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14.91	0.00	0.00	14.91	\$ 2,993.21	\$ 0.00	0.00%	
VI.02	Suministro y colocación de cancelería a base de aluminio anodizado color negro de 2", vidrio templado de 8 mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado con vinilos, correctamente fijado con taquetes y tornillos. Incluye: puerta del mismo material con dimensiones de 1.74 m x 2.15 m, colocación, materiales necesarios, accesorios, jaladeras, topes, mano de obra, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	53.59	0.00	0.00	53.59	\$ 3,290.72	\$ 0.00	0.00%	
VI.03	Reparación y rehabilitado de puerta abatible de 2.00x2.10 m, fabricada con perfiles de aluminio anodizado de 2 1/2", color negro, con vidrio claro de 6 mm. Incluye: trazo, cortes, fijación, empaques, desperdicios, cerradura, pivote, brazo hidráulico, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,621.21	\$ 0.00	0.00%	
VI.04	Limpieza de cancelería por ambas caras hasta una altura máxima de 10.00 m de altura. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales que intervienen, mano de obra, herramienta, torre de trabajo hasta 10.00 m de altura, equipo de protección, retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	253.54	0.00	0.00	253.54	\$ 55.57	\$ 0.00	0.00%	
VII	CARPINTERÍA						\$	-		
VII.01	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 1.00x2.10 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halfax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 6,524.64	\$ 0.00	0.00%	

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION				
		CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 1 (UNO)		
		OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :		
		CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA						AL		
		FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:			PROGRAMA:			28 DE JUNIO DE 2024	
		10 DE JUNIO DE 2024			07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			FAISMUN			FECHA DE ESTIMACION	
											05 DE JULIO DE 2024	
DESGLOSADO												
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO			
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
VII.02	Suministro y fabricación de mueble para área de recepción, elaborado a base de melamina tipo madera fresno oscuro M6307, medidas indicadas en planos. Incluye: placa de aluminio cepillado, grabado de tipografía, luces led, materiales, ajustes, rieles, jaladeras, pegamento, limpieza, desperdicios, engrapado, clavos, tornillos, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 36,849.33	\$ 0.00	0.00%			
VIII	HERRERÍA	\$ -										
VIII.01	Suministro y fabricación de estructura para protección de ventanas con marco a base de tubular de 2" x 1", reforzado con tubular de 2" x 1" en el sentido horizontal a cada 17 cm. Incluye: una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte color indicado por la supervisión, mano de obra, materiales necesarios, equipo, soldadura, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	9.60	0.00	0.00	9.60	\$ 3,077.50	\$ 0.00	0.00%			
VIII.02	Acceso principal a base de reja DEACERO o similar, con paneles corredizos de 2.5 m de altura, 2.50 m de ancho, a base de varillas cal. 6 (4.89mm.) con una separación de 5 cm. Entre varillas incluye: postes cuadrados DEACERO, tapon poste, abrazadera con sistema de tornillos Allen de 5x 45mm, base de poste ahogada 60 cm en concreto f'c= 200 kg/cm2, puerta de acceso, materiales necesarios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. VER DETALLE EN PLANO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 11,156.86	\$ 0.00	0.00%			
IX	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ -										
IX.01	Suministro e Instalación de interruptor termomagnético de un polo de 15 a 30 A, SQUARE-D o similar. Incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 764.87	\$ 0.00	0.00%			
IX.02	Suministro e instalación de luminaria led, 9300 lm, 5700K, modelo GD5, marca Dianming o equivalente en calidad y costo. Incluye: conexión, fijación, pruebas, acarreo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 11,096.17	\$ 0.00	0.00%			

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION		
		CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-003-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.			ESTIMACION No.:	1 (UNO)	
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :		
CONTRATISTA:		ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA						10 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		28 DE JUNIO DE 2024				
10 DE JUNIO DE 2024		07 DE SEPTIEMBRE DE 2024		FAISMUN		FECHA DE ESTIMACION				
						05 DE JULIO DE 2024				
DESGLASADO										
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
CLAVE	DESCRIPCION	SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
IX.03	Suministro e instalación de lampara empotrable de 8 cm de diámetro, 9W, 700 lúmenes, modelo Nadi, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 1,083.14	\$ 0.00	0.00%	
IX.04	Suministro e instalación de lampara colgante luz led, 50W, 4500 lm, modelo Pompeya II, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 2,445.84	\$ 0.00	0.00%	
IX.05	Suministro e instalación de lampara gabinete, 48W, 3800 lm, luz suave, modelo Oremburgo III, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 2,653.51	\$ 0.00	0.00%	
IX.06	Suministro e instalación de lampara de pared arbotante, 30W, ip65, luz suave, modelo Malmok I, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 3,118.80	\$ 0.00	0.00%	
IX.07	Salida eléctrica para apagador sencillo con tapa de acero inoxidable, color plata, 15 A, 127 V, 60 Hz. Incluye: tubo steel de 3/4", cable de cobre THW-LS cal 12 AWG (fase, retorno, tierra física), caja de registro de 2x4", conectores, apagador, conexiones eléctricas según se requiera, aislado de terminales, identificación de circuitos eléctricos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 1,385.55	\$ 0.00	0.00%	

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION		
		CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-003-24		IMPORTE CONTRATO:	\$3,483,873.95 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	1 (UNO)	
		OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						PERIODO DEL :	
		CONTRATISTA:	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA						10 DE JUNIO DE 2024	
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024		PROGRAMA:	FAISMUN	28 DE JUNIO DE 2024
								FECHA DE ESTIMACION	05 DE JULIO DE 2024	
DESGLASADO										
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
IX.08	Salida eléctrica para contacto dúplex con tapa de acero inoxidable, color plata, 10 A 125 V. Incluye: contacto dúplex, tubería steel de 3/4", conectores, cable de cobre THW-LS cal 10 AWG (fase, retorno, tierra física), tapa, caja registro de 3/4", conectores, conexiones eléctricas según se requiera, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 1,525.15	\$ 0.00	0.00%	
X	SEÑALÉTICA						\$ -			
X.01	Suministro y colocación de extintor portátil de 10 lb, de dióxido de carbono, clase BC, para sobreponer. Incluye: accesorios, fijación, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 3,628.26	\$ 0.00	0.00%	
X.02	Suministro y colocación de señalética de plástico, con medidas, tipografía y especificaciones indicados en los planos de señalización, instalados en muros. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 608.44	\$ 0.00	0.00%	
X.03	Suministro y colocación de luces de emergencia. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, flete a obra del material, fijación, ajustes, pruebas de funcionamiento, retiro de sobrantes fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,188.20	\$ 0.00	0.00%	
X.04	Suministro y colocación de detector de humo con baterías de litio, marca Kidde o similar en calidad y costo. Incluye: fijación, instalación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 3,024.27	\$ 0.00	0.00%	
SUBTOTAL							\$ 384,446.43			
IVA							\$ 30,755.71			
TOTAL							\$ 415,202.14			

CONTRATISTA

ING. ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA