



CFDI B 87

2024-08-02 T 16:24:35

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESOS

REGIMEN: 603 Personas Morales
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y
SAN QUINTIN C.P. 22940
ENSENADA BAJA CALIFORNIA MEXICO

RFQ EMISOR: SAMC850815PA2 RFQ RECEPTOR: MSQ200227D6A

MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B SIN NUMERO
SAN QUINTIN C.P.22940
ENSENADA BAJA CALIFORNIA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	ENDAD	CLAVE	CLAVE	VALOR	TASA-002	IVA	IMPORTE
						UNITARIO	IVA		
1	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS) DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA SEGUN CONTRATO NO. SPMI-FALSMUN-LP-009-24 REFERENTE A LA OBRA: CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.	MUNSOESC	SERV	E48	72121406	312.237.27	8%	24,978.98	312,237.27
	ESTIMACIÓN	\$							446,053.24
	AMORTIZACIÓN	\$							133,815.97
	SUBTOTAL	\$							312,237.27
	IVA	\$							24,978.98
	TOTAL	\$							337,216.25

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 99 :POR DEFINIR
METODO DE PAGO : PFD - PAGO EN
CONDICION DE PAGO : CREDITO

SUBTOTAL	312,237.27
IVA	24,978.98
TOTAL	337,216.25

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS TRENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 25/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

[illegible]

SETTO DIGITAL DEL SAT :

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[illegible]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-08-02T17:25:33

CERTIFICADO SAT : 00001000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 000010000000510250089

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"
Sello="09j6h8fUcIA73oKfhqzXTNlQSUMhTcFJNCpD3j3bt0uZsZDElrcqk40g0j57oZc7Jfyb5xMZFqCyp9ZQ37bmaZ3oIayqWkjm34A7IwWzJ98+Y0Ny504A4fg80/vUTPrLzBPg4AvDVK8sy
Nocertificado="00001000000510250084"
Certificado="MIFPZCCa9+gWtBAgiUyDAMwDEMDAMDA1MTAYNTAMQ0Qm0QYJKaZlIvCvMQELBQAwGSGENSAMH4YDVQoDDBdVVRPUKLEQUGQ0VSVElSUNBRESSQTEUMCwGA1UEGwMlU0VSVKID
Exportacion="01" Serie="CFDI 8" Folio="87" Fecha="2024-08-02T16:24:35" FormaPago="99" SubTotal="312237.27" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="337216.25"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="22930">
<cfdi:Emisor Rfc="SAMCS0815PA2" Nombre="CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MSQ20027D64" Nombre="MUNICIPIO DE SAN QUINTIN" UsocFDI="I01" DomicilioFiscalReceptor="22940" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72122406" NoIdentificacion="MUNSQESC" Cantidad="1.000" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERV" Descripcion="IMPORTE
CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA SEGUN CONTRATO NO. SPMI-FAISMUN-LP-089-24 REFERENTE A LA OBRA:
CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
B.C." ValorUnitario="312237.270000" Importe="312237.27" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="312237.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.080000" Importe="24978.98" Base="312237.27"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24978.98">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.080000" Importe="24978.98" Base="312237.27"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F410838F-E423-4EC1-A704-EC4BA9A3AA85"
FechaTimbrado="2024-08-02T17:25:33" RfcProvCertif="SE010208837"
SelloCFD="09j6h8fUcIA73oKfhqzXTNlQSUMhTcFJNCpD3j3bt0uZsZDElrcqk40g0j57oZc7Jfyb5xMZFqCyp9ZQ37bmaZ3oIayqWkjm34A7IwWzJ98+Y0Ny504A4fg80/vUTPrLzBPg4Av
NocertificadoSAT="00001000000706199269"
SelloSAT="HHJ1VqUOVnjbhV1CwCueK04L9wN5hF4K1mOLiPyXhyao/Pr8pKkYlgPr1z1FuZi3NhmImZ1s05cA5FvDUfj3bsCGuofK+wYny06znH1dZuAlRSCb5Q6swYLAB8M9hnyrCOHIZC
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```




DATOS DE CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACION		
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.		
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			ESTIMACION No.	2 (DOS)
				HOJA: 1	DE 3
				PERIODO DEL:	
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS			10 DE JULIO DEL 2024	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:		AL	
10 DE JUNIO DEL 2024	23 DE AGOSTO DEL 2024	FAISMUN		24 DE JULIO DEL 2024	
				FECHA DE ESTIMACION	
				01 DE AGOSTO DEL 2024	

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA		
ANTICIPO		\$345,000.00	\$0.00		\$345,000.00	\$27,600.00
ESTIMACION 1		\$453,944.37	\$136,183.31		\$317,761.06	\$25,420.88
ESTIMACION 2		\$446,053.24	\$133,815.97		\$312,237.27	\$24,978.98
SUMA:		\$1,244,997.61	\$269,999.28	\$0.00	\$974,998.33	\$77,999.86
LUGAR: SAN QUINTÍN, B.C.		FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2024				

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI	COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI	DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS				
CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ	ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA	ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL				

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024
PROGRAMA:	FAISMUN		

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.	2 (DOS)
HOJA:	2 DE 3
PERIODO DEL:	10 DE JULIO DEL 2024
AL:	24 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE ESTIMACION	01 DE AGOSTO DEL 2024

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACION
	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	\$ 1,150,000.00	\$ 899,997.61	\$ 453,944.37	\$ 446,053.24
	SUMA	\$ 1,150,000.00	\$ 899,997.61	\$ 453,944.37	\$ 446,053.24
	8.00 % I.V.A.	\$ 92,000.00	\$ 71,999.81	\$ 36,315.55	\$ 35,684.26
	TOTAL	\$ 1,242,000.00	\$ 971,997.42	\$ 490,259.92	\$ 481,737.50

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION: \$481,737.50

CON LETRA: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100

EJERCICIO DEL CONTRATO

IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,242,000.00
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,242,000.00

ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:

EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	\$ 490,259.92
EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION:	\$ 481,737.50
EJERCIDO A LA FECHA:	\$ 971,997.42
SALDO POR EJERCER:	\$ 270,002.58

ANTICIPOS SIN I.V.A.

ANTICIPO:	\$ 345,000.00
AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 269,999.28
AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 138,183.31
AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ 133,815.97
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 75,000.72

CONTRATISTA

CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZÁLEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

01 DE AGOSTO DEL 2024

1,536.71
444,516.53

\$	345,000.00
\$	269,999.28
\$	136,183.31
\$	133,815.97
\$	75,000.72

CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO NO.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	2(DOS)
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA:	3 DE 3
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS			PERIODO DEL :	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024		10 DE JULIO DEL 2024
		PROGRAMA:	FAISMUN		AL
					24 DE JULIO DEL 2024
				FECHA DE ESTIMACION	
					01 DE AGOSTO DEL 2024

DESGLASADO										
CONCEPTO	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
				SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I		PRELIMINARES								
	I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,124.76	\$ -	0.00%
	I.02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pollo y plástico negro con barrote de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrotaje). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	94.00	0.00	94.00	0.00	\$ 169.87	\$ -	100.00%
	I.03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de cimentaciones medido a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: niveletas, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2.	510.00	0.00	510.00	0.00	\$ 37.29	\$ -	100.00%
II		CIMENTACIÓN								
	II.01	Excavación a mano en material tipo "b", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3	42.00	0.00	37.91	4.09	\$ 580.78	\$ -	90.26%
	II.02	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	33.12	0.00	11.25	21.87	\$ 255.16	\$ -	33.97%

CONTRATISTA

Ing. Cruz Adrian Santos Macias

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

Arq. Zahery Hurtado Hernandez

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

Ing. Angel Rafael Santellano Guerra

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO NO.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	2(DOS)
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA:	3 DE 3
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS			PERIODO DEL :	10 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024	PROGRAMA:	AL
					24 DE JULIO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					01 DE AGOSTO DEL 2024

DESGLASADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	2,125.84	1,676.59	0.00	449.25	\$ 61.98	\$ 103,915.05	78.87%
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, angulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	301.50	301.50	0.00	0.00	\$ 66.29	\$ 19,986.44	100.00%
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr, 8x8x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,069.15	1,063.24	0.00	5.91	\$ 71.68	\$ 76,213.04	99.45%
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,207.44	1,204.60	0.00	2.84	\$ 66.57	\$ 80,190.22	99.76%
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	438.40	438.40	0.00	0.00	\$ 66.57	\$ 29,184.29	100.00%
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	139.52	139.52	0.00	0.00	\$ 61.14	\$ 8,530.25	100.00%
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de anclas, en columnas. Incluye: tornillería, tuerca, rondanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	40.00	40.00	0.00	0.00	\$ 480.75	\$ 19,230.00	100.00%
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de placas, en columnas. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	162.67	81.42	0.00	81.25	\$ 71.24	\$ 5,800.36	50.05%

CONTRATISTA


ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI


ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI


ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO							DATOS DE LA ESTIMACION			
	CONTRATO NO.:		SPMI-FAISMUN-LP-009-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 2(DOS)		
	OBRA:		CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.							HOJA: 3 DE 3	
	CONTRATISTA:		CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS							PERIODO DEL :	
	FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DEL 2024			FECHA DE TERMINACION:		23 DE AGOSTO DEL 2024		PROGRAMA:	
								FAISMUN		AL	
										24 DE JULIO DEL 2024	
									FECHA DE ESTIMACION		
									01 DE AGOSTO DEL 2024		
DESGLOSADO											
CONCEPTO			UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION			SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
III.10	Suministro y colocación de lámina zintro r-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2.	417.52	0.00	0.00	417.52	\$ 320.52	\$ -	0.00%	
III.11	Suministro y colocación de caballete. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ML	24.56	0.00	0.00	24.56	\$ 171.16	\$ -	0.00%	
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ML	49.12	0.00	0.00	49.12	\$ 237.08	\$ -	0.00%	
III.13	Suministro y colocación de estructura tipo portería con canasta de baloncesto fabricado con tubos metálicos de 4" ó 150mm, con tablero para basquetbol comercial de 1.60 x 1.2 m de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este trabajo, placa base, cartabones, placa para montaje de tablero, tuercas, roldanas, herramienta, equipo, primario con cromato de zinc de color amarillo, dos manos de pintura de esmalte alquidálico color semimate sobre muestra aprobada, red, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución todo esto de acuerdo a plano.		PZA.	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 38,500.97	\$ -	100.00%	
SUBTOTAL									\$ 446,053.24		
IVA									\$ 35,684.26		
TOTAL									\$ 481,737.50		

CONTRATISTA

ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA