



CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS
R.F.C. SAMC850815PA2
CALLE RODOLFO VALLADOLID #602
SAN QUINTIN, C.P. 22930
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CFDI versión 4.0

CFDI B 82
FECHA Y HORA
2024-07-19 T 12:06:34
LUGAR DE EXPEDICION
22930
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS
USO CFDI
I01 - Construcciones

CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B SIN NUMERO
SAN QUINTIN C.P.22940
ENSENADA BAJA CALIFORNIA MEXICO

RFC EMISOR: SAMC850815PA2 RFC RECEPTOR: MSQ200227D6A

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE	CLAVE	VALOR	TASA 002	IVA	IMPORTE
----------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------	----------	-----	---------

1	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA SEGUN CONTRATO NO. SPML-FALSMUN-LP-009-24. REFERENTE A LA OBRA: CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.	MUNSQESC	SERV	E48	72121406	317,761.06	8%	25,420.88	317,761.06
---	---	----------	------	-----	----------	------------	----	-----------	------------

ESTIMACIÓN	\$	453,944.37
AMORTIZACIÓN	\$	136,183.31
SUBTOTAL	\$	317,761.06
IVA	\$	25,420.88
TOTAL	\$	343,181.94



Cruz Adrian Santos

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 99 :POR DEFINIR
METODO DE PAGO : PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CONDICION DE PAGO : CREDITO

SUBTOTAL 317,761.06
IVA 25,420.88
TOTAL 343,181.94

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 94/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

N1P10GQvQ+znbi+Kov1y2V0Jx9Bujf1yngB1mWUDRO70BKON013h1FWK71J3CyOK3R9Peb1ae1BhtzUz2936yodVC42b51kqCf1/ntdxRauwSS6M1DT4S3+SEAG6f1Kwomyf1EXeDjyF0u9P9zcmKRY1mbYvhl1E++Op1u8w1zode4q2T4279Gag7b+gZdNp1tXgXomDnZc+bnUzeV+ntTYKf4/1DC91oqY2AwW5/RdxBntvXqXomXCTgc+UfEPhtyZb1PAK6VbBHXsUKbfNuentntv81AUP8qmq73as8aQzrBRO1KUM8c4ESsmk1aOQ1CXGw+==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

HECUCU/modadAbtadosYvto66u4fzngK0Q27KvupmQ7thK2BHG+1TyuAN0188T7YtngHxXc4dE+VtScgTmWkgOZ+WSRqZdH/+e30Jkmm86/WSHwO+VUGfco qK00JcHMLAg+8xTdpJcZOfTCG14Pz0282mWgVhGKvZSLIM00HvYxgR03P1Vh11ZY69YbKc1CtG1u086R0MwE1J0tufuNm7u11V96nj9Ht14UB1wScW GvNPPM1303Gef1Bq71JkXyVvmoHz/n1RA0UXv9vmb727X12u91408opAe+10NSGdKmdnd5cUcmUP7w9tVb1WhU00CL1A8g+==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|68252083-16D8-401D-BC04-8952B6746605|2024-07-19T13:37:49|SEDI102088U7|N1P10GQvQ+znbi+Kov1y2V0Jx9Bujf1yngB1mWUDRO70BKON013h1FWK71J3CyOK3R9Peb1ae1BhtzUz2936yodVC42b51kqCf1/ntdxRauwSS6M1DT4S3+SEAG6f1Kwomyf1EXeDjyF0u9P9zcmKRY1mbYvhl1E++Op1u8w1zode4q2T4279Gag7b+gZdNp1tXgXomDnZc+bnUzeV+ntTYKf4/1DC91oqY2AwW5/RdxBntvXqXomXCTgc+UfEPhtyZb1PAK6VbBHXsUKbfNuentntv81AUP8qmq73as8aQzrBRO1KUM8c4ESsmk1aOQ1CXGw+==|00001000000706199269||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-07-19T13:37:49

CERTIFICADO SAT : 00001000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 0000100000051025084

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED102088U7




DATOS DE CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No. 1 (UNO)
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				HOJA: 1 DE 3
					PERIODO DEL:
					10 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS				AL
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:		09 DE JULIO DEL 2024	
10 DE JUNIO DEL 2024	23 DE AGOSTO DEL 2024	FAISMUN			
				FECHA DE ESTIMACION	
				10 DE JULIO DEL 2024	

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS			DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA			
ANTICIPO ESTIMACION 1		\$345,000.00 \$453,944.37	\$0.00 \$136,183.31		\$345,000.00 \$317,761.06	\$27,600.00 \$25,420.88	\$372,600.00 \$343,181.94
SUMA:		\$798,944.37	\$136,183.31	\$0.00	\$662,761.06	\$53,020.88	\$715,781.94

LUGAR: SAN QUINTÍN, B.C.

FECHA: 10 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA
CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



CMFSQ Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION					
	CONTRATO No.: SPMI-FAISMUN-LP-009-24		IMPORTE CONTRATO: \$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No. 1 (UNO)					
	OBRA: CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				HOJA: 2 DE 3					
	CONTRATISTA: CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS				PERIODO DEL: 10 DE JUNIO DEL 2024					
	FECHA DE INICIO: 10 DE JUNIO DEL 2024		FECHA DE TERMINACION: 23 DE AGOSTO DEL 2024		PROGRAMA: FAISMUN		AL			
							09 DE JULIO DEL 2024			
CARATULA DE ESTIMACION				FECHA DE ESTIMACION 10 DE JULIO DEL 2024						
CLAVE	CONCEPTO			IMPORTES						
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR			ESTIMACION			
	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	\$ 1,150,000.00	\$ 453,944.37	\$ -			\$ 453,944.37			
	SUMA	\$ 1,150,000.00	\$ 453,944.37	\$ -			\$ 453,944.37			
	8.00 % I.V.A.	\$ 92,000.00	\$ 36,315.55	\$ -			\$ 36,315.55			
	TOTAL	\$ 1,242,000.00	\$ 490,259.92	\$ -			\$ 490,259.92			
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION:		\$490,259.92								
CON LETRA:		CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.								
EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:			ANTICIPOS SIN I.V.A.					
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,242,000.00	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 345,000.00					
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION:	\$ 490,259.92	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$ 136,183.31					
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA:	\$ 490,259.92	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$ -					
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	SALDO POR EJERCER:	\$ 751,740.08	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 136,183.31					
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,242,000.00				\$ 208,816.69					
CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA CSPMI		COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS		JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI		DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA		
CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS		ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ		ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ		ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA		ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS		
REPRESENTANTE LEGAL										



ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO NO.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	1 (UNO)
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA:	3 DE 3
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS			PERIODO DEL :	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024		10 DE JUNIO DEL 2024
			PROGRAMA:	AL	09 DE JULIO DEL 2024
			FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	
					10 DE JULIO DEL 2024

DESGLOSADO

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I	PRELIMINARES							\$	34,985.68
I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,124.76	\$ -	0.00%
I.02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pollo y plástico negro con barrote de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrote). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	94.00	94.00	0.00	0.00	\$ 169.87	\$ 15,967.78	100.00%
I.03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de cimentaciones medido a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: niveletas, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2.	510.00	510.00	0.00	0.00	\$ 37.29	\$ 19,017.90	100.00%
II	CIMENTACIÓN							\$	341,956.75
II.01	Excavación a mano en material tipo "b", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3	42.00	37.91	0.00	4.09	\$ 580.78	\$ 22,017.37	90.26%
II.02	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	33.12	11.25	0.00	21.87	\$ 255.16	\$ 2,870.55	33.97%
II.03	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra $f_c=100\text{kg/cm}^2$. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	27.23	25.60	0.00	1.63	\$ 298.35	\$ 7,637.76	94.01%
II.04	Plantilla de concreto expansivo (embeco, sikagrout o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.20	0.00	0.00	0.20	\$ 38,417.72	\$ -	0.00%

CONTRATISTA


ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI



ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI


ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

II.05	Acero de refuerzo del no.3 al no. 8, fy= 4200 kg/cm2, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	727.39	673.06	0.00	54.33	\$	67.41	\$	45,370.97	92.53%
II.06	Suministro y colocación de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm², en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acarreo, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	7.60	7.60	0.00	0.00	\$	4,514.80	\$	34,312.48	100.00%
II.07	Impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	52.00	34.40	0.00	17.60	\$	78.62	\$	2,704.53	66.15%
II.08	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	28.00	12.80	0.00	15.20	\$	354.29	\$	4,534.91	45.71%
II.09	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6, 10-10. Incluye: suministro de material, cortes, juntas, sellado de juntas, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, colado, curado, descimbrado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	510.00	439.08	0.00	70.92	\$	506.76	\$	222,508.18	86.09%
III	ESTRUCTURA								\$	77,001.94	
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 10mt12c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,499.88	0.00	0.00	1,499.88	\$	67.65	\$	-	0.00%
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	2,125.84	0.00	0.00	2,125.84	\$	61.98	\$	-	0.00%
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, angulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	301.50	0.00	0.00	301.50	\$	66.29	\$	-	0.00%
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr, 8x8x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,069.15	0.00	0.00	1,069.15	\$	71.68	\$	-	0.00%
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,207.44	0.00	0.00	1,207.44	\$	66.57	\$	-	0.00%
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	438.40	0.00	0.00	438.40	\$	66.57	\$	-	0.00%
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	139.52	0.00	0.00	139.52	\$	61.14	\$	-	0.00%
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de anclas, en columnas. Incluye: tornillería, tuerca, rondanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	40.00	0.00	0.00	40.00	\$	480.75	\$	-	0.00%

CONTRATISTA


ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACÍAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI


ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI


ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de placas, en columnas. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	162.67	0.00	0.00	162.67	\$ 71.24	\$ -	0.00%
III.10	Suministro y colocación de lámina zintro r-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	417.52	0.00	0.00	417.52	\$ 320.52	\$ -	0.00%
III.11	Suministro y colocación de caballete. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	24.56	0.00	0.00	24.56	\$ 171.16	\$ -	0.00%
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	49.12	0.00	0.00	49.12	\$ 237.08	\$ -	0.00%
III.13	Suministro y colocación de estructura tipo portería con canasta de baloncesto fabricado con tubos metálicos de 4" ó 150mm, con tablero para basquetbol comercial de 1.60 x 1.2 m de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este trabajo, placa base, cartabones, placa para montaje de tablero, tuercas, roldanas, herramienta, equipo, primario con cromato de zinc de color amarillo, dos manos de pintura de esmalte alquidálico color semimate sobre muestra aprobada, red, acarreos, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución todo esto de acuerdo a plano.	PZA.	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ 38,500.97	\$ 77,001.94	100.00%
								SUBTOTAL	\$ 453,944.37
								IVA	\$ 36,315.55
								TOTAL	\$ 490,259.92

CONTRATISTA


ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI


ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI


ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA