



DEPENDENCIA: PRIMER
AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTIN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/0739/2024

"2024, año de los pueblos Yumanos, Pueblos originarios y de las Personas
Afromexicanas"



ACUSE

San Quintín, B.C., a 28 de noviembre de 2024.

ASUNTO: El que se indica.

MBA. FRANCISCO GEOVANY VALDEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago a CEDVA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V de la estimación No. 4 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-006-24 por la cantidad de \$333,766.95 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura



Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.



I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
2024-2027
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ATENTAMENTE

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.





Fecha de la solicitud:	28 de noviembre del 2024
------------------------	--------------------------

Unidad Administrativa:	05000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
------------------------	---

Concepto de la solicitud:

Solicitud de pago por la estimación No. 4, referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-006-24, por concepto de REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.

Importe total de la solicitud:	\$333,766.95
--------------------------------	--------------

Código(s)

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe
01.01	003	05000	371	02	61201	\$333,766.95
					TOTAL	\$333,766.95

Firma del solicitante: _____

A llenarse por la Dirección de Administración y Finanzas


Código(s) validados

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe	FF

Elaboró

Autorizó





CEDVA CONSTRUCTORA

MANUEL AVILA CAMACHO L 03 P 37 No. S/N
PRADERAS DEL CIPRES CP: 22785
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Lugar de Expedición: 22785

CCO-130806-875

TEL 646 108 9644

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
email:
Tipo de Comprobante: Versión: 4.0

Página 1 de 1

FACTURA CREDITO	1351
FOLIO FISCAL	1455
E7728194-F391-4914-9C74-83C2E65E1D03	
Serie CSD:	00001000000707519104
Serie SAT:	00001000000507237013
Elaboración:	2024-11-19T08:37:18
Certificación:	2024-11-19T10:37:50

RECEPTOR 22940 71 RFC: MSQ-200227-D6A
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B, No. SIN NUMERO, SAN QUINTIN Ensenada, Baja
California CP: 22940
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

PLAZO: A 15 día(s)
FECHA PAGO: 04/dic./2024
NO. ORDEN:
AGENTE:
CAPTURA: ADMINISTRADOR
MONEDA: MXN
FORMA PAGO: 99 - Por Definir
METODO PAGO: PPD - Pago en Parcelas o diferido
USO CFDI: G03 - Gastos en general

CLAVE	CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MODELO	PRECIO	IMPORTE
72141003	1	E48	PAGO DE ESTIMACION No. 4 (CUATRO) DEL PERIODO DEL 24 AGOSTO DE 2024 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. BAJO EL CONTRATO No. SPMI-FAISMUN-LP-006-24		309,043.47	309,043.47



Sello Digital del CFDI:

gYET3aD86p1w5DksP5ZyRvTGNHs4YhD8N9xug2b2Y3K5g1tKkR+KpfiJax7xUOL2v5PQYKp9RFRWOBON8qvkmo1kHESI9pNGON2kpJn5LgkmaV8GgqQW3NpokzTsgwFbjgXmjZUej
a9r1HPFQFoGwlvZ3NYH58bg0Sx9yJYhPvolhe4TqEMBG22ChheT+9x75uVHFeSHfnCfjngQ0mIDJz5dLC1q0eZ1EGJp1blfnz89fz8Xzdbqm4xvRLCGKJIZ+zA8xHJ8yNMWGb8734PDEK

Sello del SAT:

NZ1MoDqzR5wWwP2yUbbNdYDjwqzrLuKzp3i9NEyairf3fcVQA0Cd2NWGDUZs65hzhDteKZTF7ynWLIXuUnl6eM0rpDgAmlDy2TIAV85/IXKA6+z1o8nf7Bf9ASm94M7MBIOEK7Zx1Ln0p
DZ4bYpTdoH+tb0YV5cstNcpeS16VCC8BTh/ZJKT1vAFveQX4y3Kj6Cg8jisa0kU8heqPBE005rk3s4N1KA3eSZmu2xgRQxclck0KW9FdM3Q1Uvs4XAhCYQAQEAqTxsxUN1D7Nv9udFINWg

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7728194-F391-4914-9C74-83C2E65E1D03|2024-11-19T10:37:50|DCD090706E42|gYET3aD86p1w5DksP5ZyRvTGNHs4YhD8N9xug2b2Y3K5g1tKkR+KpfiJax7xUOL2v5PQYKp9RFRW
O8OIN8qvkmo1kHESI9pNGON2kpJn5LgkmaV8GgqQW3NpokzTsgwFbjgXmjZUejxa9r1HPFQFoGwlvZ3NYH58bg0Sx9yJYhPvolhe4TqEMBG22ChheT+9x75uVHFeSHfnCfjngQ0mIDJ
z5dLC1q0eZ1EGJp1blfnz89fz8Xzdbqm4xvRLCGKJIZ+zA8xHJ8yNMWGb8734PDEKROeuCk/HR/BnL8bdB9W+YceCOTq0btaUYxlgghDy+VntklNJJA==|00001000000507237013||

ESTIMACION No. 4	PAGO DE ESTIMACIÓN #4 DEL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO DE 2024 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. BAJO EL CONTRATO NO. SPMI-FAISMUN-LP-006-24
IMPORTE SIN IVA	\$ 310,820.97
ANTICIPO	\$ 1,777.50
SUBTOTAL	\$ 309,043.47
IVA	\$ 24,723.48
TOTAL A PAGAR	\$ 333,766.95

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. BRENDA GISEL VILLA CARDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ORIGINAL

Total con Letras: Trescientos treinta y tres mil setecientos sesenta y seis Pesos 95/100 MXN

SUBTOTAL: 309,043.47
IVA 8%: 24,723.48
TOTAL: 333,766.95

PAGARÉ

ENSENADA a 19 de noviembre del 2024

NUMERO: 1351

BUENO POR: \$ 333,766.95 Pesos

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Ubicado en: MANUEL AVILA CAMACHO L 03 P 37, S/N, CP: 22785, PRADERAS DEL CIPRES, en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA El día 04 de diciembre del 2024

La cantidad de: \$ 333,766.95 Trescientos treinta y tres mil setecientos sesenta y seis Pesos 95/100 MXN Valor recibido en nuestra entera satisfacción.


Este pagaré al no pagarse en su vencimiento, será exigible desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causara intereses moratorios al tipo de 5% mensual pagadero en esta ciudad justamente con el principal.

Datos del Deudor:

Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Domicilio: AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B, SIN NUMERO, SAN QUINTIN
Telefono:

Acepto (amos)

Firma(s):



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

RESUMEN DE PAGOS

DATOS DE CONTRATO			
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMA:	
10 DE JUNIO DEL 2024	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FAISMUN	
CONVENIO MODIFICATORIO	FECHA DE CONVENIO	15 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:		
10 DE JUNIO DE 2024	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

DATOS DE LA ESTIMACION			
ESTIMACION No.	4 (CUATRO)		
HOLA: 1	DE: 3		
PERIODO DEL:			
24 DE AGOSTO DEL 2024			
AL			
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
FECHA DE ESTIMACION			
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			

DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTE SIN IVA	ANTICIPO	DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (6%)	TOTAL PAGADO
				MULTA				
REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.								
ANTICIPO		\$991,497.07	\$0.00			\$991,497.07	\$79,319.77	\$1,070,816.84
ESTIMACION 1	CONTRATO	\$184,698.00	\$55,409.40			\$129,288.60	\$10,343.09	\$139,631.69
ESTIMACION 2	CONTRATO	\$1,080,332.94	\$324,099.88			\$756,233.06	\$60,498.64	\$816,731.70
ESTIMACION 3	PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO	\$2,034,034.31	\$610,210.29			\$1,423,824.02	\$113,905.92	\$1,537,729.94
ESTIMACION 4	PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO	\$310,820.97	\$1,777.50			\$309,043.47	\$24,723.48	\$333,766.95
SUMA:		\$3,609,886.22	\$991,497.07	\$0.00		\$3,609,886.22	\$288,790.90	\$3,898,677.12

LUGAR: SAN QUINTIN, B.C. DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONTRATISTA

ING. CÉSAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALLA ORDUÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS


ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON SONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024.


CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.	4 (CUATRO)	HOJA:	2 DE 3
OBRA:	REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL: 24 DE AGOSTO DEL 2024 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			FECHA DE ESTIMACION 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				
CONVENIO		FECHA DE CONVENIO:	15 DE AGOSTO DE 2024				
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024				

CLAVE	CONCEPTO	CONVENIO	ACUMULADO	IMPORTE	ANTERIOR	ESTIMACION
	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.					
				SUMA \$		310,820.97
				8 % I.V.A. \$		24,865.68
				TOTAL \$		335,686.65
	IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION:			\$335,686.65		

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION		\$330,000.00		CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65,710 M.N.	
EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$	3,569,389.46	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR:	\$	3,562,990.47
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$	428,326.74	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION:	\$	335,686.65
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$	-	EJERCIDO A LA FECHA:	\$	3,898,677.12
REDUCCIONES AUTORIZADAS					
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	3,997,716.20	SALDO POR EJERCER:	\$	99,039.08
			</		

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI	COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI	DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
ING. CESAR RAMOS GARCIA REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. GLORIA THALLA ORDUNA APARICIO	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ	ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA	ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)
OBRA:	REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD ELIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL :	24 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
			FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	DESGLOSADO				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
PRELIMINAR								\$ 8,058.77	
1.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Ver detalle de muro en plano de murete).	Pza	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	\$ 5,924.99	\$ 5,924.99	100.00%
1.02	Limpieza, trazo y nivelación del terreno. Incluye: cargo directo por los materiales que intervienen, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1315.4400	0.0000	1315.4400	0.0000	\$ 18.91	\$ -	100.00%
1.03	Demolición por medios manuales de muros de tablaroca de 12 cm de espesor. Incluye: retiro de material producto de la demolición, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5.7300	5.7300	0.0000	0.0000	\$ 77.59	\$ 444.59	100.00%
1.04	Demolición de firme de concreto, con medios mecánicos. Incluye: mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio, retiro de material producto de la excavación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 126.43	\$ -	0.00%
1.05	Demolición de guardición con sección 20x15x40. Incluye: mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio, retiro de material producto de la excavación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 126.43	\$ -	0.00%
1.06	Desmantelamiento de piso duela. Incluye: retiro de todos los componentes, cortes, acarreo de material producto de demolición, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	575.9200	0.0000	575.9200	0.0000	\$ 48.05	\$ -	100.00%
1.07	Desmantelamiento de falso plafón corrido de Tablaroca de 13 mm de espesor. Incluye: andamio, canalata de carga, canal lisón, ángulo perimetral, coligante, cortes, acarreo de material producto de demolición, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra requerida, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 77.59	\$ -	0.00%

CONTRATISTA


ING. CÉSAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,399.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)
OBRA:	REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIPROPOSITO LOCALIDAD ELIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
				FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION
					23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO			
1.08	Desmantelamiento de luminarias fluorescente de diferentes medidas y capacidades, hasta una altura máxima de 10 m. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, soporte, balastro, bases, tubos, etc. Acarreo hasta el lugar asignado dentro del hospital, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	23.0000	0.0000	23.0000	0.0000	\$ 36.65	\$ -	-	100.00%
1.09	Desmontaje de cancelería de aluminio con cristal, hasta 3.50 m de altura, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo al lugar indicado por la supervisión, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	4.6800	0.0000	0.0000	\$ 91.60	\$ 428.69	100.00%	
1.10	Desmontaje de puertas de madera con dimensiones de 2.50 m de altura máxima y hasta 1.20 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ -	100.00%	
1.11	Desmontaje de puertas metálicas con dimensiones de 2.80 m de altura máxima y hasta 3.50 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ -	0.00%	
1.12	Desmontaje de puertas de cancelería con dimensiones de 2.20 m de altura máxima y hasta 2.10 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 203.52	\$ -	0.00%	
1.13	Desmontaje de herrería para protección de ventanas. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	4.6800	0.0000	0.0000	\$ 91.60	\$ 428.69	100.00%	
1.14	Desmantelamiento de apagador. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, retiro de cableado eléctrico, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 236.73	\$ -	0.00%	
1.15	Desmantelamiento de contacto. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, retiro de cableado eléctrico, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 236.73	\$ -	0.00%	

CONTRATISTA


ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA TRALLA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LF-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)
OBRA:	REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICAL, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
				FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION
					23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		DESGLUSADO				COSTOS		IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO		
I.16	Desmontaje de lamina galvanizada hasta una altura máxima de 12 m, sin recuperación. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,320.9200	0.0000	1,320.9200	0.0000	\$ 43.16	\$ -	100.00%
I.17	Desmontaje de cortina metálica con dimensiones de 2.20 m x 2.05 m, sin recuperación. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	\$ 831.81	\$ 831.81	100.00%
I.18	Demolicion de impermeabilizante en losa de azotea. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, equipo de protección del personal, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	81.5300	0.0000	81.5300	0.0000	\$ 26.19	\$ -	100.00%
II	ALBANTILERIA							\$ 4,359.76	
II.01	Muro de 15 cm de espesor de block de concreto de 15x20x40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado aparente rayado ambas caras, armado con una varilla en el sentido vertical #3 a cada 60 cm y en el sentido horizontal a cada 4 hiladas, concreto en celos f'c=200 kg/cm2. Incluye: suministro de material, habilitado garcho traslapes, desperdicios, acarreo, mano de obra, colocada en planta baja y planta alta y todo lo necesario para su correcta ejecución (resistencia de block deberá ser mayor o igual a 95 kg/cm2).	M2	5.7400	5.7400	0.0000	0.0000	\$ 759.54	\$ 4,359.76	100.00%
II.02	Muro de tableroca, 12 cm de ancho con placas de panel yeso de 13 mm, (1/2") de espesor en ambas caras, con canales y postes de lamina galvanizada de 6.35 cm de ancho (2.5") calibre 26 incluye: cargo directo por el costo de suministro de materiales, mano de obra especializada, filete, acarreos, habilitado, trazo, colocación, fijación, cortes, desperdicio, nivelación, ajuste, tornillos autorroscantes, esquínos, refuerzos interiores, perfilado, emplastado y preparación de superficie, limpieza de área, carga, acarreo y retiro de material no utilizable fuera de la obra a un sitio de desperdicio autorizado, equipo de seguridad, herramienta, equipo, a cualquier altura y en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 599.26	\$ -	0.00%
II.03	Piso de 10 cm de espesor de concreto premezclado normal f'c=200 kg/cm², armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado semi pulido, colado en tableros alternados de 4x4 m. Incluye: rampas, escalones, sellador, afine de terracería, acarreo en carretilla, cimbra común, colado, vibrado, curado, desmoldado, suministro de materiales, habilitado de acero, ganchos, traslapes, desperdicios, alambre para amarres, mano de obra, herramienta, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 638.62	\$ -	0.00%

CONTRATISTA


SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-IP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,399.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)	PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PROGRAMA:	AL	FECHA DE ESTIMACION	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024				

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
II.04	Construcción de guarnición tipo I con sección de 15x20x30 cm, de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2, premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4", Incluye: colado, vibrado, cimbrado, descimbrado, curado, suministro de materiales necesarios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 520.51	\$ -	0.00%
III	CUBIERTA DE AZOTEA							\$ -	
III.1	Impermeabilización en losa a base de prefabricado "chovatex sbs" granulado blanco de 4 mm marca "thermolek" o similar y/o superior en calidad y especificación, 5 años de garantía por escrito. Aplicado por termofusión de fuego de soplete de gas butano o propano. Incluye: sellador asfáltico base agua como tapaporo emulsionado a una sola mano de 4m2/l diluido con agua limpia en proporción 1:3, para puntos críticos (perímetros, tubo de ventilación, etc.) será con aplicación de cemento asfáltico "thermolek". Incluye: suministro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, se deberá otorgar garantía por escrito de 5 años.	M2	81.5300	0.0000	81.5300	0.0000	\$ 474.47	\$ -	100.00%
IV	ESTRUCTURA METALICA							\$ -	
IV.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt12c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	Kg	1,036.6300	0.0000	1,036.6300	0.0000	\$ 88.16	\$ -	100.00%
IV.02	Suministro y colocación de lámina galvanizada zinc R-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, izaje, acareos, corte, lámina traslucida en el 20% del área total, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,320.9200	0.0000	1,320.9200	0.0000	\$ 480.41	\$ -	100.00%
IV.03	Suministro y colocación de Botaguasflashing hecho a base de lámina de diversas medidas, a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, coladeras en puntos de bajante pluvial, herramienta, equipo, mano de obra, cinta telefónica, sellador, lámina para manga, solera para abrazadera y soldadura, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	86.7600	0.0000	86.7600	0.0000	\$ 180.94	\$ -	100.00%
IV.04	Suministro y colocación de canchales galvanizados, medidas indicadas en planos. Incluye: bajantes pluviales de ABS 3", codos ABS, sellador, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	60.9000	0.0000	60.9000	0.0000	\$ 275.41	\$ -	100.00%

CONTRATISTA


SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GIORIA ITALIA ORBUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO NO.:	SPM-FAISMUN-UP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PROGRAMA:	AL
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FAISMUN	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION		DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
V	ACABADOS						\$	76,690.68		
V/01	Apilado en muro con mortero de cemento-arena 1:3 a plomo y regla, acabado fino, según muestra aprobada. Incluye: desbaste en muros, perfilado, emboquillado en esquinas, mano de obra, herramienta, suministro de materiales, aceros y desperdicios.	M2	175.5500	110.5500	65.0000	0.0000	\$ 223.05	\$ 24,658.18	100.00%	
V/02	Suministro y colocación de logo decorativo a base de aluminio cepillado en área de fachada sur, diseño y medidas indicadas en planos. Incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 4,919.44	\$ -	100.00%	
V/03	Suministro y aplicación de pintura marca Sherwin Williams o equivalente en calidad y costo, sobre muros y losas interiores indicados en los planos arquitectónicos, color indicado en cuadro de acabados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de pintura existente, desbastes, materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	806.0800	64.8900	741.1900	0.0000	\$ 103.19	\$ 6,696.00	100.00%	
V/04	Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica marca Sherwin o equivalente en calidad y costo, sobre muros exteriores indicados en los planos arquitectónicos, color indicado en cuadro de acabados. Incluye: preparación de la superficie, retiro de pintura existente, desbastes, materiales, desperdicio, andamios, sellado, dos capas como mínimo, protección de superficies adyacentes, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	419.9000	419.9000	0.0000	0.0000	\$ 103.19	\$ 43,329.48	100.00%	
V/05	Suministro e instalación de duela modelo Cush 1 Plus, o equivalente en especificaciones y precio. Incluye: duela de maple de 2da de 2-1/4", sobre polines de madera de pino de 1 1/2" x 2 1/2", con capa de triplay de 15/32" (12 mm), cush pad de 3/8", barrera de vapor de polietileno, acabado con dos capas de sellador, 2 capas de barniz, trazo de líneas en canchita con pintura esmalte, sujetadores, grapas, mano de obra calificada, sardinel de aluminio de 1/4", herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	576.0000	0.0000	576.0000	0.0000	\$ 3,081.75	\$ -	100.00%	
V/06	Suministro y aplicación de pintura amarilla tráfico ámbar marca sherwin o similar en calidad, en líneas de limitación de cajas de estacionamiento vehicular y guarnición. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Ml	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 33.36	\$ -	0.00%	
V/07	Suministro y aplicación de pintura en color blanco y azul marca sherwin williams o similar en calidad, en cajón para identificación de discapacidad. Incluye: trazo de superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,003.51	\$ 2,007.02	100.00%	


CONTRATISTA
ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ARO. GLORIA ITALIA ORDUNA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-1-P-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)	PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PROGRAMA:	AL		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FAISMUN	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FECHA DE ESTIMACION	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	DESGLOSADO				COSTOS		IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO			
VI	HERRERIA	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$	2,079.88	\$	0.00%
VI.01	Suministro y fabricación de estructura para protección de ventanas con marco a base de tubular de 2" x 1", reforzado con tubular de 2" x 1" en el sentido horizontal a cada 17 cm. Incluye: una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte color indicado por la supervisión, mano de obra, materiales necesarios, equipo, soldadura, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$	10,706.49	\$	0.00%
VI.02	Suministro y colocación de puerta abatible de 1.00x2.10 m, forrada con lámina tablero y con marco a base de perfil tubular de 1 1/2" x 1 1/2". Incluye: dos manos de pintura esmalte color indicado por la supervisión, una mano de primario anticorrosivo, trazo, cortes, fijación, desperdicios, cerradura, jaladeras, nel superior, tops interiores, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$	2,469.23	\$	100.00%
VII	CANCELERIA	M2	4.6800	4.6800	0.0000	0.0000	\$	11,750.88	\$	100.00%
VII.01	Suministro y colocación de ventanas a base de aluminio anodizado color negro de 1 1/2", vidrio claro de 6 mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado con vitilos, correctamente fijado con taquetes y tornillos. Incluye: colocación material, mano de obra, aceros, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	\$	17,416.80	\$	100.00%
VII.02	Suministro y colocación de puerta doble abatible de 2.20 m x 2.05 m, fabricada con perfiles de aluminio anodizado de 2", color negro, con vidrio claro de 6 mm. Incluye: trazo, cortes, fijación, empaques, desperdicios, cerradura, pivote, brazo hidráulico, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$	17,416.80	\$	100.00%
VIII	CARPINTERIA									
VIII.01	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.85 m x 2.00 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con tripley de caoba, barnizado enlaidado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barnite. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	\$	17,416.80	\$	100.00%
VIII.02	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.80 m x 1.50 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con tripley de caoba, barnizado enlaidado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barnite. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$	17,416.80	\$	100.00%

CONTRATISTA


SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA ITALIA OBOÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-1-P-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)	PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		DESGLSADO				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	
VIII.03	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.70 m x 2.00 m, con basidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado emilitado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chabrirana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	\$ 17,416.80	100.00%
IX. INSTALACIONES ELECTRICAS							\$	
IX.01	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de un polo de 15 a 30 A, SQUARE-D o similar. Incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 552.37	0.00%
IX.02	Suministro e instalación de lámpara led de sobreponer 24 W, luz de día, modelo Algefi IV, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, filetes, acareos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	\$ 809.12	100.00%
IX.03	Suministro e instalación de lámpara regleta led de 60 cm, 18 W, luz de día, modelo Capela I, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, filetes, acareos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	\$ 912.43	100.00%
IX.04	Suministro e instalación de lámpara led de sobreponer 24 W, luz de día, modelo Algefi IV, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, filetes, acareos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	12.0000	0.0000	12.0000	0.0000	\$ 809.12	100.00%

CONTRATISTA


SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GIORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FISMUN
				FECHA DE ESTIMACION	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	DESGLSADO				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
IX.05	Suministro e instalación de lampara industrial colgante tipo campana, 50 W, modelo H8, marca Dianning o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 10.00 m, laps, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, filetes, acarreos, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	\$ 6,972.45	\$ -	100.00%
IX.06	Salida eléctrica para apagador sencillo con tapa de acero inoxidable, color plata, 15 A, 127 V, 60 Hz. Incluye: tubo steel de 3/4", cable de cobre THW-LS cal 12 AWG (fase, retorno, tierra física), caja de registro de 2x4", conectores, apagador, conexiones eléctricas según se requiera, aislado de termiales, identificación de circuitos eléctricos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,167.08	\$ -	0.00%
IX.07	Salida eléctrica para contacto duplex con tapa de acero inoxidable, color plata, 10 A 125 V. Incluye: contacto duplex, tubería steel de 3/4", conectores, cable de cobre THW-LS cal 10 AWG (fase, retorno, tierra física), tapa, caja registro de 3/4", conectores, conexiones eléctricas según se requiera, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	\$ 1,155.83	\$ -	0.00%
IX.08	Suministro e instalación de extractor de aire de extractor atmosférico de lámina de aluminio con garganta de 14", 1788 m3/h. Incluye: extractor con base de acoplamiento, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	\$ 3,975.12	\$ -	100.00%
EXT	EXTRAORDINARIOS							\$ 198,404.88	
EXT-01	Limpieza en estructura existente a base de perfiles metálicos de diferentes calibres y dimensiones, el cual consiste en limpieza profunda mediante aspirado de polvo, limpieza con desengrasante, cardado en áreas con óxido, acabado pintura esmalte marca COMEX color azul, incluye: Herramienta, mano de obra, montaje y desmontaje de andamios, elevador eléctrico y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.7449	0.2551	0.0000	\$ 173,935.28	\$ 129,564.39	100.00%
EXT-02	Limpieza en barandales a base de perfiles metálicos de diferentes calibres y dimensiones, el cual consiste en limpieza con desengrasante, cardado en áreas con óxido, acabado pintura esmalte marca COMEX color blanco. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 15,054.73	\$ -	100.00%

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO										DATOS DE LA ESTIMACION			
CONTRATO No.:		SPM-FAISMUN-LP-006-24		IMPORTE CONTRATO:		\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:		4 (CUATRO)			
OBRA:		REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.								PERIODO DEL:			
CONTRATISTA:		CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		PROGRAMA:		FAISMUN		AL		24 DE AGOSTO DEL 2024			
FECHA DE INICIO:		10 DE JUNIO DEL 2024		FECHA DE TERMINACION:		15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		FECHA DE ESTIMACION		22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
										23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			

DESGLOSADO											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS				AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
EXT-03	Suministro y aplicación de pintura esmalte marca comex o similar sobre superficies metálicas (puertas, protección en ventanas y mamparas en sanitarios) existentes, a dos manos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	83.0300	73.0300	10.0000	0.0000	\$ 103.70	\$ 7,573.21	100.00%		
EXT-04	Suministro y colocación de plafón registrable marca armstrong, de 2'x 2' grado normal o similar no incluye herraje solo plafón. Incluye: filetes, acarreos, manijas locales y a cualquier altura, cortes, desperdicios, ajustes de herraje existente, andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra, limpieza final del área de los trabajos, acarreo y retiro de material sobrante.	PZA	14.0000	0.0000	14.0000	0.0000	\$ 98.35	\$ -	100.00%		
EXT-05	Desmontaje de pretil metálico a base de polin monten 10" y lamina galvanizada. Incluye: Cortes, herramienta, mano de obra, acarreos, andamios, retiro fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	54.8100	0.0000	54.8100	0.0000	\$ 338.44	\$ -	100.00%		
EXT-06	Desmontaje de teja de fibra de vidrio hasta una altura máxima de 12 m, sin recuperación. Incluye: acarreo de material, limpieza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	990.0000	0.0000	990.0000	0.0000	\$ 35.45	\$ -	100.00%		
EXT-07	Demolición por medios manuales de muro de ladrillo en jardinería. Incluye: resanes, perfilado, retiro de material producto de la demolición, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	13.4000	0.0000	13.4000	0.0000	\$ 53.50	\$ -	100.00%		
EXT-08	Demolición por medios manuales de 1 hilada de muro de block de 15 cm. Solido de espesor. Incluye: resanes, perfilado, retiro de material producto de la demolición, carga, acarreo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	40.3600	0.0000	40.3600	0.0000	\$ 53.50	\$ -	100.00%		
EXT-09	montaje de protección a base de rejá metálica en ventanas existentes. Incluye: soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.6800	3.1799	1.5001	0.0000	\$ 146.41	\$ 465.57	100.00%		

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN
				FECHA DE ESTIMACION	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
					23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	DESGLOSADO				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-10	Fabricación de marco perimetral de tapadera para colocar red de voleibol. Incluye: maquinado de pieza en torno, acabado plateado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$ 1,900.55	\$ -	100.00%
EXT-11	Suministro y colocación de inodoro blanco normal, 3.8 litros, 18", modelo Austral, marca Helvex o equivalente. Incluye: asiento con tapa de plástico, accesorios, nivelación, fijación, sellado, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.0000	0.0000	1.0000	5.0000	\$ 4,361.83	\$ -	16.67%
EXT-12	Suministro y colocación de mingitorio seco, modelo MGP-E, marca Helvex o equivalente. Incluye: accesorios, nivelación, fijación, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	1.0000	1.0000	\$ 6,846.94	\$ -	50.00%
EXT-13	Suministro y colocación de lavabo para sobreponeer cuadrado, marca Helvex o equivalente. Incluye: retiro de lavabo para empustrar existente, rehabilitación de repisa a base de metal ligero, accesorios, nivelación, fijación, pruebas, conexiones, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	1.0000	3.0000	\$ 4,782.82	\$ -	25.00%
EXT-14	Suministro y colocación de llave mezcladora para baño monomando 10.1 cm cromo marca Tiziano o similar. Incluye: llave de ángulo, mangueras, accesorios de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	1.0000	3.0000	\$ 2,509.23	\$ -	25.00%
EXT-15	Suministro e instalación de extractor de aire acabado aluminio, 4 pulgadas, marca Estévez o equivalente en calidad y costo. Incluye: rejilla metálica de extracción con accesorios adaptador para ducto flexible de 4", ductería flexible de 4", conexiones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.0000	0.0000	2.0000	4.0000	\$ 3,550.00	\$ -	33.33%
EXT-16	Encojonado a base de suspensión metálica canal de lámina galvanizada 3 5/8" cal 25 y cartón de yeso, esquíneros vinílicos, incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	13.0000	0.0000	6.5000	6.5000	\$ 335.00	\$ -	50.00%

CONTRATISTA


ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUNA APARICIO

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			AL	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN
				FECHA DE ESTIMACION	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	DESGLOSADO				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-17	Suministro, manejo, e instalación de despaizador de papel sanitario, de gabinete metálico, modelo Junior, marca Jofel o equivalente. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza	6.0000	0.0000	1.0000	5.0000	\$ 1,925.20	\$ -	16.67%
EXT-18	Suministro e instalación de barra de apoyo de acero inoxidable de 1/4", cal. 16, empotrada en muro. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	\$ 2,320.00	\$ -	100.00%
EXT-19	Suministro, manejo, e instalación de dispensador de jabón líquido, de pared modelo B-2111, marca bobrick o similar. Incluye: carga, acarreo al sitio de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	1.0000	3.0000	\$ 1,380.47	\$ -	25.00%
EXT-20	Suministro e instalación de rampa a base de triplay de 3/4" x 1 cara de 40 cm de ancho y tope de madera en remate a piso existente, acabado capa de hule antideslizante pegado con adhesivo para plástico premium o similar. Incluye: materiales, estructura a base de barrete para soportar rampa mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	99.4000	94.4000	5.0000	0.0000	\$ 582.50	\$ 54,988.00	100.00%
EXT-21	Desmontaje de Canaleta pluvial de lamina galvanizada y bajantes a base de tubo ABS de 4", hasta 12 m de altura. Incluye: acarreo de material, limpieza, andamios, corte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	60.9000	29.8139	31.0861	0.0000	\$ 195.00	\$ 5,813.71	100.00%
EXT-22	Suministro y colocación de señalética de plástico, con medidas, tipografía y especificaciones indicados en los planos de señalización (ruta evacuación y riesgo eléctrico), instalados en muros. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	\$ 220.99	\$ -	100.00%

CONTRATISTA
ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARO. GLORIA TRAILIA ORDUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4 (CUATRO)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	24 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA:	CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			PROGRAMA:	AL
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FAISMUN	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO		UNIDAD	DESGLOSADO				COSTOS			AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		VOLUMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
			DE CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR				
EXT-23	Suministro y colocación de señalética de aluminio cepillado, con medidas, tipografía y especificaciones indicados en los planos de señalización (baños hombres y mujeres), instalados en muros. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.0000	0.0000	1.0000	1.0000	\$ 1,251.04	\$ -	50.00%	
EXT-24	Suministro e instalación de Letrero Led De Salida Universal Estavez Con Luces Emergencia Color Blanco y Verde. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, mano de obra, materiales requeridos, filetes, aceros, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	5.0000	0.0000	3.0000	2.0000	\$ 4,887.33	\$ -	60.00%	
EXT-25	Suministro e instalación de Detector de Humo Z-Wave y Alarma de monóxido de Carbono, Funciona con Ring Alarm Base Station, Segunda generación, funcionamiento con baterías.	Pza	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	\$ 1,300.00	\$ -	100.00%	

SUBTOTAL	\$ 310,820.97
IVA	\$ 24,865.68
TOTAL	\$ 335,686.65

CONTRATISTA
ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI
ARQ. GLORIA ITALIA ORDUNA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA