



DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1500/2024

San Quintín, Baja California, a 23 de julio del año 2024.
DR – 225 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 1 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-006-24 por la cantidad de \$139,631.69 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ATENTAMENTE

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
D 23 JUL. 2024
ESPACHADO
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024

24 JUL 2024
RECIBIDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

PRIMERO
San Quintín

📍 Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930

📄 Concejo Municipal Fundacional
de San Quintín

🌐 <https://www.sanquintin.gob.mx/>



CEDVA CONSTRUCTORA

MANUEL AVILA CAMACHO L 03 P 37 No. S/N
PRADERAS DEL CIPRES CP: 22785
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA CCO-130806-875
Lugar de Expedición: 22785

TEL 646 108 9644

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
email:
Tipo de Comprobante: Versión: 4.0

Página 1 de 1

FACTURA CREDITO	1314
FOLIO FISCAL	1418
D28B4B9C-A33B-4DB3-B1E4-153C87E0B1E0	
Serie CSD:	00001000000707519104
Serie SAT:	00001000000507237013
Elaboración:	2024-07-19T17:52:32
Certificación:	2024-07-19T18:52:42

RECEPTOR 22940 71 RFC: MSQ-200227-D6A
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B, No. SIN NUMERO, SAN QUINTIN Ensenada, Baja California CP: 22940
MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

PLAZO: A 15 día(s)
FECHA PAGO: 03/ago./2024
NO. ORDEN:
AGENTE:
CAPTURO: ADMINISTRADOR
MONEDA: MXN
FORMA PAGO: 99 - Por Definir
METODO PAGO: PPD - Pago en Parcialidades o diferido
USO CFDI: I01 - Construcciones

CLAVE	CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MODELO	PRECIO	IMPORTE
PAGO1	1	E48	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) DEL PERIODO DEL 10 JUNIO DE 2024 AL 09 DE JULIO DEL 2024 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. BAJO EL CONTRATO No. SPMI-FAISMUN-LP-006-24		129,288.60	129,288.60



Sello Digital del CFDI:

IKG8wriLZ686Jw1565TDt3sXycoa4QMiqL5eNE3PuNbkZyRwgX6QjZ//oyhIsUhiMAOQp3zd1WfCNF7BmdRc/Ail+Fac7PuTl8Z1rrPKJjrVz9+6cyVOzJ2kP/HWlmmw2PUhbipa7n2Xni8D8x4oKH00WjD8LHPILS9PZQpChUdM5ev/JTDk+dD583PO6toWXetCPimbUga9kpKHOF0SeXqQZDQ1G2TL4mwn6IS1ElbAAqMqB2bO445Q6yZrLArGAmD2wkT1tqqhOVlsmm7ERcAPLnuTLm9

Sello del SAT:

iqwQCKhMqlybiwCpXa7ys7SZIYa8ENxwr1kOw95fmlCwovcyqW8hv158MH65fMAMd0EDEFHsd0WBWtNzd0fAhHzGh1oGOGumW9RUb2KNmoYeAra+zaWYQpwrui1fXjUmFXvQ94t9fDzVpcFpDj88tQJgWH3/38QMtTaxcDPMde7F7p+7Hn5xVLXyYAGIE1ttue6aX2YGXdz3522zP5jyBHL6uYxX0xQppYASHcmB4NqoZVaEAKVx1S1TybqI7JHn0oWffoya74t1chf/VLPpUjHuis5opHqJ8IY0Y1HxTTOuPyYKQ2hhWDK2dIPKQ9QnjR8T107xpDvscdag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D28B4B9C-A33B-4DB3-B1E4-153C87E0B1E0|2024-07-19T18:52:42|DCD090706E42|IKG8wriLZ686Jw1565TDt3sXycoa4QMiqL5eNE3PuNbkZyRwgX6QjZ//oyhIsUhiMAOQp3zd1WfCNF7BmdRc/Ail+Fac7PuTl8Z1rrPKJjrVz9+6cyVOzJ2kP/HWlmmw2PUhbipa7n2Xni8D8x4oKH00WjD8LHPILS9PZQpChUdM5ev/JTDk+dD583PO6toWXetCPimbUga9kpKHOF0SeXqQZDQ1G2TL4mwn6IS1ElbAAqMqB2bO445Q6yZrLArGAmD2wkT1tqqhOVlsmm7ERcAPLnuTLm9Gn8FnXugyV22hzWIDjSYILHZf7QeMjA+jRurqeFr8s8bN+AMDA=||00001000000507237013||

ESTIMACION No. 1	PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DEL PERIODO DEL 10 DE JUNIO DE 2024 AL 09 DE JULIO DE 2024 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. BAJO EL CONTRATO NO. SPMI-FAISMUN-LP-006-24
IMPORTE SIN IVA	\$ 129,288.60
ANTICIPO	\$ 55,409.40
SUBTOTAL	\$ 129,288.60
IVA	\$ 10,343.09
TOTAL A PAGAR	\$ 139,631.69

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. BRENDA GISEL VILLA CARDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ORIGINAL

Total con Letras: Ciento treinta y nueve mil seiscientos treinta y uno Pesos 69/100 MXN

SUBTOTAL: 129,288.60
IVA 8%: 10,343.09
TOTAL: 139,631.69

PAGARÉ

ENSENADA a 19 de julio del 2024

NUMERO: 1314

BUENO POR: \$ 139,631.69 Pesos

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Ubicado en: MANUEL AVILA CAMACHO L 03 P 37, S/N, CP: 22785, PRADERAS DEL CIPRES, en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA El día 03 de agosto del 2024

La cantidad de: \$ 139,631.69 Ciento treinta y nueve mil seiscientos treinta y uno Pesos 69/100 MXN

Este pagaré al no pagarse en su vencimiento, será exigible desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causara intereses moratorios al tipo de

5% mensual pagadero en esta ciudad justamente con el principal.

Datos del Deudor:

Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Domicilio: AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B, SIN NUMERO, SAN QUINTIN
Telefono:

Acepto (amos)

Firma(s):



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DE CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMDELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:	
10 DE JUNIO DEL 2024	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FAISMUN	
CONVENIO		FECHA DE CONVENIO	
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:	

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.	1 (UNO)
HOJA: 1	DE: 3
PERIODO DEL:	
10 DE JUNIO DEL 2024	
AL	
09 DE JULIO DEL 2024	
FECHA DE ESTIMACION	
10 DE JULIO DEL 2024	

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS

DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTE SIN IVA		DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO
				ANTICIPO	MULTA	
REMDELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	CONTRATO	A	B	C		D = A-B
ANTICIPO		\$991,497.07	\$0.00			\$991,497.07
ESTIMACION 1		\$184,698.00	\$55,409.40			\$129,288.60
SUMA:		\$184,698.00	\$55,409.40	\$0.00		\$1,120,785.67

I.V.A. (8%)

TOTAL PAGADO

D = C*8%	E = C+D
\$79,319.77	\$1,070,816.84
\$10,343.09	\$139,631.69
\$89,662.86	\$1,210,448.53

LUGAR: SAN QUINTIN, B.C. DÍA 10 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI,		
	MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMA:
10 DE JUNIO DEL 2024		07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FAISMUN

DATOS DE LA ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
HOJA:	2 DE 3
PERIODO DEL:	
10 DE JUNIO DEL 2024	
AL	
09 DE JULIO DEL 2024	
FECHA DE ESTIMACIÓN	
10 DE JULIO DEL 2024	

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACIÓN
	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	\$ 3,304,990.24	\$ 184,698.00	\$ -	\$ 184,698.00
	SUMA	\$ 3,304,990.24	\$ 184,698.00	\$ -	\$ 184,698.00
	8 % I.V.A.	\$ 264,399.22	\$ 14,775.84	\$ -	\$ 14,775.84
	TOTAL	\$ 3,569,389.46	\$ 199,473.84	\$ -	\$ 199,473.84
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIÓN:		\$199,473.84			

CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 3,569,389.46			ANTICIPO:	\$ 991,497.07
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR:	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN	\$ 55,409.40
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 199,473.84	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA:	\$ 199,473.84	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 55,409.40
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3,569,389.46	SALDO POR EJERCER:	\$ 3,369,915.62	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 936,087.67

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZÁLEZ

ING. ÁNGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No. 1 (UNO)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI,				HOJA: 3 DE 3
	MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				PERÍODO DEL:
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				10 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:	AL
10 DE JUNIO DEL 2024		07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		FAISMUN	09 DE JULIO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:			10 DE JULIO DEL 2024

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S				
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	
	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.					
I	PRELIMINAR	\$ 136,930.67	\$ 87,204.96	\$ -	\$ 87,204.96	
II	ALBAÑILERIA	\$ 63,887.26	\$ -	\$ -	\$ -	
III	CUBIERTA DE AZOTEA	\$ 32,871.28	\$ 32,871.28	\$ -	\$ 32,871.28	
IV	ESTRUCTURA METALICA	\$ 767,752.68	\$ -	\$ -	\$ -	
V	ACABADOS	\$ 1,898,385.56	\$ 64,621.76	\$ -	\$ 64,621.76	
VI	HERRERIA	\$ 31,146.82	\$ -	\$ -	\$ -	
VII	CANCELERIA	\$ 48,567.10	\$ -	\$ -	\$ -	
VIII	CARPINTERIA	\$ 121,917.60	\$ -	\$ -	\$ -	
IX	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 203,531.27	\$ -	\$ -	\$ -	

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION:		\$199,473.84		TOTAL		\$199,473.84		199,473.84		199,473.84	
CON LETRA:		CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.									
EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:						ANTICIPOS SIN I.V.A.			
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$	3,569,369.46					ANTICIPO:		\$	991,497.07	
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$	-	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :		\$	-	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION		\$	55,409.40	
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$	-	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :		\$	199,473.84	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR		\$	-	
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$	-	EJERCIDO A LA FECHA :		\$	199,473.84	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:		\$	55,409.40	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	3,569,369.46	SALDO POR EJERCER :		\$	3,369,915.62	SALDO POR AMORTIZAR:		\$	936,087.62	

CONTRATISTA
CEDYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
E INFRAESTRUCTURA


ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ARO. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



CMFSQ



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	1 (UNO)
OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL:	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				10 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL
					09 DE JULIO DEL 2024
					FECHA DE ESTIMACION
					10 DE JULIO DEL 2024

DESGLOSADO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
			SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I.08	Desmantelamiento de luminarias fluorescente de diferentes medidas y capacidades, hasta una altura máxima de 10 m. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, soportería, balastro, bases, tubos, etc. Acarreo hasta el lugar asignado dentro del hospital, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 36.65	\$ -	0.00%
I.09	Desmontaje de cancelería de aluminio con cristal, hasta 3.50 m de altura, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo al lugar indicado por la supervisión, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.24	0.00	0.00	3.24	\$ 91.60	\$ -	0.00%
I.10	Desmontaje de puertas de madera con dimensiones de 2.50 m de altura máxima y hasta 1.20 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.00	6.00	0.00	0.00	\$ 203.52	\$ 1,221.12	100.00%
I.11	Desmontaje de puertas metálicas con dimensiones de 2.80 m de altura máxima y hasta 3.50 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 203.52	\$ -	0.00%
I.12	Desmontaje de puertas de cancelería con dimensiones de 2.20 m de altura máxima y hasta 2.10 m de anchura, en cualquier nivel, sin recuperación. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 203.52	\$ -	0.00%
I.13	Desmontaje de herrería para protección de ventanas. Incluye: mano de obra requerida, acarreo, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra, andamios, herramienta, equipo de seguridad, equipo especializado, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8.28	0.00	0.00	8.28	\$ 91.60	\$ -	0.00%
I.14	Desmantelamiento de apagador. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, retiro de cableado eléctrico, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	11.00	0.00	0.00	11.00	\$ 236.73	\$ -	0.00%
I.15	Desmantelamiento de contacto. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, desconexión, desmontaje, retiro de cableado eléctrico, acarreo, herramienta, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 236.73	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DESGLOSADO

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



		DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION	
		CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	1 (UNO)		
		OBRA:	REMEDIACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				PERIODO DEL : 10 DE JUNIO DEL 2024		
		CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PROGRAMA:	AL 09 DE JULIO DEL 2024		
						FAISMUN	FECHA DE ESTIMACION 10 DE JULIO DEL 2024		
DESGLOSADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
VI	HERRERIA								
VI.01	Suministro y fabricación de estructura para protección de ventanas con marco a base de tubular de 2" x 1", reforzado con tubular de 2" x 1" en el sentido horizontal a cada 17 cm. Incluye: una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte color indicado por la supervisión, mano de obra, materiales necesarios, equipo, soldadura, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.68	0.00	0.00	4.68	\$ 2,079.88	\$ -	0.00%
VI.02	Suministro y colocación de puerta abatible de 1.00x2.10 m, forrada con lámina tablero y con marco a base de perfil tubular de 1 1/2" x 1 1/2". Incluye: dos manos de pintura esmalte color indicado por la supervisión, una mano de primario anticorrosivo, trazo, cortes, fijación, desperdicios, cerradura, jaladeras, riel superior, topes inferiores, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 10,706.49	\$ -	0.00%
VII	CANCELERIA								
VII.01	Suministro y colocación de ventanas a base de aluminio anodizado color negro de 1 1/2", vidrio claro de 6 mm de espesor, con todas las superficies expuestas libres de defectos, sellado con vinilos, correctamente fijado con taquetes y tornillos. Incluye: colocación material, mano de obra, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14.91	0.00	0.00	14.91	\$ 2,469.23	\$ -	0.00%
VII.02	Suministro y colocación de puerta doble abatible de 2.20 m x 2.05 m, fabricada con perfiles de aluminio anodizado de 2", color negro, con vidrio claro de 6 mm. Incluye: trazo, cortes, fijación, empaques, desperdicios, cerradura, pivote, brazo hidráulico, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 11,750.88	\$ -	0.00%
VIII	CARPINTERIA								
VIII.01	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.85 m x 2.00 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 17,416.80	\$ -	0.00%
VIII.02	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.80 m x 1.50 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 17,416.80	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	1 (UNO)
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			10 DE JUNIO DEL 2024	
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		AL	
10 DE JUNIO DEL 2024		07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		09 DE JULIO DEL 2024	
		PROGRAMA:			
		FAISMUN			
				FECHA DE ESTIMACION	
				10 DE JULIO DEL 2024	

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
VIII.03	Suministro y colocación de puerta abatible de madera de 0.70 m x 2.00 m, con bastidor de madera doble tambor, forrada con triplay de caoba, barnizado entintado nogal oscuro, según muestra aprobada por el supervisor, marco con barrote. Incluye: manija color negro mate, modelo Halifax, marcar Kwikset o similar en costo y calidad, bisagras, chambrana, montado, acabados, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 17,416.80	\$ -	0.00%
IX	INSTALACIONES ELECTRICAS						\$ -		
IX.01	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de un polo de 15 a 30 A, SQUARE-D o similar. Incluye: suministro de materiales, colocación, instalación, pruebas, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 552.37	\$ -	0.00%
IX.02	Suministro e instalación de lámpara led de sobreponer 24 W, luz de día, modelo Algedi IV, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 809.12	\$ -	0.00%
IX.03	Suministro e instalación de lámpara regleta led de 60 cm, 18 W, luz de día, modelo Capela I, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 912.43	\$ -	0.00%
IX.04	Suministro e instalación de lámpara led de sobreponer 24 W, luz de día, modelo Algedi IV, marca Tecnolite o equivalente en calidad y costo. Incluye: conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 3.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 809.12	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-006-24	IMPORTE CONTRATO:	\$3,569,389.46 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	REMODELACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
		PROGRAMA:	FAISMUN

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.:	1 (UNO)
PERIODO DEL :	
	10 DE JUNIO DEL 2024
	AL
	09 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE ESTIMACION	10 DE JULIO DEL 2024

DESGLOSADO

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
IX.05	Suministro e instalación de lampara industrial colgante tipo campana, 50 W, modelo H8, marca Dianming o equivalente en calidad y costo. Incluye: tubería steel de 3/4", conductores con aislamiento THW-LS 75°C cal. 12, hasta un desarrollo de 10.00 m, tapas, cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, fletes, acarreo, armado, montaje, conexión, pruebas, limpieza, retiro de sobrantes, equipo de seguridad, instalaciones específicas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 6,972.45	\$ -	0.00%
IX.06	Salida eléctrica para apagador sencillo con tapa de acero inoxidable, color plata, 15 A, 127 V, 60 Hz. Incluye: tubo steel de 3/4", cable de cobre THW-LS cal 12 AWG (fase, retorno, tierra física), caja de registro de 2x4", conectores, apagador, conexiones eléctricas según se requiera, aislado de terminales, identificación de circuitos eléctricos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,167.08	\$ -	0.00%
IX.07	Salida eléctrica para contacto dúplex con tapa de acero inoxidable, color plata, 10 A 125 V. Incluye: contacto dúplex, tubería steel de 3/4", conectores, cable de cobre THW-LS cal 10 AWG (fase, retorno, tierra física), tapa, caja registro de 3/4", conectores, conexiones eléctricas según se requiera, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 1,155.83	\$ -	0.00%
IX.08	Suministro e instalación de extractor de aire de extractor atmosférico de lámina de aluminio con garganta de 14", 1788 m3/h. Incluye: extractor con base de acoplamiento, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 3,975.12	\$ -	0.00%
SUBTOTAL							\$	184,698.00	
IVA							\$	14,775.84	
TOTAL							\$	199,473.84	

CONTRATISTA

ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA